

DODATEK č. 1


ke smlouvě o dílo č.69/2022

k předmětu díla „*INSTALACE VZT ROZVODŮ A REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK II*“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 28. 2. 2022 (dále jen „Smlouva“); uzavřené v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I. Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města



(dále jen „objednatel“)

a

2. Odštěpný závod GreMi KLIMA, s. r. o.

zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka A 11395

podnikající v České republice GreMi KLIMA, s.r.o.
za: 01001 Žilina, Kragujevská 9, Slovenská republika
Registrační číslo: 36424676
sídlo: J. A. Komenského 1386, 399 01 Milevsko
IČO: 07535694
DIČ: CZ683207701
jednající: Ing. Miloš Gregor – jednatel společnosti GreMi KLIMA, s.r.o.
(Slovensko) a vedoucí odštěpného závodu


(dále jen „zhotovitel“)

II. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při uzavírání Smlouvy, tedy z důvodu mimořádné situace na trhu vyvolané pandemií a válkou na Ukrajině vznikl u výrobců chladících jednotek nedostatek vstupního materiálu pro výrobu speciálního upraveného vzduchového kondenzátu pro tepelná čerpadla, se dohodli na základě Zhotovitelem předložených dokladů o skutečném stavu věci, že se jedná o vyšší moc ve smyslu čl. III odst. 1 Smlouvy.

2. Na základě informací poskytnutých zhotovitelem a dovozcem chladicí jednotky by doba dostatečná k jejímu dodání a instalaci měla být v délce 65 dnů nad původně sjednaný termín ve Smlouvě.
3. Ostatní stavební práce a dodávky, které nemají návaznost na instalaci zdroje chladu budou dokončeny dle původního HMG uvedeného v příloze č. 2 Smlouvy. Navazující stavební práce a dodávky jsou uvedeny v aktualizovaném HMG plnění prací a dodávek (žlutě podbarveny) – provádění díla, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a změna nemá vliv na hodnotu zakázky.

III.

Předmět dodatku

1. Z důvodu popsanych v předešlém článku se původní článek III. bod 1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

1. Zahájení plnění díla podle této smlouvy je ihned po nabytí účinnosti této smlouvy (zahrnující zejména přípravu na plnění díla) a do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy si zhotovitel převezme staveniště. Ukončení a předání předmětu veřejné zakázky bude uskutečněno nejpozději do 245 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud tomu nebudou bránit klimatické podmínky v souvislosti s realizací venkovních stavebních prací či vyšší moc.

IV.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

Příloha č. 1 Aktualizovaný týdenní harmonogram plnění prací a dodávek



starosta

jednatel společnosti GreMi KLIMA, s.r.o.

