

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.377

k předmětu díla „CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OBCI SMOLÍN“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 19. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“); uzavřené v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I.

Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města



(dále jen „objednatel“)

a

2. RONYTRANS,s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 53276

sídlo: Přívrat 1454/12, 616 00 Brno
IČ: 27703568
DIČ: CZ 277 035 68
jednatel/zastoupený: Jiří Bednář, jednatel



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě projektové dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OBCI SMOLÍN“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě. Součástí dodatku jsou i méněpráce (viz ZL č. 2) týkajících se dlažby u č.p. 27.
3. Zhotovitel v rámci předložených změnových listů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 a změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Pokud byla jedna položka ve Smlouvě oceněna několikrát různou jednotkovou cenou,

byla v rámci změnového listu oceněna nejnižší z uvedených cen. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle Článku IV. bodu 6. Smlouvy.

4. Následující změny (ZL č. 1 - č.3) nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota v součtu všech provedených změn podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek je od data uzavření Smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (činí 11,08 %).
5. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
6. Následující změny (ZL č. 4) nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změny jsou v souladu s výše uvedeným a podle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek je od data uzavření Smlouvy nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (činí 5,56 %).

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat nebo práce, které nebyly provedeny v následujícím rozsahu:

č.	Změnový list	Kč bez DPH		Celkem	Výjimka
		Vícepráce	Méněpráce		
01	Změnový list č. 1	369 291,95	0,00	369 291,95	§ 222 / 4
02	Změnový list č. 2	369 608,92	67 386,00	302 222,92	§ 222 / 4
03	Změnový list č. 3	270 759,59	0,00	270 759,59	§ 222 / 4
04	Změnový list č. 4	408 017,93	132 574,35	275 443,58	§ 222 / 5
	Celkem změna ceny			1 217 718,04	

2. Z důvodu víceprací podrobně popsanych v příloze se původně sjednaná cena díla ve výši 9 722 323,12 Kč bez DPH zvyšuje o 1 217 718,04 Kč bez DPH, proto původní článek IV. bod 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a číni:

<i>bez DPH</i>	<i>10 940 041,16 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>2 297 408,64 Kč</i>
<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>13 237 449,80 Kč</i>


IV.
Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Změnový list č. 1 - č. 4 vč. rozpočtu



za objednatele

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta



za zhotovitele

Jiří Bednář, jednatel
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST SFDI		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 454/12, 616 00 Brno	
Změnový list vystavil:	RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 454/12, 616 00 Brno	
Datum:	21. 4. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> Osazení palisád z důvodu zajištění zářezu svahu. Zvýšená výměra dlažby u č.p. 44 z důvodu úpravy odvodnění. Bourací a přípravné práce na stávajících šachtách pro potřeby výškové úpravy armatur z důvodu kolize s chodníkem. Bourání konstrukcí z betonu z důvodu kolize se stavbou chodníku. Rekonstrukce stávajících vodoměrných šachet u č.p. 47,48,50 z důvodu kolize se stavbou chodníku. 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0.00,- Kč	369.291,95,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
369.291,95,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 21. 4. 2022	Datum: 21. 4. 2022 <i>11</i>	



OZNÁMENÍ ZMĚNY SFDI		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	RONYTRANS, s.r.o., Přivrat 454/12, 616 00 Brno		
Objednatel:	Město Pohořelice, Vídeňská 699,616 00 Brno	Datum: 21. 4. 2022	
Název akce: VEDENÍ PĚŠÍCH PODÉL SILNICE III/39521 A III/39522 V ČÁSTI OBCE SMOLÍN			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 01- vícepráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ol style="list-style-type: none"> Osazení palisád z důvodu zajištění zářezu svahu. Zvýšená výměra dlažby u č.p. 44 z důvodu úpravy odvodnění. Bourací a přípravné práce na stávajících šachtách pro potřeby výškové úpravy armatur z důvodu kolize s chodníkem. Bourání konstrukcí z betonu z důvodu kolize se stavbou chodníku. Rekonstrukce stávajících vodoměrných šachet u č.p. 47,48,50 z důvodu kolize se stavbou chodníku. 			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p>Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.</p>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

ISPROFOND 5627510268


Oznámení vydává:

RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 454/12, 616 00 Brno



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha: Rozpočet ZL 01_ vícepráce

ZMĚNOVÝ LIST SFDI		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 454/12, 616 00 Brno	
Změnový list vystavil:	RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 454/12, 616 00 Brno	
Datum:	17. 5. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodloužení zatrubnění příkopy z důvodu požadavku objednatele. 2. Odvodnění dotčených ploch formou zřízení zásaku včetně prodloužení kanalizace z důvodu požadavku objednatele. 3. Sanace BUS zálivu formou výměny nevhodné zeminy v podloží za nakupovaný nenamrzavý materiál vyhovující požadavkům ČSN, TP. 4. Rekonstrukce stávajících vodoměrných šachet u č.p. 29a 30 z důvodu kolize se stavbou chodníku. 5. Úprava sjezdů č.p. 48-102 z důvodu požadavku objednatele. 6. Osazení obrubníků podél nemovitosti z důvodu zajištění ochrany obvodového zdiva. 7. Snížení výměry dlažby u č.p. 27 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
67.386,- Kč	369.608,92,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
302.222,92- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 17. 5. 2022	Datum: 17. 5. 2022	



**sfdi**STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

ISPROFOND 5627510268

OZNÁMENÍ ZMĚNY SFDI		číslo OZ: 02			
Zhotovitel:	RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 454/12, 616 00 Brno				
Objednatel:	Město Pohořelice, Vídeňská 699,616 00 Brno	Datum: 17. 5. 2022			
Název akce: VEDENÍ PĚŠÍCH PODÉL SILNICE III/39521 A III/39522 V ČÁSTI OBCE SMOLÍN					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 02- vícepráce			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Prodloužení zatrubnění příkopy z důvodu požadavku objednatele.					
2. Odvodnění dotčených ploch formou zřízení zásaku včetně prodloužení kanalizace z důvodu požadavku objednatele.					
3. Sanace BÚS zálivu formou výměny nevhodné zeminy v podloží za nakupovaný nenamrzavý materiál vyhovující požadavkům ČSN, TP.					
4. Rekonstrukce stávajících vodoměrných šachet u č.p. 29a 30 z důvodu kolize se stavbou chodníku.					
5. Úprava sjezdů č.p. 48-102 z důvodu požadavku objednatele.					
6. Osazení obrubníků podél nemovitosti z důvodu zajištění ochrany obvodového zdiva.					
7. Snížení výměry dlažby u č.p. 27.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	
				odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	


Oznámení vydává:

RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 454/12, 616 00 Brno


Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha: Rozpočet ZL 02_ vícepráce

ZMĚNOVÝ LIST SFDI		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 454/12, 616 00 Brno	
Změnový list vystavil:	RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 454/12, 616 00 Brno	
Datum:	28. 6. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opěrná zídka u č.p. 61,62 z důvodu zajištění navazujícího svahu. 2. Zvýšení výměry dlažby u č.p. 84 z důvodu požadavku objednatele. 3. Úprava vodoměrných šachty z důvodu kolize stavbou chodníku. 4. Zvýšení výměry dlažby u č.p. 68,69,70,71 z důvodu požadavku objednatele. 5. Zřízení stání pro kontejnery na základě požadavku objednatele. 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0.00,- Kč	270.759,59,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
270.759,59- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 28. 6. 2022	Datum: 28. 6. 2022	



**sfdi**STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

ISPROFOND 5627510268

OZNÁMENÍ ZMĚNY SFDI		číslo OZ: 03			
Zhotovitel:	RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 454/12, 616 00 Brno				
Objednatel:	Město Pohořelice, Vídeňská 699,616 00 Brno	Datum: 28. 6. 2022			
Název akce: VEDENÍ PĚŠÍCH PODÉL SILNICE III/39521 A III/39522 V ČÁSTI OBCE SMOLÍN					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 03 - vícepráce			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Opěrná zídka u č.p. 61,62 z důvodu zajištění navazujícího svahu.					
2. Zvýšení výměry dlažby u č.p. 84 z důvodu požadavku objednatele.					
3. Úprava vodoměrných šachty z důvodu kolize stavbou chodníku.					
4. Zvýšení výměry dlažby u č.p. 68,69,70,71 z důvodu požadavku objednatele.					
5. Zřízení stání pro kontejnery na základě požadavku objednatele.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	
				odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

ISPROFOND 5627510268


Oznámení vydává:

RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 454/12, 616 00 Brno

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha: Rozpočet ZL 03_ vícepráce

ZMĚNOVÝ LIST SFDI		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 454/12, 616 00 Brno	
Změnový list vystavil:	RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 454/12, 616 00 Brno	
Datum:	22. 7. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zřízení ležaté kanalizace pro odvedení vody z dešťových svodů. 2. Úpravy vtokové šachty v km 1,775 PS, úprava vjezdů u č.p. 79,80,81 , propoj splaškové Kanalizace. 3. Trubní materiál k zajištění provedení dešťové kanalizace v úseku č. 6. 4. Rozšíření výměry chodníku u kostela dle požadavku objednatele. 5. Práce ze SOD neprovedené dle požadavku objednatele_ 1 kus UV + 1 kus BUS přístřešek 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
132.574,35 - Kč	408.017,93- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
275.443,58- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 22. 7. 2022 /	Datum: 22. 7. 2022 <i>100</i> /	



OZNÁMENÍ ZMĚNY SFDI		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	RONYTRANS, s.r.o., Přivrat 454/12, 616 00 Brno		
Objednatel:	Město Pohořelice, Vídeňská 699,616 00 Brno	Datum: 22. 7. 2022	
Název akce: VEDENÍ PĚŠÍCH PODÉL SILNICE III/39521 A III/39522 V ČÁSTI OBCE SMOLÍN			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 04 - vícepráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: 1. Zřízení ležaté kanalizace pro odvedení vody z dešťových svodů. 2. Úpravy vtokové šachty v km 1,775 PS, úprava vjezdů u č.p. 79,80,81 , propoj splaškové Kanalizace. 3. Trubní materiál k zajištění provedení dešťové kanalizace v úseku č. 6. 4. Rozšíření výměry chodníku u kostela dle požadavku objednatele. 5. Práce ze SOD neprovedené dle požadavku objednatele_ 1 kus UV + 1 kus BUS přístřešek			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>


Oznámení vydává:

RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 454/12, 616 00 Brno

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha: Rozpočet ZL 04_ vícepráce