

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 3	
Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.		
Investor:	Město Jablunkov	Datum: 11. 10. 2021	
Název akce:	DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ (č. proj. CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012401)		
Způsob odeslání / předání datum: 10. 9. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Situace se zákresem rozsahu odstranění nevhodných materiálů, situace s novým výškovým řešením, zákres tras k možným deponiím		
na rozpočtové podklady:	Fotodokumentace, zápisy z KD 14+15, položkový rozpočet - soupis položek		
na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 4 smlouvy o dílo		
Předmět změny:			
<p><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></p> <p>V průběhu odstraňování konstrukce zpevněných ploch a komunikací byly v části plochy budoucí zpevněné části zjištěny jiné parametry původních vrstev, zejména jejich mocnosti, ale také skutečné poměry zeminy, šterku, navážky, betonu či asfaltu a zejména cihelné sutě – viz pořízená fotodokumentace. Projektová dokumentace vycházela z informací z provedeného IG průzkumu (jedná se o provedené sondy a rozbory vzorků zemín z míst, které umožňovaly provozní podmínky – viz. příloha situace s umístěním vrtů z IGP). Místo nálezu neodpovídající struktury podloží je odlišné do míst vrtů – viz situace s vyznačením předmětné lokality. Zhotovitel musí zajistit, aby byl na pláni splněn parametr únosnosti $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ a tomuto požadavku přizpůsobit tloušťku nové vrstvy.</p> <p>Odstraněný materiál (viz fotodokumentace) není využitelný ani do podloží nebo do konstrukce zpevněných ploch, jelikož se jedná o cihelnou suť a zeminu s příměsí zbytků z předchozí stavební činnosti. Tento nevhodný materiál tak musí být naložen a odvezen dle požadavku objednatele na jeho deponii, ve vzdálenosti do 5 km od staveniště. Dané místo vychází v rámci optimalizace dopravy jako nejbližší možné místo pro uložení tohoto typu materiálu.</p> <p>Zhotovitel musí následně přemístěný materiál nahradit vhodným materiálem (ŠD), kterým zajistí potřebné parametry skladby zpevněných ploch a komunikací dle TP.</p> <p>Současně je nutné odlišně uspořádat výškové poměry úpravou konstrukce parkoviště, aby byly zajištěny odtokové poměry pro odvedení srážkových vod v souladu s legislativou, mj. i v návaznosti na okolní plochy. Dochází tak k částečné úpravě nivelety, se kterou objednatel souhlasí – viz příloha ZL (změna výšek, KD 21.6.2021).</p> <p>Zjištěné rozdíly v množství i položkách dle skutečně změřených výměr oproti VV a PD předané objednatelem jsou tak nepředvídatelnou okolností, kterou je nutné provést pro následné pokračování realizace díla jako celku.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p>Změna závazku vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, současně tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (jedná se o vyšší výměry části položek projektového návrhu) a hodnota změny není vyšší než zákonný limit (6,924 % hodnoty původního závazku ze smlouvy o dílo).</p> <p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

Oznámení/změnový list vydává:

IMOS Brno a.s.

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Boris Guziur

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: Přemysl Cieslar

SOUHLASÍM

Stanovisko odpovědné osoby zadavatele: Jiří Labaj

SOUHLASÍM

Příloha č. 1: Položkový rozpočet_ ocenění změn

Příloha č. 2: Návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo

Cena méněprací bez DPH:

- 0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

+ 2 318 220,99 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

+ 2 318 220,99 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Konečný termín dokončení stavby se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

12.

MĚSTO JABLUNKOV
okres Frydek - Místek 11

Ing. Jiří Hamrozi, starosta města

Datum: 11. 10. 2021

Podpis zmocněnce zhotovitele:

IMOS - IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 14

Datum: 11. 10 2021