

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 21.3.2022 (číslo smlouvy objednatele: 5/MAJ/2022) pro zakázku s názvem:

Pod tratí 232,233 a 234 – oprava podlah – chodby a schodiště

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, [REDACTED]

Zhotovitel: RENBAU s r.o. Teplice
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: U Červeného kostela 36/17, 415 01 Teplice
IČ: 250 25 317
DIČ: CZ25025317
bankovní spojení: ČSOB Teplice, a.s., č.ú. 163778095/0300
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12660

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	1.534.975,80 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.558.308,96 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	18.864,00 Kč
Celková cena bez DPH	1.577.172,96 Kč
DPH 15 %	236.575,94 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.813.748,90 Kč

2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Dokončení prací: max. do 10.9.2022

Důvodem je nutnost reprofílace spár mezi výtahovými zdmi a schodišťovými stupni.

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo a článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0576/22 ze dne 22.7.2022.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

[Redacted signature area]

Datum:
2022.08.16
09:28:19 +02'00'

.....

za zhotovitele:

[Redacted name]
jednatel

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

[Redacted signature area]

Datum: 2022.08.16
11:13:43 +02'00'

.....

za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města