

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Čerčany ON - oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381

ze dne 21. 3. 2018

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 020 / 2021

a

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Mezitrašová 137/46 190 00 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 411 92 869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

Zastoupena: XXX, obchodním ředitelem, na základě plné moci.

Korespondenční adresa:

GJW Praha spol. s r.o., Mezitrašová 137/46, 190 00 Praha 9 - Hloubětín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20210366**

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 10. 11. 2021 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 7 – Závěrečná ustanovení, bodu 7.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a 2, jejichž obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+338 037,24 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	-709 884,47 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	+56 829,23 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	-254 340,23 Kč
 Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 a 2	 -569 358,23 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

2.2 V čl. 3 „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ se mění bod 3.3, který nově zní takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla dle SOD bez DPH: **30 249 925,39 Kč**

Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 1: **-569 358,23 Kč**

Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1: **29 680 567,16 Kč**

slovy: dvacet devět milionů šest set osmdesát tisíc pět set šedesát sedm korun českých šestnáct haléřů

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 1 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Další ustanovení

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny Díla dle ZL č. 1
Příloha č. 2	Rekapitulace ceny Díla dle ZL č. 2

V Praze dne 15. 08. 2022

V Praze dne 10. 08. 2022

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

XXX, v. r.
obchodní ředitel
na základě plné moci
GJW Praha spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Název stavby: Čerčany ON - oprava

Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	001					
2	013					N
3	014					N
Celkem:		8 267 279,57			7 895 432,34	

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava

Objekt: Oprava střechy VB

ZBV č.: 1

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GuJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 9. 6. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství po změně celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

997 Přesun sutě

16	997013113	SOD	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m	t	88,717	0,000	4,036	84,681					
17	997013501	SOD	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	88,717	0,000	4,036	84,681					
18	997013509	SOD	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 685,623	0,000	76,684	1 608,939					
21	997013811	SOD	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,115	0,000	4,036	11,079					

762 Konstrukce tesařské

30	76233213R	SOD	Výměna poškozených nosných částí krovů včetně profilace dle stávajícího vzhledu	m	326,340	0,000	296,100	30,240					
45	998762202	SOD	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	8 257,268	0,000	1 913,191	6 344,077					

764 Konstrukce klempířské

47	55350119	SOD	taška větrací univerzální pro profilované krytiny 200cm2	kus	28,000	0,000	28,000	0,000					
72	998764202	SOD	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	12 446,528	0,000	773,001	11 673,527					

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava
Objekt: Oprava vnitřních prostor 2NP - sever
ZBV č.: 2

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.
Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS
Datum: 9. 6. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství po změně celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	--------------------------	-------	----	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

762			Konstrukce tesařské										
	762511226	ÚRS 2022/I	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku lepených	m2	0,000	158,850	0,000	158,850					
	762511294	ÚRS 2022/I	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	0,000	158,850	0,000	158,850					
105	762523104	SOD	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	158,850	0,000	158,850	0,000					
106	60515111	SOD	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	4,766	0,000	4,766	0,000					
107	762081150	SOD	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,766	0,000	4,766	0,000					
108	762083121	SOD	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	4,766	0,000	4,766	0,000					
109	762511286	SOD	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB do vlhkého prostředí tl 2x18 mm na pero a drážku lepených	m2	158,850	0,000	158,850	0,000					
110	762595001	SOD	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	158,850	0,000	158,850	0,000					
111	998762202	SOD	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 606,150	0,000	511,387	3 094,763					

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava

Objekt: Oprava vnitřních prostor 2NP - jih

ZBV č.: 3

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 9. 6. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství po změně celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

762

Konstrukce tesařské

	762511226	ÚRS 2022/I	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku lepených	m2	0,000	60,370	0,000	60,370					
	762511294	ÚRS 2022/I	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	0,000	60,370	0,000	60,370					
84	762523104	SOD	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	60,370	0,000	60,370	0,000					
85	60515111	SOD	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,811	0,000	1,811	0,000					
86	762081150	SOD	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,811	0,000	1,811	0,000					
87	762083121	SOD	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,811	0,000	1,811	0,000					
88	762511286	SOD	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB do vlhkého prostředí tl 2x18 mm na pero a drážku lepených	m2	60,370	0,000	60,370	0,000					
89	762595001	SOD	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	60,370	0,000	60,370	0,000					
90	998762202	SOD	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 370,480	0,000	194,334	1 176,146					

Celkem

Název stavby: Čerčany ON - oprava
Příloha č. 2 k ZL č. 2 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Cena vč. ZL1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	002						N
2	003						N
3	005						N
4	008						N
5	009						N
6	013						N
7	014						N
Celkem:		16 961 631,60				16 688 904,92	

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava

Objekt: Oprava střechy přístřešku a přístaveb

ZBV č.: 1

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 26. 7. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	--------------------------	-------	----	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

PSV

Práce a dodávky PSV

767

Konstrukce zámečnické

51	767995115R	SOD	Podpěrná konstrukce na střechu přístřešku pro osazení prosvětleného označnicku stanice kompletní včetně ukotvení a zapravení prostupů, povrchová úprava žárovým zinkováním + nátěr v RAL dle výběru investora,	kus	3,000	0,000	3,000	0,000					
52	998767201	SOD	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	299,550	0,000	299,550	0,000					

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava

Objekt: Oprava vnějšího pláště a svislých konstrukcí přístřešku

ZBV č.: 2

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 26. 7. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	--------------------------	-------	----	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

PSV

Práce a dodávky PSV

741

Elektroinstalace

68	742320051	SOD	Montáž dveřního komunikačního tabla	kus	3,000	0,000	1,000	2,000					
69	38226109R	SOD	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 4 tlačítka;kamera, rámeček pod omítku a kabelovou přípravou	kus	3,000	0,000	1,000	2,000					

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava

Objekt: Nátěr sloupů přístřešků nástupišť

ZBV č.: 3

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 26. 7. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8

Trubní vedení

1	894812R1	SOD	Napojení dešťové kanalizace na stávající odvod dešťové vody	soubor	1,000	0,000	1,000	0,000					
---	----------	-----	---	--------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

764

Konstrukce klempířské

7	76400190R	SOD	Napojení nového svodu na stávající odvod dešťové vody ze střechy	kus	1,000	0,000	1,000	0,000					
8	764004861	SOD	Demontáž svodu do suti	m	3,650	0,000	3,650	0,000					
9	764508131	SOD	Montáž kruhového svodu	m	3,650	0,000	3,650	0,000					
10	5535R1	SOD	Trubka plastová bez hrdla dl. 3m	kus	2,000	0,000	2,000	0,000					
11	5535R3	SOD	Spojka svodu plastová	kus	1,000	0,000	1,000	0,000					
12	764508132	SOD	Montáž objímky kruhového svodu	kus	4,000	0,000	4,000	0,000					
13	5535R2	SOD	Objímka plastového potrubí	kus	4,000	0,000	4,000	0,000					
14	998764201	SOD	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	29,893	0,000	29,893	0,000					

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava
Objekt: Oprava veřejných WC
ZBV č.: 4

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.
Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS
Datum: 26. 7. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

PSV

Práce a dodávky PSV

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

13	721211402	SOD	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem	kus	3,000	0,000	3,000	0,000					
14	998721201	SOD	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	45,464	0,000	45,464	0,000					

725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

25	725532124	SOD	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	1,000	0,000	1,000	0,000					
49	998725201	SOD	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2 802,673	0,000	145,670	2 657,003					

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava

Objekt: Oprava vnitřních prostor 1NP - střed

ZBV č.: 5

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 26. 7. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14	631311116	SOD	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	5,751	0,000	1,651	4,100					
15	631311126	SOD	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	13,381	0,000	8,256	5,125					
16	631319173	SOD	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	13,381	0,000	8,256	5,125					
17	631362021	SOD	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,382	0,000	0,110	0,272					
18	634111113	SOD	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	57,800	0,000	18,200	39,600					
19	634111114	SOD	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	57,800	0,000	18,200	39,600					
20	635111242	SOD	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s urovnáním a zhutněním	m3	7,189	0,000	2,064	5,125					

PSV

Práce a dodávky PSV

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

25	965043441	SOD	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	10,784	0,000	3,096	7,688					
27	965082941	SOD	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	21,567	0,000	6,192	15,375					
30	975032240	SOD	Úprava a podchycení stávajících příček po vybourání podlahy	m	8,800	0,000	2,400	6,400					

997

Přesun sutě

35	997013211	SOD	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	64,462	0,000	15,480	48,982					
36	997013501	SOD	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	64,462	0,000	15,480	48,982					
37	997013509	SOD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 224,778	0,000	294,120	930,658					
40	997013609	SOD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	25,183	0,000	6,811	18,372					
41	997013873	SOD	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - násyp pod podlahami	t	30,194	0,000	8,669	21,525					

998

Přesun hmot

43	998011001	SOD	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	72,258	0,000	28,937	43,321					
----	-----------	-----	---------------------------------------	---	--------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

711

Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
45	711111001	SOD	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	71,890	0,000	20,640	51,250					
46	11163150	SOD	lak penetrační asfaltový - vhodný do vnitřních prostor - bez zápachu	t	0,025	0,000	0,007	0,018					
47	711112001	SOD	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,670	0,000	2,730	5,940					
48	11163150	SOD	lak penetrační asfaltový - vhodný do vnitřních prostor - bez zápachu	t	0,003	0,000	0,001	0,002					
49	711141559	SOD	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	71,890	0,000	20,640	51,250					
50	62832000	SOD	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	86,268	0,000	24,768	61,500					
51	711142559	SOD	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,670	0,000	2,730	5,940					
52	62832000	SOD	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	10,404	0,000	3,276	7,128					
53	998711201	SOD	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	227,214	0,000	65,920	161,294					
713 Izolace tepelné													
54	713121111	SOD	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	71,890	0,000	20,640	51,250					
55	28372309	SOD	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	73,328	0,000	21,053	52,275					
56	998713201	SOD	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	215,186	0,000	61,782	153,404					
762 Konstrukce tesařské													
107	762081150	SOD - SO 013	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,000	0,557	0,000	0,557					
108	762083121	SOD - SO 013	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,000	0,557	0,000	0,557					
	762511226	ÚRS 2022/II	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku lepených	m2	0,000	20,640	0,000	20,640					
	762511294	ÚRS 2022/II	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	0,000	20,640	0,000	20,640					
	762512261	ÚRS 2022/II	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	0,000	33,600	0,000	33,600					
	60512130	ÚRS 2022/II	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,000	0,557	0,000	0,557					
110	762595001	SOD - SO 013	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	0,000	20,640	0,000	20,640					
93	998762201	SOD	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	35,169	535,872	0,000	571,041					

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava

Objekt: Oprava vnitřních prostor 2NP - sever

ZBV č.: 6

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 29. 7. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	--------------------------	-------	----	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

784

Dokončovací práce - malby

189	784211143	SOD	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev	m2	692,710	0,000	692,710	0,000					
190	784211165	SOD	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	533,860	0,000	533,860	0,000					

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Čerčany ON - oprava

Objekt: Oprava vnitřních prostor 2NP - jih

ZBV č.: 7

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r. o.

Místo: žst. Čerčany

Zpracoval: L. Ulrich, DiS

Datum: 29. 7. 2022

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

784

Dokončovací práce - malby

152	784211143	SOD	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev	m2	278,830	0,000	278,830	0,000					
153	784211165	SOD	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	218,460	0,000	218,460	0,000					

Celkem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2912883

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c3762da1-5f0c-4afb-b5eb-483c42e32c29

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jelena GNĚDINA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.08.2022 14:51:04



6999a92f-21f7-4f8c-ab49-3160baab1816