

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2020/000676**

<b>Stavební akce:</b>	<b>Lokalita Línská-Kreuzmannova</b>		
<b>Změna stavby / projektové dokumentace č.</b>	<b>ZL14</b>		
<b>Dotčená část stavby:</b>	SO 51.2		
<b>Název / označení změny:</b>	založení bytových domů		
<b>Podklad pro změnu:</b>	Geodetické zaměření bednění, posudek laboratoře		
<b>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</b>			
<b>Návrh pro změnu podal:</b>	Ing. Václav Kotěšovec	Dne: 7.6.2022	
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b>	<p>Po provedení demolice stávajících BD včetně sklepů bylo provedeno vytýčení základů nových BD. Po vytýčení nových základových pasů bylo zjištěno, že bude potřeba provést bednění pasů v místě sklepů. V místě sklepů bude proveden zpětný zásyppod základovou deskou. U BD 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. U BD 8,9,10,11,12,13 byly odebrány vzorky zeminy. Z uvedených výsledků bylo zjištěno že terenní vlhkost zeminy je výrazně vyšší než je vlhkost optimální. Dle závěru z laboratoře se základy musí prohloubit a základové pasy vyztužit armaturou. Změna je zaříděna dle ust. § 222, odst. 6 ZZVZ.</p>		
<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	<b>NE</b>		
<b>Vliv změny na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>		
<b>Náklady na změnu celkem:</b>			<b>11 555 509,34 Kč</b>
<b>přípočty celkem:</b>			<b>11 555 509,34 Kč</b>
<b>odpočty celkem:</b>			<b>- Kč</b>
<b>Přílohy: soupis méněprací - víceprací</b>			<b>příloha č.1</b>
<b>zápisy ve SD</b>			<b>příloha č.2</b>
<b>zápisy z KD /z projednání, porady/</b>			
<b>ostatní</b>			<b>příloha č.3</b>
<b>Za útvar / oddělení / firma</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
zhotovitel		07.06.2022	
projektant /AD/ -		07.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		10.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		10.06.2022	
- TDS		08.06.2022	
- cenová kontrola		09.06.2022	