

|                 |   |
|-----------------|---|
| Název projektu: | <b>Dialyzační středisko a rozšíření kapacity skladu SZM ,<br/>KAR stacionář</b> |
|-----------------|---|

## Zápis z koordinační porady č. 1

|            |        |         |           |
|------------|--------|---------|-----------|
| Místo: NNH | Datum: | Zapsal: | Schválil: |
|------------|--------|---------|-----------|

### Seznam kontaktů:

#### Projekce:

| Instituce | Zástupce | profese  | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|----------|----------|---------|--------|
| EBC       |          | vedoucí  | /        |         |        |
| EBC       |          | stavební | /        |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun | /        |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun | /        |         |        |
|           |          |          |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |

#### Investor:

| Instituce | Zástupce | Profese   | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| NNH       |          | investice | /        |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Legenda:</b> nové body jsou uvedeny <b>červeným</b> písmem<br>významné body jsou uvedeny <b>modrým</b> písmem | Příští porada: |  |
|--|----------------|--|

#### plnění bodů předchozích KD:

| Bod | Popis   | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|---|---------------|-----------|
| 1.  | Dialýza – studie dispozice prostoru nevyhovuje – EBC předloží nový návrh                  |               |           |
| 2.  | KAR stacionář – investor zajistí schválení studie z dispozice prostoru od lékařů z kardia |               |           |

| Bod | Popis | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|-------|---------------|-----------|
| 3.  |       |               |           |
| 4.  |       |               |           |
| 5.  |       |               |           |
|     |       |               |           |

**Zápis z posledního KD:**

| Bod  | Popis | Termín / stav | Zodpovídá |
|------|-------|---------------|-----------|
| 1.1. |       |               |           |
| 1.2. |       |               |           |
| 1.3. |       |               |           |
| 1.4. |       |               |           |
| 1.5. |       |               |           |
|      |       |               |           |
|      |       |               |           |
|      |       |               |           |

**Poznámka:**

- všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem prosíme o zaslání připomínek do 2 pracovních dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.*

**Přílohy:**

| Bod | Název |
|-----|-------|
|     |       |
|     |       |
|     |       |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Název projektu: | <b>Dialyzační středisko a rozšíření kapacity skladu SZM ,<br/>KAR stacionář</b> |
|-----------------|---|

## Zápis z koordinační porady č. 2

|            |        |         |           |
|------------|--------|---------|-----------|
| Místo: NNH | Datum: | Zapsal: | Schválil: |
|------------|--------|---------|-----------|

### Seznam kontaktů:

#### Projekce:

| Instituce | Zástupce | profese  | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|----------|----------|---------|--------|
| EBC       |          | vedoucí  | /        |         |        |
| EBC       |          | stavební |          |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun | /        |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun | /        |         |        |
|           |          |          |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |

#### Investor:

| Instituce | Zástupce | Profese   | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| NNH       |          | investice | /        |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Legenda:</b> nové body jsou uvedeny <b>červeným</b> písmem<br>významné body jsou uvedeny <b>modrým</b> písmem | Příští porada: |  |
|--|----------------|--|

#### plnění bodů předchozích KD:

| Bod | Popis   | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|---|---------------|-----------|
| 1.  | Dialýza – 18.3 my návrh, 7. 4 Teams, 8.4. návrh, prověřovaná šachet, 19.4. návrh, 26.4 poslal kontakty na profese |               |           |
| 2.  | KAR stacionář – investor zajistí schválení studie z dispozice prostoru od lékařů z kardia                         |               |           |

| Bod | Popis | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|-------|---------------|-----------|
| 3.  |       |               |           |
| 4.  |       |               |           |
| 5.  |       |               |           |
|     |       |               |           |

**Zápis z posledního KD:**

| Bod  | Popis | Termín / stav | Zodpovídá |
|------|-------|---------------|-----------|
| 1.1. |       |               |           |
| 1.2. |       |               |           |
| 1.3. |       |               |           |
| 1.4. |       |               |           |
| 1.5. |       |               |           |
|      |       |               |           |
|      |       |               |           |
|      |       |               |           |

**Poznámka:**

- všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem prosíme o zaslání připomínek do 2 pracovních dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.*

**Přílohy:**

| Bod | Název |
|-----|-------|
|     |       |
|     |       |
|     |       |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Název projektu: | <b>Dialyzační středisko a rozšíření kapacity skladu SZM ,<br/>KAR stacionář</b> |
|-----------------|---|

### Zápis z koordinační porady č. 3

|            |        |         |           |
|------------|--------|---------|-----------|
| Místo: NNH | Datum: | Zapsal: | Schválil: |
|------------|--------|---------|-----------|

#### Seznam kontaktů:

##### Projekce:

| Instituce | Zástupce | profese  | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|----------|----------|---------|--------|
| EBC       |          | vedoucí  | /        |         |        |
| EBC       |          | stavební |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |
|           |          |          |          |         |        |

##### Investor:

| Instituce | Zástupce | Profese   | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| NNH       |          | investice | /        |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  |          |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Legenda:</b> nové body jsou uvedeny <b>červeným</b> písmem<br>významné body jsou uvedeny <b>modrým</b> písmem | Příští porada: |  |
|--|----------------|--|

#### plnění bodů předchozích KD:

| Bod | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|--|---------------|-----------|
| 1.1 | Dialýza – studie dispozice prostoru nevyhovuje – EBC předloží nový návrh   |               |           |
| 1.2 | KAR stacionář – ve studii nejsou vydefinované všechny prostory, investor zajistí doplnění požadavků na prostory dispozice ze studie od lékařů z kardia |               |           |

| Bod  | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|------|--|---------------|-----------|
| 2.1. | Dialýza – EBC předložila 18.3 návrh dispozice, 7. 4 byla projednána přes Teams, 8.4. (BBraun) zaslal upravený návrh, po prověření instalačních šachet byl návrh 19.4. p. schválen. |               |           |
| 2.2. | KAR stacionář – trvá požadavek na doplnění požadavků   |               |           |
| 2.3. | Investor byl požádán o zaslání veškerých původních podkladů – projektů profesí   |               |           |
| 4.   |  |               |           |
| 5.   |  |               |           |
|      |  |               |           |

**Zápis z posledního KD:**

| Bod  | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|------|--|---------------|-----------|
| 3.1  | Dialýza – prostor bude kompletně rekonstruován, bude se jednat o trvalý provoz. Instalace budou napojeny na nemocniční síť (datové kabely, MaR ...atd) |               |           |
| 3.2. | KAR stacionář - trvá požadavek na doplnění požadavků. V tomto prostoru se budou provádět jen nezbytné zásahy při zachování požadavků na prostředí      |               |           |
| 3.3. |  |               |           |
|      |  |               |           |
|      |  |               |           |
|      |  |               |           |
|      |  |               |           |
|      |  |               |           |

**Poznámka:**

- všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem prosíme o zaslání připomínek do 2 pracovních dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.

**Přílohy:**

| Bod | Název |
|-----|-------|
|     |       |
|     |       |
|     |       |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Název projektu: | <b>Dialyzační středisko a rozšíření kapacity skladu SZM ,<br/>KAR stacionář</b> |
|-----------------|---|

## Zápis z koordinační porady č. 4

|            |        |         |           |
|------------|--------|---------|-----------|
| Místo: NNH | Datum: | Zapsal: | Schválil: |
|------------|--------|---------|-----------|

### Seznam kontaktů:

#### Projektce:

| Instituce | Zástupce | profese     | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-------------|----------|---------|--------|
| EBC       |          | vedoucí     | /        |         |        |
| EBC       |          | stavební    |          |         |        |
| EBC       |          | ZTI         |          |         |        |
| EBC       |          | UT          |          |         |        |
| EBC       |          | VZT dialýza |          |         |        |
| EBC       |          | VZT kardio  |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |

#### Investor:

| Instituce | Zástupce | Profese   | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| NNH       |          | investice | /        |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  |          |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Legenda:</b> nové body jsou uvedeny <b>červeným</b> písmem<br>významné body jsou uvedeny <b>modrým</b> písmem | Příští porada: |  |
|--|----------------|--|

#### plnění bodů předchozích KD:

| Bod | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|--|---------------|-----------|
| 1.1 | Dialýza – studie dispozice prostoru nevyhovuje – EBC předloží nový návrh   |               |           |
| 1.2 | KAR stacionář – ve studii nejsou vydefinované všechny prostory, investor zajistí doplnění požadavků na prostory dispozice ze studie od lékařů z kardia |               |           |

| Bod  | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|------|--|---------------|-----------|
| 2.1. | Dialýza – EBC předložila 18.3 návrh dispozice, 7. 4 byla projednána přes Teams, 8.4. (BBraun) zaslal upravený návrh, po prověření instalačních šachet byl návrh 19.4. p. schválen. |               |           |
| 2.2. | KAR stacionář – trvá požadavek na doplnění požadavků   |               |           |
| 2.3. | Investor byl požádán o zaslání veškerých původních podkladů – projektů profesí   |               |           |
| 3.1  | Dialýza – prostor bude kompletně rekonstruován, bude se jednat o trvalý provoz. Instalace budou napojeny na nemocniční síť (datové kabely, MaR ...atd)                             |               |           |
| 3.2. | KAR stacionář - trvá požadavek na doplnění požadavků. V tomto prostoru se budou provádět jen nezbytné zásahy při zachování požadavků na prostředí                                  |               |           |
|      |  |               |           |

**Zápis z posledního KD:**

| Bod | Popis   | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|---|---------------|-----------|
| 4.1 | Byla předložena rozpracovanost stavební části |               |           |
|     |   |               |           |
|     |   |               |           |
|     |   |               |           |
|     |   |               |           |
|     |   |               |           |
|     |   |               |           |
|     |   |               |           |

**Poznámka:**

- všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem prosíme o zaslání připomínek do 2 pracovních dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.

**Přílohy:**

| Bod | Název |
|-----|-------|
|     |       |
|     |       |
|     |       |



|                 |   |
|-----------------|---|
| Název projektu: | <b>Dialyzační středisko a rozšíření kapacity skladu SZM ,<br/>KAR stacionář</b> |
|-----------------|---|

## Zápis z koordinační porady č. 5

|            |        |         |           |
|------------|--------|---------|-----------|
| Místo: NNH | Datum: | Zapsal: | Schválil: |
|------------|--------|---------|-----------|

### Seznam kontaktů:

#### Projektce:

| Instituce | Zástupce | profese     | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-------------|----------|---------|--------|
| EBC       |          | vedoucí     | /        |         |        |
| EBC       |          | stavební    | /        |         |        |
| EBC       |          | ZTI         |          |         |        |
| EBC       |          | UT          |          |         |        |
| EBC       |          | VZT dialýza | /        |         |        |
| EBC       |          | VZT kardio  | /        |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |

#### Investor:

| Instituce | Zástupce | Profese   | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| NNH       |          | investice | /        |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  |          |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Legenda:</b> nové body jsou uvedeny <b>červeným</b> písmem<br>významné body jsou uvedeny <b>modrým</b> písmem | Příští porada: |  |
|--|----------------|--|

#### plnění bodů předchozích KD:

| Bod | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|--|---------------|-----------|
| 1.1 | Dialýza – studie dispozice prostoru nevyhovuje – EBC předloží nový návrh   |               |           |
| 1.2 | KAR stacionář – ve studii nejsou vydefinované všechny prostory, investor zajistí doplnění požadavků na prostory dispozice ze studie od lékařů z kardia |               |           |

| Bod  | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|------|--|---------------|-----------|
| 2.1. | Dialýza – EBC předložila 18.3 návrh dispozice, 7. 4 byla projednána přes Teams, 8.4. (BBraun) zaslal upravený návrh, po prověření instalačních šachet byl návrh 19.4. p. schválen. |               |           |
| 2.2. | KAR stacionář – trvá požadavek na doplnění požadavků   |               |           |
| 2.3. | Investor byl požádán o zaslání veškerých původních podkladů – projektů profesí   |               |           |
| 3.1  | Dialýza – prostor bude kompletně rekonstruován, bude se jednat o trvalý provoz. Instalace budou napojeny na nemocniční síť (datové kabely, MaR ...atd)                             |               |           |
| 3.2. | KAR stacionář - trvá požadavek na doplnění požadavků. V tomto prostoru se budou provádět jen nezbytné zásahy při zachování požadavků na prostředí                                  |               |           |
| 4.1  | Byla předložena rozpracovanost stavební části  |               |           |

**Zápis z posledního KD:**

| Bod | Popis   | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|---|---------------|-----------|
| 5.1 | Bylo řešeno podrobné zadání a možnosti řešení VZT. Projektant VZT požaduje zaslání výkresů stávající VZT dotčených prostor a strojoven (v dříve zasláných podkladech neúplné) |               |           |
| 5.2 | 26.5. byly zaslány investorovi mailem doplňující dotazy k řešení VZT  |               |           |
| 5.3 | Investor informoval o změně (rozšíření ) zadání kardio stacionáře   |               |           |
| 5.4 | 26.5. bylo zaslány podklady rozšíření kardio stacionáře   |               |           |
|     |   |               |           |
|     |   |               |           |
|     |   |               |           |
|     |   |               |           |

**Poznámka:**

- všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem prosíme o zaslání připomínek do 2 pracovních dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.

**Přílohy:**

| Bod | Název |
|-----|-------|
|     |       |
|     |       |
|     |       |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Název projektu: | <b>Dialyzační středisko a rozšíření kapacity skladu SZM ,<br/>KAR stacionář</b> |
|-----------------|---|

## Zápis z koordinační porady č. 6

|            |        |         |           |
|------------|--------|---------|-----------|
| Místo: NNH | Datum: | Zapsal: | Schválil: |
|------------|--------|---------|-----------|

### Seznam kontaktů:

#### Projekce:

| Instituce | Zástupce | profese     | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-------------|----------|---------|--------|
| EBC       |          | vedoucí     | /        |         |        |
| EBC       |          | stavební    | /        |         |        |
| EBC       |          | ZTI         |          |         |        |
| EBC       |          | UT          |          |         |        |
| EBC       |          | VZT dialýza | /        |         |        |
| EBC       |          | VZT kardio  | /        |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |

#### Investor:

| Instituce | Zástupce | Profese   | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| NNH       |          | investice | /        |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  | /        |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Legenda:</b> nové body jsou uvedeny <b>červeným</b> písmem<br>významné body jsou uvedeny <b>modrým</b> písmem | Příští porada: |  |
|--|----------------|--|

#### plnění bodů předchozích KD:

| Bod | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|--|---------------|-----------|
| 1.1 | Dialýza – studie dispozice prostoru nevyhovuje – EBC předloží nový návrh   |               |           |
| 1.2 | KAR stacionář – ve studii nejsou vydefinované všechny prostory, investor zajistí doplnění požadavků na prostory dispozice ze studie od lékařů z kardia |               |           |

| Bod  | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|------|--|---------------|-----------|
| 2.1. | Dialýza – EBC předložila 18.3 návrh dispozice, 7. 4 byla projednána přes Teams, 8.4. (BBraun) zaslal upravený návrh, po prověření instalačních šachet byl návrh 19.4. p. schválen. |               |           |
| 2.2. | KAR stacionář – trvá požadavek na doplnění požadavků   |               |           |
| 2.3. | Investor byl požádán o zaslání veškerých původních podkladů – projektů profesí   |               |           |
| 3.1  | Dialýza – prostor bude kompletně rekonstruován, bude se jednat o trvalý provoz. Instalace budou napojeny na nemocniční síť (datové kabely, MaR ...atd)                             |               |           |
| 3.2. | KAR stacionář - trvá požadavek na doplnění požadavků. V tomto prostoru se budou provádět jen nezbytné zásahy při zachování požadavků na prostředí                                  |               |           |
| 4.1  | Byla předložena rozpracovanost stavební části  |               |           |
| 5.1  | Bylo řešeno podrobné zadání a možnosti řešení VZT. Projektant VZT požaduje zaslání výkresů stávající VZT dotčených prostor a strojoven (v dříve zasláných podkladech neúplné)      |               |           |
| 5.2  | 26.5. byly zaslány investorovi mailem doplňující dotazy k řešení VZT   |               |           |
| 5.3  | Investor informoval o změně (rozšíření ) zadání kardio stacionáře  |               |           |
| 5.4  | 26.5. bylo zaslány podklady rozšíření kardio stacionáře  |               |           |

**Zápis z posledního KD:**

| Bod | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|--|---------------|-----------|
| 6.1 | Projektant VZT neobdržel stávající dokumentaci a odpovědi na dotazy - trvá<br>Projektant VZT zašle další doplňující dotazy, které nebyly na jednání zodpovězeny z důvodu pracovní neschopnosti zástupce investora, mailem. |               |           |
| 6.2 | Byla projednána rozpracovanost s provozovatelem dialýzy, bude poskytnuta projektová dokumentace vzorové dialýzy v Teplicích. Bude sjednána prohlídka v Teplicích.  |               |           |
|     |  |               |           |
|     |  |               |           |
|     |  |               |           |
|     |  |               |           |
|     |  |               |           |
|     |  |               |           |

**Poznámka:**

- všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem prosíme o zaslání připomínek do 2 pracovních dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.

**Přílohy:**

| Bod | Název |
|-----|-------|
|     |       |
|     |       |
|     |       |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Název projektu: | <b>Dialyzační středisko a rozšíření kapacity skladu SZM ,<br/>KAR stacionář</b> |
|-----------------|---|

## Zápis z koordinační porady č. 7

|            |        |         |           |
|------------|--------|---------|-----------|
| Místo: NNH | Datum: | Zapsal: | Schválil: |
|------------|--------|---------|-----------|

### Seznam kontaktů:

#### Projekce:

| Instituce | Zástupce | profese     | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-------------|----------|---------|--------|
| EBC       |          | vedoucí     | /        |         |        |
| EBC       |          | stavební    |          |         |        |
| EBC       |          | ZTI         |          |         |        |
| EBC       |          | UT          |          |         |        |
| EBC       |          | VZT dialýza | /        |         |        |
| EBC       |          | VZT kardio  | /        |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |

#### Investor:

| Instituce | Zástupce | Profese   | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| NNH       |          | investice | /        |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  | /        |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Legenda:</b> nové body jsou uvedeny <b>červeným</b> písmem<br>významné body jsou uvedeny <b>modrým</b> písmem | Příští porada: |  |
|--|----------------|--|

#### plnění bodů předchozích KD:

| Bod | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|--|---------------|-----------|
| 1.1 | Dialýza – studie dispozice prostoru nevyhovuje – EBC předloží nový návrh   |               |           |
| 1.2 | KAR stacionář – ve studii nejsou vydefinované všechny prostory, investor zajistí doplnění požadavků na prostory dispozice ze studie od lékařů z kardia |               |           |

| Bod  | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|------|--|---------------|-----------|
| 2.1. | Dialýza – EBC předložila 18.3 návrh dispozice, 7. 4 byla projednána přes Teams, 8.4. (BBraun) zaslal upravený návrh, po prověření instalačních šachet byl návrh 19.4. p. schválen.   |               |           |
| 2.2. | KAR stacionář – trvá požadavek na doplnění požadavků   |               |           |
| 2.3. | Investor byl požádán o zaslání veškerých původních podkladů – projektů profesí   |               |           |
| 3.1  | Dialýza – prostor bude kompletně rekonstruován, bude se jednat o trvalý provoz. Instalace budou napojeny na nemocniční síť (datové kabely, MaR ...atd)   |               |           |
| 3.2. | KAR stacionář - trvá požadavek na doplnění požadavků. V tomto prostoru se budou provádět jen nezbytné zásahy při zachování požadavků na prostředí  |               |           |
| 4.1  | Byla předložena rozpracovanost stavební části  |               |           |
| 5.1  | Bylo řešeno podrobné zadání a možnosti řešení VZT. Projektant VZT požaduje zaslání výkresů stávající VZT dotčených prostor a strojoven (v dříve zasláných podkladech neúplné)  |               |           |
| 5.2  | 26.5. byly zaslány investorovi mailem doplňující dotazy k řešení VZT   |               |           |
| 5.3  | Investor informoval o změně (rozšíření ) zadání kardio stacionáře  |               |           |
| 5.4  | 26.5. bylo zaslány podklady rozšíření kardio stacionáře  |               |           |
| 6.1  | Projektant VZT neobdržel stávající dokumentaci a odpovědi na dotazy - trvá<br>Projektant VZT zašle další doplňující dotazy, které nebyly na jednání zodpovězeny z důvodu pracovní neschopnosti zástupce investora, mailem. |               |           |
| 6.2  | Byla projednána rozpracovanost s provozovatelem dialýzy, bude poskytnuta projektová dokumentace vzorové dialýzy v Teplicích. Bude sjednána prohlídka v Teplicích.  |               |           |

**Zápis z posledního KD:**

| Bod | Popis   | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|---|---------------|-----------|
| 7.1 | Původní dokumentace VZT byla zaslána 14.6.  |               |           |
| 7.2 | Upřesněny požadavky:<br>- na podlahové vpusti – sprchy<br>- Prosklené stěny do v.2m Kardio<br>- Místnost. E232 chladící sklad – 24°C Kardio                               |               |           |
| 7.3 | Investor rozšířil zadání na SZM o zvětšení skladu, větší kancelářský prostor, denní místnost – zvětšení řešené půdorysné plochy – projektant zašle nové dispoziční řešení |               |           |
| 7.4 | Zrušení místnosti A216d (rozšíření skladu místnost A216)  |               |           |
| 7.5 | Investor prověří proč má místnost v 1NP – šatna pro Dialýzu různé výškové úrovně  |               |           |
|     |   |               |           |
|     |   |               |           |

| Bod | Popis | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|-------|---------------|-----------|
|     |       |               |           |

**Poznámka:**

- všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem prosíme o zaslání připomínek do 2 pracovních dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.

**Přílohy:**

| Bod | Název |
|-----|-------|
|     |       |
|     |       |
|     |       |



|                 |   |
|-----------------|---|
| Název projektu: | <b>Dialyzační středisko a rozšíření kapacity skladu SZM ,<br/>KAR stacionář</b> |
|-----------------|---|

## Zápis z koordinační porady č. 8

|                     |        |         |           |
|---------------------|--------|---------|-----------|
| Místo: online Teams | Datum: | Zapsal: | Schválil: |
|---------------------|--------|---------|-----------|

### Seznam kontaktů:

#### Projektce:

| Instituce | Zástupce | profese     | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-------------|----------|---------|--------|
| EBC       |          | vedoucí     | /        |         |        |
| EBC       |          | stavební    | /        |         |        |
| EBC       |          | ZTI         | /        |         |        |
| EBC       |          | UT          | /        |         |        |
| EBC       |          | VZT dialýza | /        |         |        |
| EBC       |          | VZT kardio  | /        |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |

#### Investor:

| Instituce | Zástupce | Profese   | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| NNH       |          | investice | /        |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  |          |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Legenda:</b> nové body jsou uvedeny <b>červeným</b> písmem<br>významné body jsou uvedeny <b>modrým</b> písmem | Příští porada: |  |
|--|----------------|--|

#### plnění bodů předchozích KD:

| Bod | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|--|---------------|-----------|
| 1.1 | Dialýza – studie dispozice prostoru nevyhovuje – EBC předloží nový návrh   |               |           |
| 1.2 | KAR stacionář – ve studii nejsou vydefinované všechny prostory, investor zajistí doplnění požadavků na prostory dispozice ze studie od lékařů z kardia |               |           |

| Bod  | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|------|--|---------------|-----------|
| 2.1. | Dialýza – EBC předložila 18.3 návrh dispozice, 7. 4 byla projednána přes Teams, 8.4. (BBraun) zaslal upravený návrh, po prověření instalačních šachet byl návrh 19.4. p. schválen.   |               |           |
| 2.2. | KAR stacionář – trvá požadavek na doplnění požadavků   |               |           |
| 2.3. | Investor byl požádán o zaslání veškerých původních podkladů – projektů profesí   |               |           |
| 3.1  | Dialýza – prostor bude kompletně rekonstruován, bude se jednat o trvalý provoz. Instalace budou napojeny na nemocniční síť (datové kabely, MaR ...atd)   |               |           |
| 3.2. | KAR stacionář - trvá požadavek na doplnění požadavků. V tomto prostoru se budou provádět jen nezbytné zásahy při zachování požadavků na prostředí  |               |           |
| 4.1  | Byla předložena rozpracovanost stavební části  |               |           |
| 5.1  | Bylo řešeno podrobné zadání a možnosti řešení VZT. Projektant VZT požaduje zaslání výkresů stávající VZT dotčených prostor a strojoven (v dříve zasláných podkladech neúplné)  |               |           |
| 5.2  | 26.5. byly zaslány investorovi mailem doplňující dotazy k řešení VZT   |               |           |
| 5.3  | Investor informoval o změně (rozšíření ) zadání kardio stacionáře  |               |           |
| 5.4  | 26.5. bylo zaslány podklady rozšíření kardio stacionáře  |               |           |
| 6.1  | Projektant VZT neobdržel stávající dokumentaci a odpovědi na dotazy - trvá<br>Projektant VZT zašle další doplňující dotazy, které nebyly na jednání zodpovězeny z důvodu pracovní neschopnosti zástupce investora, mailem. |               |           |
| 6.2  | Byla projednána rozpracovanost s provozovatelem dialýzy, bude poskytnuta projektová dokumentace vzorové dialýzy v Teplicích. Bude sjednána prohlídka v Teplicích.  |               |           |
| 7.1  | Původní dokumentace VZT byla zaslána 14.6.   |               |           |
| 7.2  | Upřesněny požadavky:<br>- na podlahové vpusti – sprchy<br>- Prosklené stěny do v.2m Kardio<br>Místnost. E232 chladící sklad – 24°C Kardio  |               |           |
| 7.3  | Investor rozšířil zadání na SZM o zvětšení skladu, větší kancelářský prostor, denní místnost – zvětšení řešené půdorysné plochy – projektant zašle nové dispoziční řešení  |               |           |
| 7.4  | Zrušení místnosti A216d (rozšíření skladu místnost A216)   |               |           |
| 7.5  | Investor prověří proč má místnost v 1NP – šatna pro Dialýzu různé výškové úrovně   |               |           |

**Zápis z posledního KD:**

| Bod | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|--|---------------|-----------|
| 8.1 | 21.6. byla provedena prohlídka dialýzy v Teplicích |               |           |

| Bod | Popis   | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|---|---------------|-----------|
| 8.2 | 22.6. byla zaslána nový rozsah skladu SZM, obratem doladěno s investorem  |               |           |
| 8.3 | Projektant požaduje prověřit počty šatních skříněk  |               |           |
| 8.4 | Bylo projednáno řešení VZT  |               |           |
| 8.5 | Investor prověří proč má místnost v 1NP – šatna pro Dialýzu různé výškové úrovně – provozovatel prověřil, je nožno podlahu srovnat – jedná se o vanu kvůli skladování |               |           |
|     |   |               |           |
|     |   |               |           |
|     |   |               |           |

**Poznámka:**

- všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem prosíme o zaslání připomínek do 2 pracovních dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.

**Přílohy:**

| Bod | Název |
|-----|-------|
|     |       |
|     |       |
|     |       |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Název projektu: | <b>Dialyzační středisko a rozšíření kapacity skladu SZM ,<br/>KAR stacionář</b> |
|-----------------|---|

## Zápis z koordinační porady č. 9

|                     |        |         |           |
|---------------------|--------|---------|-----------|
| Místo: online Teams | Datum: | Zapsal: | Schválil: |
|---------------------|--------|---------|-----------|

### Seznam kontaktů:

#### Projekce:

| Instituce | Zástupce | profese     | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-------------|----------|---------|--------|
| EBC       |          | vedoucí     | /        |         |        |
| EBC       |          | stavební    | /        |         |        |
| EBC       |          | ZTI         | /        |         |        |
| EBC       |          | UT          | /        |         |        |
| EBC       |          | VZT dialýza | /        |         |        |
| EBC       |          | VZT kardio  | /        |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |

#### Investor:

| Instituce | Zástupce | Profese   | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| NNH       |          | investice | /        |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  |          |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Legenda:</b> nové body jsou uvedeny <b>červeným</b> písmem<br>významné body jsou uvedeny <b>modrým</b> písmem | Příští porada: |  |
|--|----------------|--|

#### plnění bodů předchozích KD:

| Bod | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|--|---------------|-----------|
| 1.1 | Dialýza – studie dispozice prostoru nevyhovuje – EBC předloží nový návrh   |               |           |
| 1.2 | KAR stacionář – ve studii nejsou vydefinované všechny prostory, investor zajistí doplnění požadavků na prostory dispozice ze studie od lékařů z kardia |               |           |

| Bod  | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|------|--|---------------|-----------|
| 2.1. | Dialýza – EBC předložila 18.3 návrh dispozice, 7. 4 byla projednána přes Teams, 8.4. (BBraun) zaslal upravený návrh, po prověření instalačních šachet byl návrh 19.4. p. schválen.   |               |           |
| 2.2. | KAR stacionář – trvá požadavek na doplnění požadavků   |               |           |
| 2.3. | Investor byl požádán o zaslání veškerých původních podkladů – projektů profesí   |               |           |
| 3.1  | Dialýza – prostor bude kompletně rekonstruován, bude se jednat o trvalý provoz. Instalace budou napojeny na nemocniční síť (datové kabely, MaR ...atd)   |               |           |
| 3.2. | KAR stacionář - trvá požadavek na doplnění požadavků. V tomto prostoru se budou provádět jen nezbytné zásahy při zachování požadavků na prostředí  |               |           |
| 4.1  | Byla předložena rozpracovanost stavební části  |               |           |
| 5.1  | Bylo řešeno podrobné zadání a možnosti řešení VZT. Projektant VZT požaduje zaslání výkresů stávající VZT dotčených prostor a strojoven (v dříve zasláných podkladech neúplné)  |               |           |
| 5.2  | 26.5. byly zaslány investorovi mailem doplňující dotazy k řešení VZT   |               |           |
| 5.3  | Investor informoval o změně (rozšíření ) zadání kardio stacionáře  |               |           |
| 5.4  | 26.5. bylo zaslány podklady rozšíření kardio stacionáře  |               |           |
| 6.1  | Projektant VZT neobdržel stávající dokumentaci a odpovědi na dotazy - trvá<br>Projektant VZT zašle další doplňující dotazy, které nebyly na jednání zodpovězeny z důvodu pracovní neschopnosti zástupce investora, mailem. |               |           |
| 6.2  | Byla projednána rozpracovanost s provozovatelem dialýzy, bude poskytnuta projektová dokumentace vzorové dialýzy v Teplicích. Bude sjednána prohlídka v Teplicích.  |               |           |
| 7.1  | Původní dokumentace VZT byla zaslána 14.6.   |               |           |
| 7.2  | Upřesněny požadavky:<br>- na podlahové vpusti – sprchy<br>- Prosklené stěny do v.2m Kardio<br>Místnost. E232 chladící sklad – 24°C Kardio  |               |           |
| 7.3  | Investor rozšířil zadání na SZM o zvětšení skladu, větší kancelářský prostor, denní místnost – zvětšení řešené půdorysné plochy – projektant zašle nové dispoziční řešení  |               |           |
| 7.4  | Zrušení místnosti A216d (rozšíření skladu místnost A216)   |               |           |
| 7.5  | Investor prověří proč má místnost v 1NP – šatna pro Dialýzu různé výškové úrovně   |               |           |
| 8.1  | 21.6. byla provedena prohlídka dialýzy v Teplicích   |               |           |
| 8.2  | 22.6. byla zaslána nový rozsah skladu SZM, obratem doladěno s investorem   |               |           |
| 8.3  | Projektant požaduje prověřit počty šatních skříněk   |               |           |
| 8.4  | Bylo projednáno řešení VZT   |               |           |
| 8.5  | Investor prověří proč má místnost v 1NP – šatna pro Dialýzu různé výškové úrovně – provozovatel prověřil, je možno podlahu srovnat – jedná se o vanu kvůli skladování  |               |           |

| Bod | Popis | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|-------|---------------|-----------|
|     |       |               |           |

**Zápis z posledního KD:**

| Bod | Popis   | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|---|---------------|-----------|
| 9.1 | 1.7. byl zaslán návrh mobiliáře Kardio  |               |           |
| 9.2 | 11.7. byl zaslána úprava dispozice Dialýzy (změna šatny a WC)   |               |           |
| 9.3 | 12.7. zapracovány připomínky na velikosti dveří v prostoru Dialýzy  |               |           |
| 9.4 | 13.7. upřesněno s investorem po tel.:<br>- stavební otvory na fasádě objektu Dialýzy součástí stavby, okna ne<br>- nikde nebudou dveře do pouzdra<br>- nad schody z prostoru schodiště nebude stříška<br>- rozšíření přístřešku před Dialýzou na 4m |               |           |
| 9.5 | 19.7.- vzhledem ke konceptu řešení VZT se oproti zadání řeší chodba prostoru kardia m.č..E201   |               |           |
|     |   |               |           |
|     |   |               |           |
|     |   |               |           |

**Poznámka:**

- všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem prosíme o zaslání připomínek do 2 pracovních dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.

**Přílohy:**

| Bod | Název |
|-----|-------|
|     |       |
|     |       |
|     |       |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Název projektu: | <b>Dialyzační středisko a rozšíření kapacity skladu SZM ,<br/>KAR stacionář</b> |
|-----------------|---|

## Zápis z koordinační porady č. 10

|            |        |         |           |
|------------|--------|---------|-----------|
| Místo: NNH | Datum: | Zapsal: | Schválil: |
|------------|--------|---------|-----------|

**Seznam kontaktů:**
**Projekce:**

| Instituce | Zástupce | profese     | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-------------|----------|---------|--------|
| EBC       |          | vedoucí     |          |         |        |
| EBC       |          | stavební    | /        |         |        |
| EBC       |          | ZTI         |          |         |        |
| EBC       |          | UT          |          |         |        |
| EBC       |          | VZT dialýza | /        |         |        |
| EBC       |          | VZT kardio  | /        |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |
|           |          |             |          |         |        |

**Investor:**

| Instituce | Zástupce | Profese   | Přítomni | Telefon | E-mail |
|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| NNH       |          | investice | /        |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  |          |         |        |
| B. Braun  |          | B. Braun  |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |
|           |          |           |          |         |        |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Legenda:</b> nové body jsou uvedeny <b>červeným</b> písmem<br>významné body jsou uvedeny <b>modrým</b> písmem | Příští porada: |  |
|--|----------------|--|

**plnění bodů předchozích KD:**

| Bod | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|--|---------------|-----------|
| 1.1 | Dialýza – studie dispozice prostoru nevyhovuje – EBC předloží nový návrh   |               |           |
| 1.2 | KAR stacionář – ve studii nejsou vydefinované všechny prostory, investor zajistí doplnění požadavků na prostory dispozice ze studie od lékařů z kardia |               |           |

| Bod  | Popis  | Termín / stav | Zodpovídá |
|------|--|---------------|-----------|
| 2.1. | Dialýza – EBC předložila 18.3 návrh dispozice, 7. 4 byla projednána přes Teams, 8.4. (BBraun) zaslal upravený návrh, po prověření instalačních šachet byl návrh 19.4. p. schválen.   |               |           |
| 2.2. | KAR stacionář – trvá požadavek na doplnění požadavků   |               |           |
| 2.3. | Investor byl požádán o zaslání veškerých původních podkladů – projektů profesí   |               |           |
| 3.1  | Dialýza – prostor bude kompletně rekonstruován, bude se jednat o trvalý provoz. Instalace budou napojeny na nemocniční síť (datové kabely, MaR ...atd)   |               |           |
| 3.2. | KAR stacionář - trvá požadavek na doplnění požadavků. V tomto prostoru se budou provádět jen nezbytné zásahy při zachování požadavků na prostředí  |               |           |
| 4.1  | Byla předložena rozpracovanost stavební části  |               |           |
| 5.1  | Bylo řešeno podrobné zadání a možnosti řešení VZT. Projektant VZT požaduje zaslání výkresů stávající VZT dotčených prostor a strojoven (v dříve zasláných podkladech neúplné)  |               |           |
| 5.2  | 26.5. byly zaslány investorovi mailem doplňující dotazy k řešení VZT   |               |           |
| 5.3  | Investor informoval o změně (rozšíření ) zadání kardio stacionáře  |               |           |
| 5.4  | 26.5. bylo zaslány podklady rozšíření kardio stacionáře  |               |           |
| 6.1  | Projektant VZT neobdržel stávající dokumentaci a odpovědi na dotazy - trvá<br>Projektant VZT zašle další doplňující dotazy, které nebyly na jednání zodpovězeny z důvodu pracovní neschopnosti zástupce investora, mailem. |               |           |
| 6.2  | Byla projednána rozpracovanost s provozovatelem dialýzy, bude poskytnuta projektová dokumentace vzorové dialýzy v Teplicích. Bude sjednána prohlídka v Teplicích.  |               |           |
| 7.1  | Původní dokumentace VZT byla zaslána 14.6.   |               |           |
| 7.2  | Upřesněny požadavky:<br>- na podlahové vpusti – sprchy<br>- Prosklené stěny do v.2m Kardio<br>Místnost. E232 chladící sklad – 24°C Kardio  |               |           |
| 7.3  | Investor rozšířil zadání na SZM o zvětšení skladu, větší kancelářský prostor, denní místnost – zvětšení řešené půdorysné plochy – projektant zašle nové dispoziční řešení  |               |           |
| 7.4  | Zrušení místnosti A216d (rozšíření skladu místnost A216)   |               |           |
| 7.5  | Investor prověří proč má místnost v 1NP – šatna pro Dialýzu různé výškové úrovně   |               |           |
| 8.1  | 21.6. byla provedena prohlídka dialýzy v Teplicích   |               |           |
| 8.2  | 22.6. byla zaslána nový rozsah skladu SZM, obratem doladěno s investorem   |               |           |
| 8.3  | Projektant požaduje prověřit počty šatních skříněk   |               |           |
| 8.4  | Bylo projednáno řešení VZT   |               |           |
| 8.5  | Investor prověří proč má místnost v 1NP – šatna pro Dialýzu různé výškové úrovně – provozovatel prověřil, je nožno podlahu srovnat – jedná se o vanu kvůli skladování  |               |           |



| Bod | Popis   | Termín / stav | Zodpovídá |
|-----|---|---------------|-----------|
| 9.1 | 1.7. byl zaslán návrh mobiliáře Kardio  |               |           |
| 9.2 | 11.7. byl zaslána úprava dispozice Dialýzy (změna šatny a WC)   |               |           |
| 9.3 | 12.7. zapracovány připomínky na velikosti dveří v prostoru Dialýzy  |               |           |
| 9.4 | 13.7. upřesněno s investorem po tel.:<br>- stavební otvory na fasádě objektu Dialýzy součástí stavby, okna ne<br>- nikde nebudou dveře do pouzdra<br>- nad schody z prostoru schodiště nebude stříška<br>- rozšíření přístřešku před Dialýzou na 4m |               |           |
| 9.5 | 19.7.- vzhledem ke konceptu řešení VZT se oproti zadání řeší chodba prostoru kardia m.č..E201   |               |           |
|     |   |               |           |

**Zápis z posledního KD:**

| Bod  | Popis   | Termín / stav | Zodpovídá |
|------|---|---------------|-----------|
| 10.1 | Bylo upřesněno:<br>- Dia Počty skříněk – pro veškeré výpočty se počítá ½ kapacita<br>- Dia - Vstupní dveře na fasádě přes EKV |               |           |
| 10.2 | Ve skladu SZM vymezený prostor pro 2 nové rozvodny (EI, IT)   |               |           |
| 10.3 | Projektant EI si zajistí schůzku se zástupci investora pro zajištění požadavků .....  |               |           |
| 10.4 | Rozdělení etap :<br>-1a rozvadeč<br>-1b IT<br>-1c stavba dialýzy  |               |           |
| 10.5 | Projektant žádá o prodloužení termínu odevzdání vzhledem k úpravám a rozsahu zadání uvedených v předešlých zápisech z KD      |               |           |
|      |   |               |           |
|      |   |               |           |
|      |   |               |           |

**Poznámka:**

- všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem prosíme o zaslání připomínek do 2 pracovních dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.

**Přílohy:**

| Bod | Název |
|-----|-------|
|     |       |
|     |       |
|     |       |