

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **91/2022**

č. dodatku objednatele: **899/2022**

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [REDACTED]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **RE, s.r.o**
Spisová značka C 18496 vedená Městským soudem v Praze
Sídlo Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Zastoupený [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 48591441
DIČ CZ 48591441
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky tzqr6hk
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka v Praze
Číslo účtu 19-5443390207/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25.02.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 91/2022 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Oprava hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně II etapa**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu bouracích a stavebních prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- rozsáhlejší sanaci hradební zdi,
- spárování zdiva probarvenou trasovou maltou do hloubky 70 mm,
- ruční ometení ploch stěn od přebytečné malty.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o 96.124 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají nově v čl. VI. smlouvy (Cena díla) cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1.083.849 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>227.608 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>1.311.457 Kč</i>

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Toto právní jednání bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Kolína dne 08.08.2022, usnesení č. 6161/149/RM/2022.

V Kolíně dne

Mgr. Iveta Mikšíková
Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2022.08.15
10:58:31 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Praze dne



Zakázka:

Oprava hradební zdi v Kolíně

Změnový list č. 1

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SE.01: OČIŠTĚNÍ PLOCHY ZDIVA						25 705
22.	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	53,0	136,00	7 208
23.	6286312AA11_LR02	Spárování zdí a valů z lomového kamene vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm 10% z celkové plochy, strhnutí do líce zdiva	m2	53,0	304,00	16 112
24.	9851313AA11_LR	Ruční ometení ploch stěn od přebytečné malty proutěnými košťaty	m2	53,0	45,00	2 385
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						18 219
75.	035002000	Pronájem, uklíd a zabezpečení ploch sousedních objektů	%	14,8	1 231,00	18 219
	nová pol.	Spárování zdí a valů z lomového kamene vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě hl do 70 mm	m2	120,0	435,00	52 200
celkem						96 124