

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3

Smluvní strany



1.1 Objednatel

	Středočeský kraj
sídlo:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO:	708 91 095
DIČ:	CZ70891095
zastoupený:	Mgr. Janou Skopalíkovou , radní pro oblast životního prostředí a zemědělství
bankovní spojení:	PPF banka a.s.
číslo účtu:	4440009090/6000

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 50 Praha 5 - Smíchov
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zastoupený:	Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.	

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“). **Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku 4 „Termín provedení díla“ odst. 2 v rámci dodatku č. 4.**

Na základě Smlouvy o dílo (č. sml. objednatele: S-7918/OŽP/2018; resp. č. sml. zhotovitele: 02-O-3959-7902/18) uzavřené dne 3. 12. 2018 mezi Středočeským krajem, jako objednatelem na straně jedné, a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále jen Zhotovitel), jako zhotovitelem na straně druhé, a dále na základě jejího Dodatku č. 1, 2 a 3, realizuje Zhotovitel akci „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“ (dále jen „Vodovod D3“).

Odůvodnění dodatku č.4:

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku jsou okolnosti, které Zadavatel (Objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat v době zadání zakázky a následně uzavření Smlouvy o dílo, a mají vliv na plnění předmětu plnění popsaného v části C.2. uzavřené Smlouvy o dílo - Inženýrská činnost pro územní řízení (Projednání projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí a správci dotčených vodních toků a kompletace podkladů pro vydání kvalifikované žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby).

Touto okolností je 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „7.AZÚR“) – koridor pro veřejně prospěšnou stavbu vodovodu, včetně staveb souvisejících, kterou Objednatel zadal v červenci 2021. Jedná se o vymezení koridorů technické infrastruktury nadmístního významu.

V rozsahu 7.AZÚR jsou definovány koridory pro „Vodovod D3“:

- koridor pro umístění stavby V18 – rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, přivaděcí řad Netvořice – Lažany, včetně staveb souvisejících;
- koridor pro umístění stavby V19 – rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, přivaděcí řad Krhanice – Netvořice, včetně staveb souvisejících;
- koridor pro umístění stavby V20 – rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, přivaděcí řad Václavice – Benešov, včetně staveb souvisejících

Tato 7. AZÚR ještě nevstoupila v platnost a její vydání ovlivňuje plnění předmětu plnění popsaného v části C.2. a B.2 uzavřené Smlouvy o dílo.

Podklady pro žádost o vydání územního rozhodnutí podle bodu C.2. budou po vydání 7. AZÚR tak projednávány v režimu veřejně prospěšné stavby.

Termín plnění bodů B.2 *Projekt DUR – čistopis* a C.2 *IČ – DUR* se upravuje v návaznosti na nabytí účinnosti 7.AZÚR.

Článek 1 Termín provedení díla

1. Smluvní strany mění **Článek 4 Termín provedení díla bod 2**, který bude nově znít takto:
2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 Smlouvy a v jejích dodatcích č. 1 a č. 2 a 3, nejpozději v dále uvedených termínech:

Nové znění Dodatek č.4 návrh:

ČINNOSTI:	LHŮTA:	STAV PRACÍ:
A.1 <i>Hydraulická analýza navrhovaného vodovodního systému</i>	<i>do 3 měsíců od podpisu Smlouvy</i>	<i>odevzdáno</i>
A.2. <i>Předprojektová příprava - zajištění vstupních podkladů, EIA</i>	<i>do 8 měsíců od uzavření smluv s vlastníky pozemků</i>	<i>odevzdáno</i>
A.3 <i>Polohopisné a výškopisné zaměření</i>	<i>do 4 měsíců od uzavření smluv s vlastníky pozemků</i>	<i>odevzdáno</i>
B.1 <i>Projekt DUR - koncept</i>	<i>do 10 měsíců od podpisu Smlouvy</i>	<i>odevzdáno</i>
B.2 <i>Projekt DUR - čístopis</i>	do 10 měsíců od nabytí účinnosti 7.AZÚR	<i>nové znění dle dodatku č.4</i>
C.1 <i>Uzavření smluv s vlastníky pozemků</i>	<i>do 7 měsíců od ustanovení investora stavby „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“</i>	<i>odevzdáno</i>
C.2 <i>IČ - DUR</i>	do 10 měsíců od nabytí účinnosti 7.AZÚR	<i>nové znění dle dodatku č.4:</i>

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Dodatek smlouvy bude vyhotoven v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou smluvních stran
- Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- K podpisu tohoto dodatku Smlouvy za objednatele byla pověřena Mgr. Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství, usnesením Rady Středočeského kraje č. 056-29/2022/RK ze dne 28. 7. 2022.
- Tento dodatek Smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 026-28/2018/RK ze dne 24.9.2018, dále č. 005-18/2019/RK ze dne 27.5.2019, č. 009-31/2019/RK ze dne 10.10.2019, č. 008-17/2020/RK ze dne 27. 4. 2020 a č. 056-29/2022/RK ze dne 28. 7. 2022 a v případě tohoto právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č. 129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti.
- Změna Smlouvy sjednaná tímto dodatkem nepředstavuje vznik podstatné změny závazku dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., jelikož potřeba změny byla vyvolána okolnostmi, které veřejný zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V Praze dne

Za objednatele Mgr. Jana Skopalíková
 Digitálně podepsal
 Mgr. Jana Skopalíková
 Datum: 2022.08.11
 12:10:29 +02'00'

.....
Mgr. Jana Skopalíková
 radní pro oblast
 životního prostředí a zemědělství

V Praze dne

Za zhotovitele Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
 Digitálně podepsal
 Ing. Rostislav Kasal,
 Ph.D.
 Datum: 2022.08.10
 08:23:05 +02'00'

.....
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
 ředitel divize 02
 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.