

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo 049/2022/OR „Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení
objektu kotelny KD v Mohelnici“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Mohelnice
Se sídlem:	U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ:	00303038
DIČ:	CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
Se sídlem:	U Kapličky 21, 783 49 Lutín
Zastoupen:	Petr Galda, jednatel
IČ:	28602340
DIČ:	CZ28602340

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.03.2022 smlouvu o dílo č. 049/2022/OR, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení objektu kotelny KD v Mohelnici“. Dne 21.06.2022 byl uzavřen dodatek č. 1, který změnil celkovou cenu díla čl. IV . odst. 1.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
3. Dodatek č. 2 je v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ uzavřen z důvodu navýšení objemu oprav vnitřních, vnějších fasád a stávajících podlah oproti předpokladu dle projektové dokumentace, zjištěných až při samotné realizaci díla. Toto navýšení oprav objednatel nemohl dříve, jak při realizaci díla předpokládat.

Hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ je ve výši 475.162,73 Kč bez DPH.

Hodnota stavebních prací a dodávek, které nebyly provedeny sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě v souladu s § 222 odst. 6 je ve výši 79.624,98 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ představuje 554.787,71 Kč bez DPH tedy **10,5 %** původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.

4. Dále je dodatek č. 2 v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ uzavřen z důvodu změny dispozice s ohledem na zlepšení funkčnosti dané části objektu.

Hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 59.023,84 Kč bez DPH.

Hodnota stavebních prací a dodávek, které nebyly provedeny sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 144.312,81 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 a 2 v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ představuje 277.067,96 Kč bez DPH tedy **5,25 %** původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.

5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku **IV. odst. 1** takto:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně):	5.281.155,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	73.731,31 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	310.248,78 Kč
Celková cena včetně dodatku č. 1 a 2 bez DPH	5.665.135,09 Kč

Daň odvede zákazník (objednatel).

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby čl. VII. odst. 1.

3.


Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 18.07.2022 usnesením č. 2667/112/RM/2022
5. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou níže uvedené přílohy.


Příloha č. 1 – změnový rozpočet č. 2 a 3

V Mohelnici dne 17.08.2022

V Lutíně dne



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



za zhotovitele
Petr Galda,
jednatel