

**DODATEK Č. 1****KE SMLOUVĚ O DÍLO S/0298/2022/OSKMaT**

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

**- dále jen objednatel**

a

**PAPAYA stavební s.r.o.**

se sídlem: Teslova 1129/2 b, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupena Petrem Žákem, jednatelem

IČ: 08502714

DIČ: CZ08502714

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C. vložka 79740

č. účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**- dále jen zhotovitel****- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**Oprava kanalizace MŠ Naděje F-M, K Hájku 2972**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

**ČLÁNEK 1  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla uvedeného ve smlouvě, a to:

V průběhu bouracích prací byla zjištěna skutečnost, že proti projekčnímu předpokladu je napojovaná větev splaškové kanalizace trasována chodbou nikoliv souběžně s vnitřní dělicí stěnou (a napojení by proběhlo v místě podlahy chodby), ale pod obvodovou stěnou chodby (a tedy i základem) a dopojení není možno provést - spoj potrubí je přímo pod základem objektu a tudíž i mnohem níže, než je vedená nová trasa. Projekční podklad vycházel z původní dokumentace objektu (PD pro provedení stavby) a tuto anomálii nebylo možno nijak zjistit, aniž by v době projekce byly provedeny destruktivní sondy do konstrukcí, vč. podlah a základů.

Po zvážení variant bylo navrženo provést ležatou kanalizaci ze stoupačky kuchyňky až do místa napojení nově, v trase dle projekčního podkladu.

Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť byly zjištěny až v průběhu bouracích prací. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem navrhl změnu rozsahu díla, kterou ocenil způsobem sjednaným ve smlouvě. Odbor OSKMaT provedl kontrolu ocenění těchto prací v součinnosti s projektantem.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1. tohoto dodatku a rozpočtem dodatečných prací a neprováděných prací uvedeného v příloze č. 2. tohoto dodatku. Celkově se jedná o zvýšení ceny díla o 29.105,25 Kč bez DPH.

## ČLÁNEK 2 CENA DÍLA

Tímto dodatkem se na základě toho dále mění ČLÁNEK 5 smlouvy (CENA DÍLA), odst. 1. a 2. takto:

1. Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>1.129.105,25 Kč</b>	<b>237.112,10 Kč</b>	<b>1.336.217,35 Kč</b>

2. Sjednaná cena je doložena rozpočtem zhotovitele uvedeném v příloze č. 1 smlouvy a v příloze č. 2. dodatku smlouvy.

## ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 111. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 16. 8. 2022.

Přílohy dodatku

příloha č. 1 – Změnový list č. 1

příloha č. 2 - Rozpočet dodatečných a neprováděných prací

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne \_\_\_\_\_ 2022

Za zhotovitele:

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_ 2022

\_\_\_\_\_  
Petr Korč  
primátor

\_\_\_\_\_  
Petr Žák  
jednatel