

Číslo smlouvy objednatele: 2022/012
Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-SoD-003

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO
na realizaci díla s názvem:
„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Článek I
Smluvní strany

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Se sídlem: Vídeňská 96, 639 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, Pr 10
Oprávněný zástupce: Ing. Alena Říhová – ředitelka organizace
- ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město
Číslo účtu: 19-5191040277/0100
Identifikační číslo: 62161598
DIČ: CZ62161598
dále jen „Objednatel“

Společnost YUCON + COMBIN – Obřadní síně

se sídlem: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

YUCON CZ, s.r.o. – vedoucí společník

se sídlem: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 63922

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Nadř, jednatel
- ve věcech technických: [REDAKCE]
- ve věcech stavby: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
Číslo účtu: 9273072/0800
Identifikační číslo: 29184771
DIČ: CZ29184771

a

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

se sídlem: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka 2800/S
Podnikající na území ČR prostřednictvím:

COMBIN BANSKÁ ŠTIANICA, odštěpný závod

se sídlem: Školská 689/20, 11000 Praha
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu Praha, oddíl A, vložka 79483

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí odštěpného závodu
Bankovní spojení: Všeobecná úverová banka, pobočka Praha

Číslo účtu IBAN: CZ75 6700 0001 0711 9621 1102
Identifikační číslo: 09073833
DIČ: CZ09073833

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Článek II Základní ustanovení

1. Dne 27.4.2022 uzavřely smluvní strany **Smlouvu o dílo** na realizaci díla s názvem: **„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“** v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), za účelem zajištění stavebních prací spojených s rekonstrukcí obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně (dále jen „**Smlouva**“).
2. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem zjištěným v průběhu provádění stavby a objektivní nemožnosti postupu prací (tj. nemožnosti plnění) na velké obřadní síni a dále s přihlédnutím k organizačním potřebám ležícím na straně Objednatele či upřesnění znění textu smlouvy, se dohodly smluvní strany dle čl. XX bod 8 Smlouvy na změně některých ustanovení Smlouvy.

Článek III Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že článek VI bod 9 Smlouvy se mění následovně:

„9. Veškeré práce budou probíhat tak, aby nedošlo k uzavření provozu malé obřadní síně po dobu delší než čtyři (4) kalendářní měsíce. Veškeré stavební práce nad rámec shora uvedených čtyř kalendářních měsíců bude možné provádět s ohledem na skutečnost, že realizace bude probíhat za provozu malé obřadní síně, tj. tak, aby nebyl narušen běžný provoz malé obřadní síně Ústředního hřbitova a s ním spojené fungování a provoz daného objektu. Realizace stavebních prací bude probíhat s přerušením nebo omezením prací v době přípravy a konání obřadů tak, aby byl objekt malé obřadní síně způsobilý k bezproblémovému užívání a provozu. Smluvní strany berou na vědomí, že ustanovení tohoto odstavce smlouvy se mohou lišit v závislosti na vládních opatřeních z důvodu pandemie onemocnění COVID-19.“

2. Smluvní strany se dále vzhledem k výše uvedenému dohodly, že článek XI bod 26 Smlouvy se mění následovně:

„26. Objednatel informuje Zhotovitele a ten bere na vědomí, že stavební práce je nutné dílčím způsobem omezit v období od 20. 9. až do 28.10. (spolu s omezením souvisejícím se svátkem Památky zesnulých) a to tak, aby byl umožněn nenarušený provoz malé obřadní síně (tzn. zcela přerušit práce v interiérech malé obřadní síně). Ve shora uvedeném období mohou být prováděny stavební práce na exteriérech, na velké obřadní síni a v zázemí.“

Článek IV Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve

znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Pokud bude Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude Dodatek vyhotoven v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či omylu, a dále tímto jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření Dodatku o dílo bylo schváleno Objednatelem dne
5. Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Brně dne

V Brně dne

za objednatele:

za zhotovitele Společnost YUCON +
COMBIN – Obřadní síň:

.....
Ing. Alena Říhová, ředitelka

.....
Ing. Martin Nadř, jednatel YUCON CZ, s.r.o.

.....
Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí odštěpného
závodu COMBIN BANSKÁ ŠTIANICA,
odštěpný závod