

# Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2022/03/05

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**Název díla: „Rekonstrukce vodovodu Bří Sousedíků – SO 01, SO 04“**

.....

Smluvní strany:

## 1.1. Objednatel

**Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**  
se sídlem tř. T. Baťa 383, 760 49 Zlín  
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561  
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169  
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

## 1.2. Zhotovitel

**RIS-MONT s.r.o.**  
se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky  
IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043  
zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

## 3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	03/2022
Zahájení stavebních prací:	03/2022
Dokončení stavebních prací:	31.07.2022
Nové dokončení stavebních prací:	31.10.2022
Předání a převzetí díla:	31.07.2022
Nové předání a převzetí díla:	31.10.2022
Počátek běhu záruční lhůty:	31.07.2022
Počátek běhu záruční doby:	31.10.2022

Důvodem k posunutí termínů je skutečnost, že SMZ (Odbor Dopravy) nepovolil ŘSD realizovat rekonstrukci pátevní komunikace č. 47 Prštné-Podhoří podle původních plánů v 5/2022, ale posunul ji až na období školních prázdnin. S touto cizí stavbou souvisí objížďka, která v 7/2022 vede v našem zájmovém území stavby (této investiční akce) a nebylo možno realizovat objížďku objížďky.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 25.07.2022/

Ve Zlíně dne: 25.07.2022

\_\_\_\_\_  
Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

\_\_\_\_\_  
Jan Uřičář  
jednatel  
RIS-MONT s.r.o.