

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Výstavba lávky v ŽST Praha- Smíchov“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3996/2020/JAN**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: **327 321 4901/511 352 0025**

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3 – Žižkov

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3 – Žižkov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **20 303 209**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že pro uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava termínu odevzdání 6. a 7. dílčí etapy plnění Díla a na to navazující posunutí 8. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Důvodem pro úpravu termínu odevzdání 6. a 7. dílčí etapy plnění Díla je aktuální stav řízení pro vydání společného povolení. Řízení bylo zahájeno 1. 7. 2022. S ohledem na délku trvání řízení a návazných lhůt je zřejmé, že nabytí právní moci společného povolení nastane později než 31. 7. 2022.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění: termín odevzdání 6. dílčí etapy plnění Díla se posouvá o dva měsíce do 30. 09. 2022 a termín odevzdání 7. dílčí etapy plnění Díla se posouvá o dva měsíce do 31. 10. 2022. S ohledem na posun předchozím dílčích termínů dochází i k posunutí zahájení 8. dílčí etapy plnění Díla (autorský dozor) o šest měsíců.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít tento dodatek č. 4, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle předchozího dodatku č. 3 ke Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 3. U všech shora uvedených skutečností se analogicky s § 222 ZZVZ nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3996/2020/JAN, číslo smlouvy Zhotovitele: 20 303 209, ze dne 27. 10. 2020, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

1) ČL. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

2) ČL. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/5/20“

- Příloha č. 3 Technické podmínky
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20
 - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 23. 6. 2020
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění
– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3996/2020/JAN, číslo smlouvy Zhotovitele: 20 303 209, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 4 má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 Smlouvy je tato příloha:
příloha č. 1 (*Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění
– *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*

Za Objednatele:

V Praze



18.08.2022 16:10
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.08.17 09:53:05
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

email=ivan.pomykacek@sudop.cz
Datum: 2022.08.17 08:56:56 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy tj. 3.11.2020	-	-
1. Dílčí etapa	do 3.6.2021	Návrh DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 3.8.2021	Předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části, vč. rozeslání dokumentace na DOSS	Předávací protokol, Průkaz rozeslání dokumentace na DOSS
3. Dílčí etapa	do 3.10.2021	Předání PDPS k připomínkovému řízení, vč. nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP a návrhu ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	do 3.10.2021	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	do 20.12.2021	Předání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části, vč. nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP a návrhu ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	do 30.9.2022	Nabytí právní moci stavebního povolení	Předání stavebního povolení s vyznačenou právní mocí
7. Dílčí etapa	do 31.10.2022	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP	Protokol o provedení Díla
8. Dílčí etapa	(předpoklad 06/2023 – 08/2026)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 57 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 31. 08. 2026</u> (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)