

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Moravský Beroun ON - rekonstrukce“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-224/2021

ISPROFOND: 571 352 0035

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě
spisová značka B 10124

bank. spojení: xxx

xxx

zastoupena Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo

Ing. Radimem Vankem, členem představenstva nebo

Richardem Tláškaem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021/5215/0003

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Moravský Beroun ON - rekonstrukce“, která byla uzavřena dne 4. 2. 2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele, ze dne 13. 6. 2022 dohodly na změně termínu plnění Díla, posunu lhůty pro dokončení stavebních prací a lhůty pro dokončení celého Díla.

Důvodem tohoto posunu je navýšení objemu prací ve změnovém listu č. 2, oproti původně předpokládanému množství (změny v oblasti elektroinstalačních prací a dodávek). Pro tyto práce a dodávky je pak nutno zajistit dodávky materiálu a komponent, kdy se však projevuje všeobecný nedostatek specializovaných materiálů na trhu a extrémně dlouhé dodací lhůty na straně dodavatelů těchto materiálů a komponent v poslední době.

Dalším důvodem pro prodloužení termínu plnění je pak vznik pojistné události – poničení střešní krytiny krupobitím, ke které došlo dne 29. 6. 2022. V důsledku této události bude nutné kolem celé budovy opětovně postavit lešení pro demontáž poničené střechy a zajištění bezpečnosti cestujících a následnou montáž nové střešní krytiny včetně pojistné folie. Až následně, po opravě střešní krytiny a demontáži lešení, budou moci pokračovat práce na přístřešku nástupiště.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.7 zní nově takto:

*„3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celé Dílo bude dokončeno do 31. 8. 2023 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je 31. 3. 2023 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 31. 8. 2023.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.“

b. Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy

Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 4

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Praze 18.8.2022

V Olomouci 3.8.2022

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Radim Vanek
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2921234

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 947caa62-f46f-499f-8c38-27fa1d9a56c0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.08.2022 10:07:02



eřfac2dc-764c-4eb0-9e7a-c42c7996c49c