

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2747/2021-GŘ/SBP

Smluvní strany:

Název: Zámek Štířín, příspěvková organizace

Sídlo: Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice

IČO: 62933906

Zastoupena: Mgr. Petrem Veselým, generálním ředitelem

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3730201/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Název: METROLINE a. s.

Sídlo: Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2

IČO: 09057889

DIČ: CZ09057889

Zastoupena: Miloslavem Štěpničkou, předsedou správní rady

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 25219



Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.

Číslo účtu: 2919109/5500

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2747/2021-GŘ/SBP**
(dále jen „Dodatek“)



Vzhledem k tomu, že:

- (A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10. 12. 2021 smlouvu o dílo č. 2747/2021-GŘ/SBP (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení objednatele na podlimitní veřejnou zakázku „**Rekonstrukce Zámecké terasy II**“, uveřejněnou pod ID veřejné zakázky N006/21/V00028431 na profilu objednatele (dále jen „Zakázka“);
- (B) Předmětem Smlouvy je provedení rekonstrukce, sanace, stavební úpravy a restaurování Zámecké terasy dle zpracované dokumentace obsažené v přílohách Smlouvy;
- (C) V průběhu plnění Smlouvy ze strany zhotovitele, a to při provádění mechanického a parního čištění na předmětu plnění (balustráda z umělého pískovce) bylo zjištěno, že poměr pevného materiálu a tužidla neodpovídá požadavkům stanoveným při výrobě umělého kamene – pískovce. Z tohoto důvodu je nutné změnit technologický postup při provádění díla, který bude zahrnovat mimo jiné hloubkové zpevnění konstrukce na předmětu plnění (v podrobnostech viz příloha č. 1 k tomuto Dodatku); a
- (D) Smluvní strany mají zájem, na základě zjištění uvedeného v předchozím bodě preambule, změnit některé podmínky Smlouvy, zejména pak mají zájem prodloužit termín zhotovení díla, určit termín uskutečnění přejímacího řízení, změnit původně předpokládaný technologický postup a změnit konečnou cenu díla. Smluvní strany konstatují, že všechny tyto změny vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností a změna Smlouvy je v souladu s § 222 ZZVZ.

dohodly se smluvní strany následovně:

I.

Předmět Dodatku

1. Tentó Dodatek mění znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy Doba a místo plnění, a to tak, že zní následovně:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na období do 30. 7. 2022 (objednatel si však vyhrazuje právo posunout termín plnění s ohledem na klimatické podmínky). K zahájení plnění dojde dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem, nejpozději však do 30 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.“

2. Tento Dodatek mění znění čl. VII. odst. 1 Smlouvy Cena Díla, platební a fakturační podmínky, a to tak, že zní následovně:

„Cena za Dílo je sjednána dohodou smluvních stran jako částka pevná a konečná a činí celkem 6.210.015,- Kč (šest milionů dvě stě deset tisíc patnáct korun českých) bez DPH. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním předmětu smlouvy

a všechny související náklady ve smlouvě neuvedené, o kterých zhotovitel vědět měl nebo mohl. Ceny jsou uvedeny bez DPH s tím, že DPH k cenám bude vyúčtována v zákonem stanovené výši ke dni zdanitelného plnění.

3. Tento Dodatek mění znění čl. IX. odst. 1 Smlouvy Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, a to tak, že zní následovně:

„Předání a převzetí Díla se uskuteční v přejímacím řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol. Přejímací řízení bude s ohledem na časové možnosti obou smluvních stran provedeno dne 10. 8. 2022.“

4. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 2 tohoto Dodatku Soupis více a méně prací a jejich ocenění doplňuje přílohu č. 3 Smlouvy a je pro obě smluvní strany závazný.

II.

Závěrečná ustanovení


- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Tento Dodatek bude uveřejněn příkazcem prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že tento Dodatek uzavřely nikoli pod nátlakem či v tísní za zvlášť nevýhodných podmínek či omylem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technologický postup změna technologie

Příloha č. 2 – Soupis více a méně prací a jejich ocenění

Ve Štíříně dne: 26. 7. 2022




Zámek Štířín, příspěvková organizace

Mgr. Petr Veselý

generální ředitel

Ve Štíříně dne: 26. 7. 2022



M
Slavoje
IČ: 09

METROLINE a. s.

Miloslav Štěpnička

předseda správní rady

ZÁMEK ŠTÍŘÍN
Štířín, Ringhofferova 711
251 68 Kamenice
IČ: 62933906, DIČ: CZ62933906
(1)

Příloha č.1. k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2747/2021-GŘ/SBP

TECHNOLOGICKÝ POSTUP – ZMĚNA TECHNOLOGIE

METROLINE a.s.,
Slavojova 579/9
128 00 Praha 2

TECHNOLOGICKÝ POSTUP - ZMĚNA TECHNOLOGIE

Při provádění mechanického a parního čištění balustrádového zábradlí z umělého pískovce a následného omytí bylo zjištěno více degradujících míst způsobených erozí vody a klimatických jevů oproti zadání. Následně byl odebrán vzorek stávajícího umělého pískovce a bylo zjištěno, že poměr pevného materiálu a tužidla neodpovídá požadavkům stanoveným při výrobě umělého kamene (pískovce). Je zde evidentní, že bylo použito malé množství pojiva (tužidla) a nekvalitních spojovacích materiálů (vypadané spáry, špatné vyplnění zhlaví kuželek, sprášování povrchu balustrády atd...)

K danému problému byl přivolán technik z firmy Remmers, který stanovil nový technologický postup, který bude odpovídat danému problému a zajistí i delší životnost díla a zabrání další degradaci balustrády a její prvků.

Postup prací :

- 1) Odstranění hrubých nečistot a nesoudržných částí
- 2) Odstranění biologických nečistot, broušení
- 3) Hrubé omytí + parní čištění
- 4) Nástřik BFA koncentrát – neutralizace biologických nečistot (0,05kg/m²)
- 5) Po 24h tenzidový nástřik čističem Clean SL (0,05kg/m²)
- 6) Mytí tlakovou vodou + parní čištění
- 7) Hloubkové zpevnění – napouštění konstrukce zpevňovačem KSE 300 (0,5kg/m²)
- 8) Reprofilace – penetrace, pojivo ST 100 (0,3kg/m²), ESC 100 (1:11 – 1:25) dle rozsahu
- 9) Povrchové úpravy – povrchová konsolidace a vizuální sjednocení – Primer HF, Color LA Historic, Porokalk
- 10) Uzavírací nátěr – Idrosil

Jedná se o segmenty aktivní kaše vzdušného vápna, lehce hydrofobní, neplněný, s nezbytným minimem organických příměsí.

Některé postupy bylo nutné opakovat z důvodu větší a hlubší degradace postižených prvků a dostat se na soudržné místo, které slouží jako pracovní spára pro nové napojení výdusků nebo jiných doplňujících prvků balustrády.



METROLINE a.s.

Slavojova 579/9, 128 00 Pr
IČ: 09057889, DIČ: 09057

Příloha č.2. k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2747/2021-GŘ/SBP

Soupis více a méně prací a jejich ocenění

Vícepráce**Rekonstrukce zámecké terasy II., Zámek Štířín**

Smlouva o dílo: č. 2747/2021-GŘ/SBP ze dne 12.10.2021

279 498

14	Očištění a zpevnění povrchovou aplikací zpevňovače	mb	34,30	2 850	97 755
	Vytmelení drobných poruch	mb	62,45	650	40 589
16	Náhrada destruovaných prvků novými výdusky v tvarové a barevné kopii	mb	4,90	5 680	27 832
	Tlakové mytí a parní čištění (větší znečištění než se předpokládalo v zadání)	m2	214,40	145	31 088
	Ruční broušení a prořezání spár	m2	148,60	367	54 536
	Přesun hmot	%	11,00	2 518	27 698