

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 12. 2020

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HORNÍ MOŠTĚNICE

Smluvní strany:

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
ID DS:	z49per3
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
ID DS:	zjq4rhz
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o
ID DS:	8dsrqkn
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínu plnění u dílčích částí díla a hlavního celku:**

	Hlavní celek / dílčí část	Původní termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	Nový termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30. 8. 2022	30. 11. 2022
3.4.	Přípravné práce	30. 8. 2022	30. 11. 2022
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31. 5. 2023	31. 8. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	29. 2. 2024	31. 5. 2024

Odůvodnění:

Důvodem změny termínů dílčích částí díla a hlavního celku je značné časové prodloužení při provádění kontrol GP na určení obvodu a jejich následného zápisu do katastru nemovitostí ze strany pracoviště katastrálního úřadu. Na základě této skutečnosti, není možno určit přesnou plochu území KoPÚ a stanovit opravný koeficient. Bez stanoveného opravného koeficientu není možno vyhotovit dokumentaci k soupisu nároků vlastníků pozemků. V této souvislosti je nutné rovněž prodloužit termíny navazujících dílčích částí díla.

Nové termíny u hlavního celku a dílčích částí díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 1213-2020-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-004496 a č. zhotovitele: 2020/P12, uzavřená dne 10. 12. 2020 ve znění Dodatku č. 1 nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). **Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.**
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal


Datum: 2022.08.11
11:21:17 +02'00'

V Brně dne

Za objednatele č.2:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
18.08.2022 13:45:50



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SOD KoPÚ v k.ú. Horní Moštěnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole					30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					30.11.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					31.5.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					31.5.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice					do 1 měsíce od výzvy objednatele č. 1
3.4.4.	Rozbor současného stavu					30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					30.11.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 268 400,00	30.11.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení					
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty					31.8.2023
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					31.5.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy objednatele č. 1
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 315 400,00	
3.6.	Mapové dílo					do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					232 200,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 816 000,00
DPH 21% v Kč	591 360,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 407 360,00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.11
11:22:12 +02'00'