

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5621053984.01 (ORG 2233, 2301)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 21187 - 001

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz
(„objednatel“)

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu předmětu díla a s tím související změna ceny a termínů plnění vč. termínu dokončení a předání díla objednateli.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích:

- vícepráce v rámci objektů - ORG 2233

SO 304 - Přípojka kanalizace pro vodní prvek	49 557,19	Kč bez DPH
SO 312 - Přípojka vodovodu pro vodní prvek	105 256,30	Kč bez DPH

- vícepráce v rámci objektů - ORG 2301

SO 104 - Veletržní - změna komunikace	1 790 720,04	Kč bez DPH
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 347 000,00	Kč bez DPH
SO 421 - Přípojky zastávkových přístřešků	501 331,72	Kč bez DPH
Mendlovo náměstí - doprava dlažby	172 028,73	Kč bez DPH

- méněpráce v rámci objektu - ORG 2301

SO 104 - Veletržní - změna komunikace	-160 081,93	Kč bez DPH
---------------------------------------	-------------	------------

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnových listech č. 1 - 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek III. odst. 2 se v důsledku změn předmětu díla řešených tímto dodatkem nahrazuje zněním
„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 30. 11. 2022.
- 3) Článek IV. odst. 1 se v důsledku změn předmětu díla řešených tímto dodatkem nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Původní celková cena bez DPH	118.283.745,00 Kč
vícepráce dle ORG 2233 a 2301	4 965 893,98 Kč
méněpráce dle ORG 2301	-160 081,93 Kč
Celková cena bez DPH	123 089 557,05 Kč“

- 4) Článek IV odst. 2 se v důsledku změn předmětu díla řešených tímto dodatkem nahrazuje zněním:

„Cena v členění podle ORG, bez DPH:

<u>původní cena za stavební objekty dle ORG 2233 bez DPH</u>	72 120 251,21 Kč
vícepráce	154 813,49 Kč
celková cena za stavební objekty dle ORG 2233 bez DPH	72 275 064,70 Kč
<u>původní cena za stavební objekty dle ORG 2301 bez DPH</u>	46 163 493,79 Kč
vícepráce	4 811 080,49 Kč
méněpráce	-160 081,93 Kč
celková cena za stavební objekty dle ORG 2301 bez DPH	50 814 492,35 Kč

- 5) Článek XV odst. 12 se v důsledku změn předmětu díla řešených tímto dodatkem nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č.1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací
- Příloha č.2 - Změnové listy č. 1-2.


IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.


Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/231 dne 10. 8. 2022.


V Brně dne
Za objednatele:



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne
Za zhotovitele:



.....
IMOS Brno, a.s.

