



Číslo smlouvy Objednatele: 487/19/S/OSMM/3
Číslo smlouvy Zhotovitele: 841/1544/2

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení stavby

„Výstavba krytého bazénu – Šternberk“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel** : **Město Šternberk**
Adresa : Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupené : **Ing. Stanislavem Orságem** – starostou
IČ : 00299529
DIČ : CZ 00299529
bankovní spojení :
č. účtu:
profil zadavatele :
ID datové schránky :
(dále jen **Objednatel**)
- 1.2. **Zhotovitel** : **STRABAG a.s.**
Sídlo : Kačírkova 982/4, Jinonice, CZ – 150 00 Praha 5
Zastoupená :
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických :
IČ : 60838744
DIČ : CZ60838744
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :
ID datové schránky :
(dále jen **Zhotovitel**)

Na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje následovně:

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výstavba krytého bazénu – Šternberk“, dne 23.04.2021 byl uzavřen dodatek č. 1 smlouvy o dílo a dále byl dne 11.04.2022 uzavřen dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

2. V průběhu stavby byly vzneseny nové podněty a dodatečné požadavky ze strany objednatele nad rámec původního zadání projektu, proto se předmět smlouvy rozšiřuje a zúžuje o stavební práce spočívající v:

- vyzdění příčky na hraně schodiště v 1.NP a 2.NP a nové řešení zábradlí u prvků Z66, Z79, Z91, Z92 a Z93;
- vliv na zvýšení podlahy na recepci o 150 mm;
- akumulční jímka objektu SO111/3 – záměna;
- rozdělení zobrazení kamer;
- sanitární příčky T79 - vyjmutí z díla;
- odpočet parkovacího stání v ul. Gen. Eliáše;
- podhled v místnosti plavčíka včetně zázemí;
- úkapový sokl na galerii a podestě na tobogán z L lišty;
- změna výšky obkladů v bazénových halách a obložení sloupů mozaikou;
- odpočet části realizace veřejného osvětlení;
- nové 2ks svítidla pro osvětlení tobogánu a doplnění 1ks svítidla pro osvětlení nápisu;
- příčka ve sprchách ženy, m.č. 232, ze ZB, místo prvku T79;
- odpočet interiéru a prací dle požadavku investora a přípočet prací dle víceprací na stavbě;
- příprava pro plavecké dráhy napříč plaveckého bazénu;
- druhá vnitřní pokladna pro recepci;
- Parshallův žlab - přípočet za nově požadovaný PŽ s elektronickým odečtem průtoku dle požadavku SITKY;
- nová omítka včetně malby na stropě venkovní kryté ochlazovny, m.č.242, na stropě v zádveří, m.č. 101, a na ŽB stěnách v tobogánové věži, m.č. 324 a 401;
- úprava HTÚ - rozsáhlejší modelace terénu dle zadání investora/architektky;
- demolice betonových nálitků;
- venkovní ochlazovna, m.č. 242 a 243, - nové řešení dle zadání od investora/architektky;
- nový povrch/skladba terasy, m.č. 262;
- nové drenážní potrubí na východní straně objektu;
- SO 180a Oplocení objektu - nové řešení dle zadání od investora/architektky;
- nová omítka včetně malby na ŽB stěnách vedlejšího schodiště, m.č. 128;
- zábradlí terasy, m.č. 262;
- malba betonových prefabrikovaných sloupů;
- jádrový vrt skrz strop z 1.NP do 1.PP v gastru.

Na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje následovně:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Bod 4.1. smlouvy se upravuje následovně:

4.1. Cena za řádně a úplně zhotovení stavby, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a maximální a činí:

cena díla se navyšuje o **2.451.837,15 Kč** bez DPH

Celkem bez DPH vč. dodatku: 163.872.136,99 Kč

DPH: 34.413.148,77 Kč

Celkem s DPH: 198.285.285,76 Kč

(slovy: stodevadesáosmmilionůdvěstěosmdesátptětisícdvěstěosmdesátptě korun českých sedmdesátšest haléřů)

Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 3 nemá vliv na nároky, které byly zhotovitelem uplatněny ve změnových listech č. 185, 186 a 187, a že tento dodatek č. 3 uzavírají zejména za účelem zajištění plynulosti realizace projektu (díla) zhotovitelem a jeho placení objednatelem; prohlášení dle tohoto odstavce se však nebude vykládat jako akceptování těchto nároků zhotovitele ze strany objednatele, když tyto nároky zhotovitele budou předmětem dalších jednání smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Nedílnou součástí dodatku je příloha:

- Příloha č. 1 – Tabulka změn
(bližší specifikace rozsahu prací a ceny díla dle tohoto dodatku je zřejmá z jednotlivých změnových listů, které si smluvní strany vzájemně odsouhlasily a podepsaly a které mají k dispozici)

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 08.08.2022 usnesením č. 3091/77.

Ve Šternberku dne 09.08.2022

V Praze dne 11.08.2022

Objednatel
Ing. Stanislav Orság
starosta

Zhotovitel



Zhotovitel

