



S00JP013X60R

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů, na realizaci služeb

### „Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Zálešná II.- revitalizace uličního prostoru“

číslo smlouvy objednatele: 4400211207 / 1  
číslo smlouvy zhotovitele:

#### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

##### Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce pověřený podpisem tohoto dodatku: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924  
[REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

##### Marcela Sedlářová

se sídlem Polní 1128, 763 02 Zlín

IČO: 65795954

DIČ: [REDACTED]  
[REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

#### I. PREAMBULE:

Dne 24.1.2022 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a Marcelou Sedlářovou, se sídlem Polní 1128, 763 02 Zlín, IČ: 65795954, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. 4400211207, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti na akci " Zálešná II.- revitalizace uličního prostoru".

V průběhu realizace projekčních prací došlo k jejich přerušení z důvodů, které zhotovitel nezavinil. Jedná se o přerušení vydání koordinovaného stanoviska dne 31.5. 2022 (žádost podána dne 26.4.2022) na základě připomínky Odboru kultury a památkové péče. Důvodem přerušení bylo zapracování požadavku na zatravnění zasakovací dlažby. Po vzájemné diskuzi se zástupci odboru KPP bylo nakonec požadavku ustoupeno a projekt byl odsouhlasen v původní předložené verzi. Ke dni 12.7.2022 nebylo vydáno souhlasné koordinované stanovisko.

Protože se vyskytly objektivní překážky, zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění: 3 měsíce od zahájení společného řízení.

## II. PŘEDMĚT DODATKU:

### článek V. Doba plnění se mění následovně:

2. Vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr

do 30.11.2022

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 20. 12. 2021, č.usn. 48 /24R/ 2021- smlouva

Datum a číslo jednací: 8.8.2022, č.usn. 81/15 R/ 2022 – dodatek č.1

Ve Zlíně dne..... 18. 08. 2022

objednatel  
statutární město Zlín



Michal Čížek  
člen Rady města Zlína

V Brně dne..... 17. 8. 2022

zhotovitel

Marcela Sedlářová

Marcela Sedlářová