

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany:

### 1. Fakultní nemocnice Bulovka

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň  
IČO: 000 64 211  
DIČ: CZ00064211  
zastoupená: Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 16231081/0710  
datová schránka: n9hiezm  
(dále jen „**objednatel**“ nebo též jako „**FNB**“) na straně jedné

**a**

### 2. EMONTA s.r.o.

zapsaná: v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 40762  
se sídlem: K Papírně 26, 312 00 Plzeň  
IČ: 286 39 782  
DIČ: CZ28639782  
zastoupená: Jakubem Kazdou, jednatelem společnosti  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 43-8080390227/0100  
datová schránka: 5kevma5  
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluví strana**“)

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Zhotovitel dne 15. 7. 2022 požádal objednatele o změnu, resp. prodloužení lhůt plnění uvedených ve Smlouvě o dílo, č.j.: Z013/2022 na rekonstrukci výměňkové stanice v budově č. 13 Ortopedie FNB, uzavřené dne 14. 6. 2022 (dále jen „**Smlouva**“), a to z důvodu, že v důsledku opožděných dodávek klíčových komponentů od světových výrobců (Alfa Laval, Grundfos), nemůže zhotovitel dokončit a předat dílo objednateli v původně smluvených termínech. K tomu zhotovitel předložil objednateli písemné podklady od svých poddodavatelů (spol. Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., ze dne 8. 7. 2022 a též Alfa Laval spol. s r.o., ze dne 7. 7. 2022), jež prokazují prodloužení doby dodání dodávek nezbytných pro řádné zhotovení díl.
2. Smluvní strany dále konstatují, že v místě realizace díla probíhají souběžné stavební práce, jež nejsou předmětem plnění Smlouvy, nicméně v důsledku jejich realizace nemůže řádně probíhat plnění Smlouvy zhotovitelem.
3. Objednatel posoudil objektivnost důvodu pro změnu a prodloužení lhůty plnění Smlouvy dle odst. 1 tohoto článku dodatku a s poukazem na ujednání smluvních stran obsažené v článku XV. odst. 4

a v souladu s ustanovením čl. II. odst. 9 Smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek, kterým se mění termíny plnění Smlouvy, tak jak je uvedeno dále v Článku II. tohoto dodatku.

## **Článek II. Změny Smlouvy**

1. V Článku II. Smlouvy – Místo a termíny plnění, se ruší textace bodů i) a ii) písm. b) odst. 2 a nahrazuje se novým zněním, které zní:
  - „i) v části díla – zprovoznění nové technologie výměníku (tj. výměník bude funkční a plně provozuschopný) a zajištění proškolení zaměstnanců objednatele k jeho obsluze, ve lhůtě do 1. 9. 2022,
  - ii) předání zbývajících (zejména stavebních) částí díla objednateli, ve lhůtě do 31. 10. 2022.“

## **Článek III. Ostatní ustanovení**

1. Smluvní strany konstatují, že změna termínů plnění v rozsahu dle článku II. tohoto dodatku byla rovněž provedena formou zápisu ve stavebním deníku – viz čl. II. odst. 9 Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Pokud by ustanovení tohoto dodatku ovlivnili ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy, které nejsou výslovně v dodatku zmíněny a týkají se předmětu tohoto dodatku, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se společně dohodly, že práva a povinnosti vzniklé z plnění a/nebo právních poměrů v rámci předmětu a rozsahu úpravy Smlouvy tímto dodatkem, k nimž došlo před nabytím účinnosti tohoto dodatku ode dne 15. 7. 2022, nahrazují závazkem vzniklým z tohoto dodatku. Plnění a/nebo právní poměry v rámci předmětu a rozsahu úpravy Smlouvy tímto dodatkem, které vznikly ode dne 15. 7. 2022, se považují za plnění a právní poměry podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí Smlouvou ve znění tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek uveřejní prostřednictvím registru smluv objednatel. Objednatel i dodavatel shodně prohlašují, že tento dodatek neobsahuje skutečnosti ani informace chráněné jako obchodní tajemství podle ustanovení § 504 občanského zákoníku. Z tohoto důvodu smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že s výjimkou ustanovení a dat znečitelných v souladu se zákonem o registru smluv bude uveřejněno úplné znění dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven v jediném elektronickém originálu, ke kterému zástupci smluvních stran připojují své podpisy.
5. Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle.

V Praze dne 2. 8. 2022

V Plzni dne 27. 7. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

elektronicky podepsáno

---

Mgr. Jan Kvaček  
ředitel

**Fakultní nemocnice Bulovka**

Jakub Kazda

elektronicky podepsáno

---

Jakub Kazda  
jednatel

**EMONTA s.r.o.**