

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0312/2022

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 09-0624a22

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

starosta města

stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen **zhotovitel**)

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

na základě plné moci

na základě plné moci

43005560

CZ43005560

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	OPRAVA MK POTŮČKY, OD HOSPODY PO „TOČNU“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	1.450.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 11278/2022

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03. 06. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0312/2022, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. IV odst. 5 a 6 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s čl. IV odst. 7 smlouvy.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 6 se doplňuje nový odst. 7, který zní:

Dle dodatku č. 1 se dílo rozšiřuje o stavební práce a dodávky, blíže vymezené v tomto dodatku a jeho příloze č. 1 – soupis stavebních prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a jsou provedeny na základě vzájemné dohody objednatele se zhotovitelem stavby. Tyto práce byly odsouhlaseny technickým dozorem a jedná se o práce, které nebylo možné v průběhu přípravy prací předpokládat, jelikož se jedná o práce, jejichž nutnost se prokázala až v průběhu prací.

Jedná se o práce a dodávky spojené s výměnou štěrbínového žlabu v celkové délce 15,6 m, ve styku se silnicí I. třídy. Stávající štěrbínový žlab je ve špatném technickém stavu a při frézování vozovky MK Potůčky, nebylo možné učinit takové opatření na ochranu rozpadlé konstrukce žlabu, aby se zachoval v provozuschopném stavu. Proto došlo k dohodě, že tento betonový žlab bude v celé délce vyměněný za nový štěrbínový žlab odpovídající zatížení místní komunikace. Dále bylo rozhodnuto o doplnění příkopových žlabovek v místech, kde buď zcela chybí, nebo bude nutná jejich výměna, aby došlo k odvedení srážkových vod do nejbližší uliční vpusti.

Tyto vícepráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	1 281 837,00	269 185,77	1 551 022,77
VÍCEPRÁCE D1	184 788,71	38 805,63	223 594,34
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1	1 466 625,71	307 991,40	1 774 617,11

Čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření. K uzavření tohoto

dodatku je delegován starosta města Vsetín na základě trvale platného usnesení Rady města Vsetín, č. 19/54/RM/2020 ze dne 2.12.2020.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: soupis stavebních víceprací

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



město Vsetín

Starosta

Za zhotovitele:



PORR a.s.

na základě plné moci