

# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ O DÍLO

## NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**  
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
doručovací adresa: Jateční 426, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 250 13 891  
DIČ: CZ25013891  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945  
zastoupená: Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, výkonnou ředitelkou společnosti

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

#### Zhotovitel:

obchodní firma/jméno: **KERMEN LOBRI s.r.o.**  
se sídlem: M. Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice  
IČO/dat. nar.: 24152951  
DIČ: CZ24152951  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31024  
zastoupen(á): Romanem Tůmou, jednatelem

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

### 2. PREAMBULE

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 02. 09. 2021 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „**smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu Rekonstrukce střechy, spočívající v stavebních úpravách stávající konstrukce střechy ve smyslu vybudování nového zatepleného střešního pláště s novou hydroizolační vrstvou a úprava zateplovacím systémem ploch fasády stávající nástřešní strojovny, která představuje dílo ve smyslu uzavřené smlouvy.
- 2.2. Dílo bylo částečně vymezeno v dokumentaci pro provádění stavby zpracované v červnu 2021 společností G DESIGN, spol. s.r.o., se sídlem Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem.

- 2.3. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dne 18. 05. 2022 dohodly zápisem z kontrolního dne na pozastavení stavby a možnosti prověření rozšíření díla o dodatečné stavební práce související s přípravou ocelové nosné konstrukce pro budoucí výstavbu fotovoltaické elektrárny tak, aby při budoucí výstavbě elektrárny již nebylo zasahováno do nového střešního pláště.
- 2.4. Ocenění rozšíření díla o dodatečné stavební práce je uvedeno v rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.5. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají strany tento dodatek, kterým se rozšiřuje předmět díla, prodlužuje lhůta pro provedení díla, jakož i výši a splatnost jeho ceny.

### 3. ZMĚNY SMLOUVY

- 3.1. V bodu 3.1 smlouvy se nahrazuje tak, že nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje, že provede a předá dílo do 10. 09. 2022“*

### 4. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH:	<b>1.862.698,72 Kč</b>
DPH z ceny díla:	<b>391.166,73 Kč</b>
Cena díla včetně DPH:	<b>2.253.865,45 Kč</b>

Nová cena díla:

Cena díla bez DPH:	<b>2.243.122,75 Kč</b>
DPH z ceny díla:	<b>471.055,78 Kč</b>
Cena díla včetně DPH:	<b>2.714.178,53 Kč</b>

- 4.2. Bod 4.6 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„Zhotovitel může v průběhu stavby vystavit jednu dílčí fakturu na základě soupisu skutečně provedených prací, potvrzených technickým dozorem stavebníka. Tato dílčí faktura nepřesáhne 50% z celkové ceny díla. Konečnou fakturu za provedené práce a dodávky Objednatel uhradí zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost ceny díla účtované fakturou (s výjimkou pozastávky) je 20 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.“*

**5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

5.2. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

1) Rozpočet

5.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Chabařovicích dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Dopravní podnik města**

**Ústí nad Labem a.s.**

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA  
výkonná ředitelka společnosti

\_\_\_\_\_  
KERMEN LOBRI s.r.o.

Roman Tůma  
jednatel