



DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo na stavební práce ze dne 22. 9. 2020

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapíše se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

zastoupený: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: [redacted]

zástupce pro technická a věcná jednání: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zlínstav a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČO 28315669, DIČ CZ28315669

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú: 43-3717930217/0100

zastoupena: [redacted]

zástupce pro technická a věcná jednání: [redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanoveními článků V. a X. smlouvy o dílo na stavební práce ze dne 22. 9. 2020, jejímž předmětem je provedení díla **ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19** (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 7 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět a účel dodatku

1. Dodatek je uzavírán s ohledem na potřebu úprav rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla, přičemž dosud bylo mezi smluvními stranami sporné, v jakém rozsahu došlo k úpravě rozsahu díla – neprovedení původně předpokládaných prací (méněpráce). Potřeba úprav rozsahu předmětu díla vyplývá z následujícího:

- a) v průběhu provádění dokončovacích prací se ukázalo, že některé práce se u zvoleného technického řešení ukázaly jako nadbytečné a proto byly objednatel vyjmuty z předmětu díla a zhotovitelem neprovedeny. Tyto změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech s označením ZL64, ZL65 a ZL 66, které jsou přílohami tohoto dodatku, a které se na ceně díla v souhrnu projevují snížením ceny díla o 252 356,66 Kč bez DPH, tzn. snížením, jenž je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. S ohledem na uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na provedení změn smlouvy v následujícím znění.

II. Změny ve smlouvě



1. Objednatel mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 64, 65 a 66, jenž jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho přílohy č. 1 až 3.
2. Článek IV., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí 71.657.041,27 Kč bez DPH. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZodPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Změnový list č. 64
 - b) Příloha č. 2 - Změnový list č. 65
 - c) Příloha č. 3 - Změnový list č. 66

17. 08. 2022	
V Praze dne:	V Olomouci dne: 8.8.2022



fd.

ZMĚNOVÝ LIST**č. 64**

Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**
Smlouva o dílo č.: **OISM**
Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: Při realizaci díla se provedla nová konstrukce podlahy s tím, že přesný objem hmoty bude znám až po odkrytí původních vrstev a posouzení skutečného stavu. V projektu se počítalo s maximálním možným množstvím, což se ve skutečnosti nepotvrdilo a tímto došlo k úspoře materiálu.
Navrhovatel změny: **Český rozhlas**
Technické řešení změny: **vyrovnání podlah dle vágrysu**
Podklady pro ocenění: **Zápis ve SD, skutečné zaměření**

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	-89 027,64	-18 695,80	-107 723,44
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Rozdíl:	-89 027,64	-18 695,80	-107 723,44

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.

jméno Petr Lovás podpis dne **4.8.2022**

Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.

jméno Ing. arch. Martin Struhala podpis dne **4.8.2022**

Za TDS - Baucon CZ s.r.o.

jméno Ing. Kamil Ganzar, MBA podpis dne **4.8.2022**

Za objednatele - Český rozhlas:

jméno podpis dne **4.8.2022**

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19												ZL č. 64		
Odpočet							Přípočet							Rozdíl
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
20	783156116	Příplatek k ceně za každý další 10 mm tloušťky srovnáho podšypa				-89 027,64								-89 027,64
Celkem Kč bez DPH			m2	-959,00	91,80	-89 027,64	Celkem Kč bez DPH						0,00	-89 027,64

ZMĚNOVÝ LIST**č. 65**Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**

Smlouva o dílo č.: OISM

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: Při realizaci díla se předpokládalo provedení dvojitého záklopu u všech vnitřních SDK stěn, nicméně z důvodu revize statického stavu únosnosti celkové nosné konstrukce budovy bylo u části stěn upuštěno od použití dvojitého záklopu SDK.

Navrhovatel změny: **Český rozhlas**

Technické řešení změny: rozsah a typ použitého záklopu dle odsouhlasení statika na základě revize skutečného stavu - jednoduchý záklop x dvojitý záklop

Podklady pro ocenění: Zápis ve SD, skutečné zaměření

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	-28 368,46	-5 957,38	-34 325,84
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Rozdíl:	-28 368,46	-5 957,38	-34 325,84

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.

jméno Petr Lovás podpis dne 4.8.2022

Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.

jméno Ing. arch. Martin Struhala podpis dne 4.8.2022

Za TDS - Baucon CZ s.r.o.

jméno Ing. Kamil Ganzar, MBA podpis dne 4.8.2022

Za objednatele - Český rozhlas:

jméno podpis dne 4.8.2022

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19												ZL č. 65		
Odpočet							Připčet					Rozdíl		
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
22	76311621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně	m2	-151,46	127,00	-19 235,42								
23	59020021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	-151,46	60,30	-9 133,04								0,00
Celkem Kč bez DPH						-28 368,46	Celkem Kč bez DPH						0,00	0,00

Handwritten signature in blue ink.

ZMĚNOVÝ LIST

č. 66

Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**

Smlouva o dílo č.: OISM

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: Z důvodu toho, že se jednalo o rekonstrukci a v řadě případů nešlo provést kontrolní sondy, uvedl projektant v rozpočtu takzvané rozpočtové rezervy. Řada rozpočtových rezerv se ukázala jako nadbytečná a proto nebyla využita.

Navrhovatel změny: Český rozhlas

Technické řešení změny: rozsah proveden dle skutečného stavu

Podklady pro ocenění: Zápis ve SD, skutečné zaměření

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	-134 960,56	-28 341,72	-163 302,28
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Rozdíl:	-134 960,56	-28 341,72	-163 302,28

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.

jméno Petr Lovás podpis dne 4. 8. 2022

Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.

jméno Ing. arch. Martin Struhala podpis dne 4. 8. 2022

Za TDS - Baucon CZ s.r.o.

jméno Ing. Kamil Ganzar, MBA podpis dne 4. 8. 2022

Za objednatele - Český rozhlas:

jméno podpis dne 4. 8. 2022

fd

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19												ZL č.	66	
Odpočet							Přípočet							Rozdíl
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem
		neprovedení stavební práce tzv. rezerva projektanta	kpl	-1,00	134 960,56	-134 960,56								
Celkem Kč bez DPH						-134 960,56	Celkem Kč bez DPH						0,00	0,00