



KUMSP00RJJWG

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
00151	2020	14/8
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 00151/2020/IM

uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 736 61 Třinec
zastoupena: Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2020 Smlouvu o dílo, ev. č. 00151/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace, část Lískovecká“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 5. 2020, dodatku č. 2 ze dne 11. 8. 2020, dodatku č. 3 ze dne 13. 11. 2020, dodatku č. 4 ze dne 8. 4. 2021, dodatku č. 5 ze dne 20. 4. 2021, dodatku č. 6 ze dne 25. 6. 2021 a dodatku č. 7 ze dne 25. 11. 2021. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou o dílo a dne 16. 12. 2021 objednatel převzato.
- V průběhu dokončování díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, soupisu prací a které

Handwritten mark



nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a byly nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Zároveň bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a soupisu prací, nebylo potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu (dále jen „méněpráce“).

3. V průběhu dokončení díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených víceprací:
 - 3.1 Skládka (Změna č. 114)

Předmětem změny je upřesnění skutečně likvidovaného odpadu dle druhu.
Hodnota víceprací činí 6.433,96 Kč bez DPH.
 - 3.2 Doplnění nátěru syntetika (Změna č. 115)

Doplnění chybějící výměry nátěrů v chodbách a dopočet výměry pro obalování konstrukcí.
Hodnota víceprací činí 228.506,41 Kč bez DPH.
4. Dále se smluvní strany dohodly na níže uvedených méněpracích.
 - 4.1 Z důvodu změny popsané v bodu 3.1 tohoto článku dohody nebude provedeno uložení části odpadu na skládku. (Změna č. 114)

Hodnota méněprací činí -272.951,99 Kč bez DPH.
5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou zápisu z technicko – dokumentační komise.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 4 této dohody. Vícepráce uvedené v této dohodě jsou nedílnou součástí díla.
2. **Cena víceprací** činí 234.940,37 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 49.337,48 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 284.277,85 Kč.
3. **Cena méněprací** činí -272.951,99 Kč bez DPH, DPH 21 % činí -57.319,92 Kč, cena méněprací včetně DPH činí -330.271,91 Kč.
4. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena celkem	88.016.702,55 Kč	18.483.507,54 Kč	106.500.210,09 Kč

5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 této dohody.

lu

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 50/3501 ze dne 8. 8. 2022.
8. Nedílnou součástí této dohody je:
Příloha č. 1 – Rekapitulace stavebních prací pro vícepráce a méněpráce
Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet stavby

22. 08. 2022

V Ostravě dne



za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



V Třinci dne 10. 8. 2022



za zhotovitel
Ing. Daniel Pi
předseda představenstva



IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec
IČ 28618891 04

Handwritten signature



Příloha č. 1

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-538-19 Dílny SOŠ FM Lískovecká			
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-266 518,03
PSV			228 506,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-38 011,62
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-38 011,62 CZK
Základní DPH	21 %		-7 982,44 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-45 994,06 CZK

IPS Třinec a.s.
Frýdecká 225
73961 Třinec
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891

Uel. M

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
11	Změnové listy	0,00	-38 011,62	-7 982,44	-45 994,06	100
ZL 114	ZL 114 Skládka	0,00	-272 951,99	-57 319,92	-330 271,91	718
ZL 114a	ZL 114a Skládka	0,00	6 433,96	1 351,13	7 785,09	-17
ZL 115	ZL 115 Doplnění nátěru syntetika	0,00	228 506,41	47 986,35	276 492,76	-601
Celkem za stavbu		0,00	-38 011,62	-7 982,44	-45 994,06	100



Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: FM02
Stavba: Vybudování dílen pro praktické vyučování _ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o.,ulice Lískovecká, 22 07 19

KSO: Frýdek-Místek CC-CZ
 Místo: Frýdek-Místek Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: Moravskoslezský kraj,28.října 117,702 18 Ostrava IČ:
 DIČ:

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s. IČ: 28618891
 DIČ: CZ28618891

Projektant: Mátl a Kyšák s r.o. IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 016 702,55

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	88 016 702,55	18 483 507,54
	snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 106 500 210,09

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel: Uchazeč:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

lll

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: FM02
Stavba: Vybudování dílen pro praktické vyučování _ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o.,_ulice Lískovecká, 22 07 19
Místo: Frýdek-Místek Datum: 22. 7. 2019
Zadávatel: Moravskoslezský kraj,28.října 117,702 18 Ostrava Projektant: Mátl a Kvšák s r.o.
Uchazeč: Beskydská stavební, a s. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		82 179 989,24	99 437 786,98
002	SO 01 - OBJEKT	68 568 018,82	82 967 302,77
01	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	39 551 046,10	47 856 765,78
02	D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	13 473 701,81	16 303 179,19
03	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	15 543 270,91	18 807 357,80
201	D.1.4.1 – ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	3 317 350,00	4 013 993,50
202	D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ	2 545 883,90	3 080 519,52
203	D.1.4.3 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	7 467 077,88	9 035 164,23
204	D.1.4.4 – SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	1 390 028,21	1 681 934,13
205	D.1.4.5 – ODVĚTRÁNÍ	202 717,70	245 288,42
206	D.1.4.6 – PLYNOINSTALACE	117 097,10	141 687,49
207	D.1.4.7 – MĚŘENÍ A REGULACE	503 116,12	608 770,51
004	SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	3 664 023,24	4 433 468,12
005	D.2.1 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	802 137,62	970 586,52
006	D.2.2 - PŘÍPOJKA STUDENÉ PITNÉ VODY	736 884,97	891 630,81
01	PŘÍPOJKA STUDENÉ PITNÉ VODY	297 797,18	360 334,59
02	PŘÍVOD STUDENÉ PITNÉ VODY	439 087,79	531 296,23
007	D.2.3 - PŘÍPOJKA NTL ZEMNÍHO PLYNU	425 443,82	514 787,02
008	D.2.4 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	4 459 523,30	5 396 023,19
009	PŘÍPOJKA NN,VČETNĚ TRAFOSTANICE	2 709 969,17	3 279 062,70
010	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	813 988,30	984 925,84
Dodatek č.1		638 977,69	773 163,00
ZL 1	Kořeny, obrubníky a beton	125 725,90	152 128,34
2	VP nová plynovodní přípojka	185 739,41	224 744,69
2a	MP nová plynovodní přípojka	-43 499,19	-52 634,02
3	Násypy a hutnění	466 242,02	564 152,84
3a	Násypy a hutnění - méněpráce	-468 723,50	-567 155,44
4	Navýšení pilot	159 370,19	192 837,93
4a	Navýšení pilot - méněpráce	-34 557,60	-41 814,70
5	Časosběrné video	248 680,46	300 903,36
Dodatek č.2		-233 188,73	-282 158,37
ZL 6	Změna klempířských prvků	-569 475,20	-689 064,99
6a	Změna klempířských prvků	569 270,64	688 817,47
7	Změna zrnitosti fasády	399 729,95	483 673,24
7a	Změna zrnitosti fasády	-456 954,08	-552 914,44
8	Změna povrchů podlah	215 765,71	261 076,51
8a	Změna povrchů podlah	-596 178,66	-721 376,18
9	Záměna drátkobeton	2 056 279,08	2 488 097,69
9a	Záměna drátkobeton	-2 252 097,62	-2 725 038,12
10	Změna oken dle nových parametrů	-730 643,48	-884 078,61
10a	Změna oken dle nových parametrů	949 835,92	1 149 301,46
11	Změna vnitřních omítek	1 671 035,26	2 021 952,66
11a	Změna vnitřních omítek	-1 674 141,28	-2 025 710,95
12	Navýšení základu pro buchar	35 090,87	42 459,95
13	Zrušení asfaltového nátěru	-140 937,86	-170 534,81
14	Bourání betonu ve výkopu	240 562,51	291 080,64
15	Příprava pro technologii	49 669,51	60 100,11

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Lískovecká

	Dodatek č.3	1 246 686,79	1 508 491,02
ZL	16 Otopná tělesa PD vs. Rozpočet	19 032,70	23 029,57
	16a Otopná tělesa PD vs. Rozpočet	-5 891,30	-7 128,47
	17 Doplnění střechy	185 094,68	223 964,56
	18 Zastropení místnosti	114 585,77	138 648,78
	18a Zastropení místnosti	-41 347,60	-50 030,60
	19 Zápustná montáž	24 493,09	29 636,64
	20 Zvýšení podloží pod komunikace	807 989,24	977 666,98
	21 EI Přečerpávací stanice	23 473,40	28 402,81
	22 Doplnění VZT technologie	24 389,00	29 510,69
	23 Odpočet a dopočet zemních prací+změna vedení potrubí	221 165,34	267 610,06
	23a Odpočet a dopočet zemních prací+změna vedení potrubí	-265 397,77	-321 131,30
	24 Změna stojící výlevky za závěsnou	21 128,00	25 564,88
	24a Změna stojící výlevky za závěsnou	-10 664,40	-12 903,92
	25 Změna trasy plynovodu	94 097,96	113 858,53
	26 Zařizovací předměty PD vs. Rozpočet	18 410,20	22 276,34
	27 Záměna potrubí požární vody z důvodu vložení do podlahy	90 478,20	109 478,62
	27a Záměna potrubí požární vody z důvodu vložení do podlahy	-90 478,20	-109 478,62
	28 Změna skladby a izolace podlahy	60 328,36	72 997,32
	28a Změna skladby a izolace podlahy	-44 199,88	-53 481,85
	Dodatek č.4	623 493,75	754 427,44
	29 Doplnění ukončení střechy	124 008,10	150 049,80
	29a Doplnění ukončení střechy	-22 791,08	-27 577,21
	30 Změna výdejního okna	23 954,00	28 984,34
	30a Změna výdejního okna	-25 444,00	-30 787,24
	31 Změna omítek na stropě	52 021,20	62 945,65
	31a Změna omítek na stropě	-43 474,86	-52 604,58
	32 Signalizace WC	32 990,31	39 918,28
	33 Změna olejových nátěrů	304 532,50	368 484,33
	33a Změna olejových nátěrů	-365 750,00	-442 557,50
	34 Doplnění chrániček	6 888,50	8 335,09
	35 Evakuační rozhlas	775 757,88	938 667,03
	35a Evakuační rozhlas	-239 198,80	-289 430,55
	Dodatek č.5	1 297 258,41	1 569 682,66
	36 Doplnění potrubí UT	115 195,20	139 386,19
	37 Uzemnění regálů	2 756,04	3 334,81
	38 Změna potěrů za anhydrit	421 299,14	509 771,96
	38a Změna potěrů za anhydrit	-398 718,15	-482 448,96
	39 Přípojka NN	65 602,07	79 378,50
	40 Odpočet 3F zásuvek, 230V sporákových zásuvek pro bojler	-46 946,09	-56 804,77
	41 Přívodní kabeláž pro Mar v m.č.121	41 813,62	50 594,48
	42 Doplnění odvětrání	80 509,05	97 415,95
	42a Doplnění odvětrání	-37 306,70	-45 141,11
	43 Kabeláž - přístupový systém	50 900,34	61 589,41
	44 Doplnění kabeláže pro 2x topení Sahara m.č.121	36 664,46	44 364,00
	45 Kabelové chráničky pro hlavní přívod k rozvaděčům	90 377,47	109 356,74
	46 Požární úprava RS1.1 RS1.2	70 427,57	85 217,36
	47 Omítka pod obklady	214 941,78	260 079,55
	48 Podlahové krabice v učebnách 2.NP	15 345,16	18 567,64
	49 Doplnění kuchyněk m.č.203 a 207 o zásuvky 230V	12 167,09	14 722,18
	50 Doplnění svítidel - venkovní plochy	41 969,25	50 782,79
	51 Doplnění napájení a ovládaní elektrických oken	39 675,88	48 007,81
	52 Změna SDK	236 567,50	286 246,68
	52a Změna SDK	-71 562,70	-86 590,87
	53 Změna svítidel a vypínačů za EX provedení m.č.140 a 120	67 218,46	81 334,34
	53a Změna svítidel a vypínačů za EX provedení m.č.140 a 120	-6 810,53	-8 240,74
	54 Ukončení průmyslové podlahy	28 885,24	34 951,14
	55 Omítka na stropy v dílnách	1 070 134,02	1 294 862,16
	55a Omítka na stropy v dílnách	-1 124 723,44	-1 360 915,36
	56 Povrchová úprava žlabu pro technologii	14 954,14	18 094,51
	57 Změna zám. Kcí	74 187,66	89 767,07
	57a Změna zám. Kcí	-11 901,08	-14 400,31
	58 Doplnění svítidel NO	18 545,58	22 440,15
	59 Změna sprchovišť	47 985,65	58 062,64
	60 Armování přechodů mezi zdívkou a prefou	17 964,76	21 737,36

61	Příprava pro PZTS pro technologii	6 532,70	7 904,57
62	Filtr pro dešťovou šachtu DN 200	-200 633,60	-242 766,66
63	Logo kraje	23 598,00	28 553,58
64	Dopočet a odpočet požárních prostupů	90 870,00	109 952,70
64a	Dopočet a odpočet požárních prostupů	-5 110,80	-6 184,07
65	Změna rohože	6 582,56	7 964,90
65a	Změna rohože	-5 919,99	-7 163,19
66	Chránička pro technologii	6 681,76	8 084,93
67	Napájení DT2 Rack	5 773,77	6 986,26
68	Změna přívodních kabelů z HR pro technologii	309 329,25	374 288,39
68a	Změna přívodních kabelů z HR pro technologii	-118 563,68	-143 462,05
Dodatek č.6		1 916 684,30	2 319 187,99
69	Chybějící kabeláž světelných okruhů	221 209,32	267 663,28
70	Doplněním dveří do vrat	18 464,00	22 341,44
71	Doplnění datových zásuvek velíny a kabeláž	179 135,67	216 754,16
72	Podzemní hydrant	57 466,31	69 534,24
73	Změna krem. Dlažby za teraco dlažbu	158 811,81	192 162,29
73a	Změna krem. Dlažby za teraco dlažbu	-71 022,52	-85 937,25
74	Svahování násypu	226 083,00	273 560,43
75	Doplnění kabeláže pro 15ks NO	36 097,02	43 677,39
76	Doplnění obvodových dilatací u mazanin	22 451,17	27 165,92
77	Úprava přístupového systému na systém Z-Ware	81 398,28	98 491,92
78	Kabelové chráničky nouzového osvětlení pro točivé stroje	505 586,12	612 969,21
79	Úprava VZT varianta I	17 627,52	21 329,30
79a	Úprava VZT varianta I	-6 721,60	-8 133,14
80	Havarijní jímka	7 589,55	9 183,36
81	Jeřábová dráha	14 413,00	17 439,73
81a	Jeřábová dráha	-102 779,03	-124 362,63
82	Pěnosklo do podlah	26 910,20	32 561,34
82a	Pěnosklo do podlah	-11 120,13	-13 455,36
83	Přípojka NN - doplnění	154 993,35	187 541,95
84	Doplnění komponentů do floorboxů	7 411,68	8 968,13
85	Doplnění OK pro otvory technologie	19 452,58	23 537,62
86	Doplnění 15ks NO pro točivé stroje	78 065,30	94 459,01
87	Doplnění 3F zásuvek 400V pro vrata	1 810,08	2 190,20
88	Snížení plochy obkladů za umyvadly	-40 895,48	-49 483,53
88a	Snížení plochy obkladů za umyvadly	22 374,40	27 073,02
89	Prosklení dveří	-32 779,70	-39 663,44
89a	Prosklení dveří	65 847,00	79 674,87
90	Změna ukončení přívodu NTL plynu	86 824,52	105 057,67
90a	Změna ukončení přívodu NTL plynu	-10 394,71	-12 677,60
91	Příprava pro vrata	10 018,14	12 121,95
92	Ostění KZS	155 560,20	188 227,84
93	Ukončení průmyslové podlahy II	15 797,25	19 114,67
Dodatek č. 7		384 812,72	465 623,38
94	Doplnění revizních dvířek	62 931,65	76 147,30
95	Odpočet neprováděných terénních úprav	-119 664,05	-144 793,50
96	Doplnění nátěru na zastropení	5 271,55	6 378,58
97	Nadpraží z překližky	119 770,00	144 921,70
98	Doplnění spárování silikonem - stěna a podlaha	19 124,59	23 140,75
99	Úprava dveří dle požadavku školy	13 636,40	16 500,04
100	VP demontáž a zpětná montáž otopných těles	10 873,00	13 156,33
101	Změna datového rozvaděče za větší	58 978,44	71 363,91
101a	Změna datového rozvaděče za větší	-3 364,38	-4 070,90
102	Změna zpevněných ploch	19 911,11	24 092,44
102a	Změna zpevněných ploch	-19 309,90	-23 364,98
103	Náhradní výsadba	36 181,95	43 780,16
103a	Náhradní výsadba	-37 506,14	-45 382,43
104	Úprava kotvení schodiště	9 680,81	11 713,78
105	Oprava omítek a zazdívky okolo VZT prostupů	28 818,60	34 870,51
106	Doplnění výměry průvlaků	85 431,19	103 371,74
107	Doplnění LPS	33 265,40	40 251,13
107a	Doplnění LPS	-2 101,88	-2 543,27
108	El VZT kolize svítidel	38 743,97	46 880,20
109	Dveřní telefony	-52 202,60	-63 165,39
109a	Dveřní telefony	72 175,40	87 332,23
110	Doplnění množství elektro dle skutečnosti	25 921,00	31 364,41
111	Úprava prvku Z/11	3 417,29	4 134,92
111a	Úprava prvku Z/11	-7 376,88	-8 926,02
112	Změna použitého materiálu	-82 957,99	-100 379,17
112a	Změna použitého materiálu	57 036,99	69 014,76
113	Úprava bucharu	8 611,62	10 420,06
113a	Úprava bucharu	-484,22	-585,91

Dodatek č. 7		384 812,72	465 623,38
94	Doplnění revizních dvířek	62 931,65	76 147,30
95	Odpočít neprováděných terénních úprav	-119 664,05	-144 793,50
96	Doplnění nátěru na zastropení	5 271,55	6 378,58
97	Nadpraží z překližky	119 770,00	144 921,70
98	Doplnění spárování silikonem - stěna a podlaha	19 124,59	23 140,75
99	Úprava dveří dle požadavku školy	13 636,40	16 500,04
100	VP demontáž a zpětná montáž otopných těles	10 873,00	13 156,33
101	Změna datového rozvaděče za větší	58 978,44	71 363,91
101a	Změna datového rozvaděče za větší	-3 364,38	-4 070,90
102	Změna zpevněných ploch	19 911,11	24 092,44
102a	Změna zpevněných ploch	-19 309,90	-23 364,98
103	Náhradní výsadba	36 181,95	43 780,16
103a	Náhradní výsadba	-37 506,14	-45 382,43
104	Úprava kotvení schodiště	9 680,81	11 713,78
105	Oprava omítek a zazdívký okolo VZT prostupů	28 818,60	34 870,51
106	Doplnění výměry průvlaků	85 431,19	103 371,74
107	Doplnění LPS	33 265,40	40 251,13
107a	Doplnění LPS	-2 101,88	-2 543,27
108	EI VZT kolize svítidel	38 743,97	46 880,20
109	Dveřní telefony	-52 202,80	-63 165,39
109a	Dveřní telefony	72 175,40	87 332,23
110	Doplnění množství elektro dle skutečnosti	25 921,00	31 364,41
111	Úprava prvku Z/11	3 417,29	4 134,92
111a	Úprava prvku Z/11	-7 376,88	-8 926,02
112	Změna použitého materiálu	-82 957,99	-100 379,17
112a	Změna použitého materiálu	57 036,99	69 014,76
113	Úprava bucharu	8 611,62	10 420,06
113a	Úprava bucharu	-484,22	-585,91
Dohoda o narovnání (Dodatek č. 8)		-38 011,62	-45 994,06
114	Skládka	-272 951,99	-330 271,91
114a	Skládka	6 433,96	7 785,09
115	Doplnění nátěru syntetika	228 506,41	276 492,76

Handwritten signature