

D O D A T E K Č . 1

KE SMLouvĚ O DíLO, ZE DNE 1. 2. 2022

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajčírova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 
Č. sml. objednatele: 0035/1S/2022

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:



Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

Sídlo: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10
Zápis v obchod. rejstříku: pod sp. zn. C 14616 vedenou u Městského soudu v Praze
Osoba s oprávněním jednat: Patrik Reiniš, obchodní ředitel pro STM, na základě plné moci
IČO: 48029483
DIČ: CZ48029483
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 
Datová schránka: z77cc7s

Dětské dopravní hřiště v Dačicích

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Patrik Reiniš, tel. [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED] tel. [REDACTED]

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb.):

[REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

a. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 1. 2. 2022, číslo smlouvy objednatele 0035/1S/2022 o provedení úplného a funkčního díla – **stavby: „Dětské dopravní hřiště v Dačicích“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností AŽD Praha s.r.o. (dále jen „smlouva“).

b. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení lhůty pro provedení díla o 24 dnů, pro které zhotovitel uvedl následující důvody:

- Pro špatné klimatické podmínky, byly zastaveny práce dle stavebního deníku ve dnech: 6. 7. 2022, 5. 7. 2022, 8. 6. 2022, 7. 6. 2022 a 30. 5. 2022. Zpoždění o 5 dnů.
- Provádění prací, které nebylo možné předpokládat a mají prokazatelný vliv na časový posun navazujících prací:
 - Při skrývkách ornice byla zjištěna větší mocnost vrstvy (v některých místech 40 až 70 cm), která musela být odtěžena a nahrazena vhodnou hutnitelnou zeminou ze skládky investora na jiné stavbě vzdálené cca 1,9 km. Jedná se o plochu nejnižšího plata původní zahrady, vymezené části areálového chodníku (od ořechu po vstup do areálu), souběžnou asfaltovou komunikací a pruhem mezi chodníkem a asfaltovou komunikací. Tyto práce zapříčinily zpoždění stavby o 6 dnů.
 - Zvýšení skladby kameniva asfaltových ploch doplněním o další vrstvu tl. 10 cm z kameniva fr. 0/32 kvůli nedostatečné únosnosti podloží – požadavek TDI. Tím došlo i k zvýšení objemu odkopávek v celé asfaltové ploše o 10 cm. Tyto práce zapříčinily zpoždění stavby o 6 dnů.
- Požadavků investora k realizaci dalších činností, jako např.:

- Požadavek na propojení areálového chodníku s budovou WC a přilehlé komunikace. Jedná se o rozšíření areálového chodníku se stejnou skladbou jako plánovaná část areálového chodníku, včetně obrubníků. Tyto práce zapříčinily zpoždění stavby o 1 den.
- Požadavek investora na vybudování nové dlážděné plochy v prostoru mezi křižovatkou řízenou SSZ a křižovatkou s přechody. Jedná se o plochu ohraničenou vnitřní obrubou z vodopropustné (distanční) betonové dlažby na konstrukční vrstvě šterkodrtě fr. 0/32 a tl. 15 cm. Tyto práce zapříčinily zpoždění stavby o 6 dnů.

2. ZMĚNA LHŮTY PRO PROVEDENÍ STAVBY

Článek 3. TERMINY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. 3.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 3.1 nově zní:

3.1 ***Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 174 dnů ode dne předání staveniště. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy***

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 1. 2. 2022, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
- b. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku č. 1 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- c. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. a tohoto článku smlouvy a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů.
- d. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- e. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku včetně ZL Dačice bylo schváleno Radou města Dačice na její 122. schůzi konané dne 17. 8. 2022 pod č. usnesení 2236/122/RM/2022/Veřejný, a že tak byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
- f. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 1. 2. 2022, podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- g. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Dětské dopravní hřiště v Dačicích

Za objednatele:

V Dačicích

Za zhotovitele:

V Praze

.....
Ing. Karel Macků
starosta
podepsáno elektronicky

.....
Patrik Reiniš
obchodní ředitel pro STM,
na základě plné moci
podepsáno elektronicky