

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1160/2021

"Silnice II/277 a II/278 Český Dub"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

Metrostav a. s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. František Kočí, předseda představenstva,
Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1809071/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1160/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

stavbu s názvem „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“, a dále dne 23. 5. 2022 dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému je změna termínu pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby, který se prodlužuje o 15 dní ze 160 dní na 175 dní.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 160 dnů od předání a převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 175 dnů od předání a převzetí staveniště".

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1206/22/RK ze dne 12. 7. 2022.

V Liberci dne 18. 8. 2022

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/277 a II/278 Český Dub“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemné odůvodnění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“, která byla vypsána Libereckým krajem.

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 zákona

Tato změna dle § 222 zákona vznikla v důsledku okolností, které dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

TERMÍN

Odůvodnění prodloužení termínu:

Dne 7. 3. 2022 bylo vydáno rozhodnutí čj. MML053476/22-OD/Fri o částečné/úplné uzavírce na silnici III/2784, III/27241, pro projekt „Rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Výpřež – Světlá pod Ještědem“ v investici Libereckého kraje. Objízdná trasa této částečné uzavírky vede městem Český Dub, tedy po komunikaci II/277 a II/278, které jsou součástí stavby „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“.

Tato uzavírka má bezprostřední vliv na realizovaný projekt rekonstrukce silnice II/277 a II/278 - Český Dub, a to převedením dopravní zátěže do plánované uzavírky výše jmenované stavby.

Vzhledem k již zamýšlenému postupu prací na rekonstrukci silnice II/277 a II/278, který byl součástí dokumentace pro provedení stavby, bylo uvažováno s plnou uzavírkou v ulici Husova. Tento předpoklad postupu prací na plnou uzavírku nebyl silničním správním úřadem povolen a bylo nutné hledat jiná řešení postupu prací. Zhotovitel stavby přišel s návrhem alternativního postupu výstavby, který počítá s rozdělením prací do 3 po sobě jdoucích etap výstavby a na tyto etapy vypracoval dopravně inženýrské posouzení, jehož účelem bylo posoudit dopad na průjezdnost města Český dub.

Po odsouhlasení etapizace stavebních prací ze strany Dopravního inspektorátu Policie ČR, společnosti KORID LK, spol. s r.o. a Odboru dopravy Magistrátu města Liberec bylo vydáno souhlasné rozhodnutí za podmínky dodržení průjezdnosti stavby tzn. za částečného omezení.

Rozdělení postupu výstavby do tří po sobě jdoucích etap dochází ke snížení ploch záběrů a zvýšení počtu nájezdů pro pokládku živých vrstev a z tohoto důvodu dochází ke zpomalení stavební produkce v časové ose.

Výše uvedený upravený postup výstavby si vyžádá **prodloužení doby výstavby o 15 dní z celkových 160 dní na 175 dní.**

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
STAVBA: „SILNICE II/277 A II/278 ČESKÝ DUB“

Zhotovitel : Metrostav a.s. Ing. Vít Vidai

Dne:

Projektant/AD : IMCZ spol. s r.o. Ing. Petr Kobza

Dne:

TDI : Petr Kopecký

Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková
organizace Ing. Petr Kadlec

Dne:

**Zástupce
města Český
Dub** : PhDr. Jiří Miler, Ph.D.

Dne: