



Protokol o změně díla

změnový list číslo 148

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Objekt: Stávající Pavilon G část A,F Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195													
<b>Změna:</b> vývody pro VZT a čerpadlo													
P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt Popis změny: 1) <b>Doplnění vývodu a zásuvky pro přečerpávací jednotku v 1pp WC m.č. A.015a</b> Požadavek GP. 2) <b>Doplnění vývodu pro fancoil v 1np m.č. A.118</b> Požadavek GP.												
	Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO												
	ocenění změny předložil: GZ												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">ve formě</th> </tr> <tr> <th>náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G</th> <th>vícepráce</th> <th>měněpráce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01</td> <td>3 961,75 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>projekční náklady</td> <td>0,-</td> <td>0,-</td> </tr> </tbody> </table>			ve formě		náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	měněpráce	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	3 961,75 Kč	0,00 Kč	projekční náklady	0,-
	ve formě												
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	měněpráce											
Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	3 961,75 Kč	0,00 Kč											
projekční náklady	0,-	0,-											
C E N A	úprava smluvní ceny: Připočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01												
	zvýšení: 3 961,75 Kč snížení: 0,-												
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6												
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis										
	zhotovitel:	31/5/2021											
	objednatel (investor, uživatel)	31.5.2021											
TDI:	31.5.2021												
GP:	5. 11. 2021												
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:												
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby												
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby												
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce												
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb												
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 grafická část 2 x												
	Datum 12.05.2021												



**Příloha č. 1 pro ZL 148 -vývody pro VZT a čerpadlo**

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky	Cenová úroveň
<b>Díl: 54</b>		<b>Doplňení vývodu a zásuvky pro přecherřaváci jednotku v 1pp WC m.č. A.015a</b>				<b>2 239,60</b>		
241	392	Kabel CXKH-R 3Cx2,5 pevně uloženy, včetně montáže a ukončení	m	7,00000	59,80	418,60	SoD	vlastní
125	317	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, IP44, barva hnědá, kompletní, včetně montáže	ks	1,00000	368,00	368,00	SoD	vlastní
172	3222	Připojení zařízení ostatních profesí	ks	1,00000	215,10	215,10	SoD	vlastní
	nová Pol_0008	Podružný materiál	kpl	1,00000	132,50	132,50	nová	R-pol.
252	41	Průrazy zdířem	ks	1,00000	240,40	240,40	SoD	vlastní
	nová Pol_0010	Dodatečné zapojení kabelů v rozváděči	ks	1,00000	646,25	646,25	nová	R-pol.
	nová Pol_0011	Protážení kabelů stávajícími trasami	m	7,00000	31,25	218,75	nová	R-pol.
<b>Díl: 55</b>		<b>Doplňení vývodu pro fancoil v 1np m.č. A.118</b>				<b>1 722,15</b>		
236	388	Kabel CXKH-R 3Cx1,5 pevně uloženy, včetně montáže a ukončení	m	18,00000	50,60	910,80	SoD	vlastní
172	3222	Připojení zařízení ostatních profesí	ks	1,00000	215,10	215,10	SoD	vlastní
	nová Pol_0014	Podružný materiál	kpl	1,00000	33,75	33,75	nová	R-pol.
	nová Pol_0015	Protážení kabelů stávajícími trasami	m	18,00000	31,25	562,50	nová	R-pol.
<b>Celkem</b>						<b>3 961,75</b>		















# A.448 ZD

