


Protokol o změně díla

změnový list číslo 216

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno			
Objekt: Stávající Pavilon G část A			
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno			
Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno			
Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
Změna: Změna skladeb podlah objekt B,C			
POPIS	Změnu vyvolal: Odkrytí skutečného stavu konst.		
	Popis změny: Změnový list řeší změnu skladeb tepelné izolace podlah na objektu B a C plynoucí z různých výšek stávajících podlah v rámci jednotlivých místností.		
Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO			
ocenění změny předložil: GZ			
ve formě			
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		vícepráce	
Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		méněpráce	
projekční náklady			
úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK, Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06			
C E N A	Zvýšení celkem: -497 743,92,- Kč		
	snížení: 0,-		
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:		
	Datum	Podpis	
	zhotovitel:	8.12.2021	
	objednatel (investor, uživatel)	8.12.2021	
	TDI:	8.12.2021	
	GP:	10.12.2021	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: realizace v rámci 2. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha 01 položkový rozpočet		
Datum 03.12. 2021			

Příloha 01 ZL 216 - skladby podlah objekt B, C

Položkový rozpočet

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1	REV Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem VCP	Celkem MNP	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 713		Izolace tepelné				18 642,26	-516 386,18		
nová	775542000	Položení podložky pod lamelové podlahy	m2	84,73000	29,20	2 474,12		RTS 20/ II	nová
377	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-519,44000	44,30		-23 011,19	RTS 18/ II	SoD
378	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-111,82000	82,90		-9 269,88	RTS 18/ II	SoD
389	28375460R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	-133,40637	3 162,70		-421 924,33	RTS 18/ II	SoD
390	28375602R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 25,0 mm; tl. po zatížení 23,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,550 m2K/W; obj. hmotnost 10,00	m2	-434,71505	33,60		-14 606,43	RTS 18/ II	SoD
391	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	-16,59391	1 713,30		-28 430,35	RTS 18/ II	SoD
402	63150910.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,750 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	73,57020	172,20	12 668,79		RTS 17/ I	SoD
nová	28375312	Mirelon pás B izolační tl. 5 mm šířka 1100 mm barvený/šedočerný	m	84,73000	41,30	3 499,35		RTS 20/ II	nová
405	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	-4 785,99920	4,00		-19 144,00	RTS 18/ II	SoD

CELKEM VCP/MNP	18 642,26	-516 386,18
CELKEM Bilance	-497 743,92	