



D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o zajištění inženýrské činnosti vedené u objednatele pod č. 1659/ORM/2021 ze dne 19. 10. 2021, uzavřené dle § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Lužný“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstek primátorky
IČO: 00286010
(dále též jako „objednatel“)

Poskytovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00, Praha 5
Zastoupený: Ing. Jiřím Frýbou, ředitel divize 01, na základě plné moci
IČO: 47116901
(dále též jako „poskytovatel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany dne 19. 10. 2021 uzavřely smlouvu o zajištění inženýrské činnosti, jejímž předmětem je výkon technického dozoru investora a další činnosti stanovené touto smlouvou, a to vše u uvedené stavby „Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Lužný“ (dále též jako „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu prodloužení předpokládané lhůty realizace stavby „Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Lužný“, kdy došlo k přerušení stavebních prací z důvodu nevhodných povětrnostních a klimatických podmínek, a dále především z důvodu projednávání zásadních změn úprav projektové dokumentace ohledně utěsnění návodní strany hráze a technologického řešení provedení protlaku pro spodní výpust hráze. Projednání úprav projektové dokumentace probíhalo během přerušení stavebních prací, kdy účast poskytovatele a následné odsouhlasení navržených úprav projektové dokumentace bylo přímo vyžádáno objednatelem během přerušení. Současně poskytovatel prováděl kontroly staveniště během přerušení stavebních prací, protože nebylo předem jasné, kdy přerušení skončí. Cena za prodloužené plnění se stanoví dohodou smluvních stran s přihlédnutím k vypočtené poměrné ceně za jeden měsíc plnění dle původní předložené nabídky poskytovatele.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenými dodatečnými požadavky objednatele.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené upravují smluvní strany čl. II. odst. 3. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej následujícím zněním:

„3. Předpokládaný termín zahájení vlastní realizace stavby – říjen 2021

Předpokládaná doba plnění stavby: do 300 kalendářních dnů

Objednatel upozorňuje poskytovatele, že se jedná pouze o termíny orientační a objednatelem předpokládané.“

2. Zároveň smluvní strany upravují čl. III. odst. 1. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:

„1. Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle čl. I. této smlouvy je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 4. 10. 2021 a doplněna nabídkou zhotovitele ze dne 26. 7. 2022. Sjednaná cena i všechny její části obsahují

veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. II. odst. 2. této Smlouvy.

Cena za předmět dle smlouvy bez DPH 486.000,- Kč
dodatek č. 1 54.000,- Kč

Cena celkem dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH: 540.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro poskytovatele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Praze dne 10.2.2022



Poskytovatel

Ing. Jiří Frýba
ředitel divize 01
na základě plné moci

V Jihlavě dne 23.2.2022



Objednatel

Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-9-

