

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 571 151 0009.35395 I/44 Mohelnice-Vlachov, podrobný GTP Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Podrobný GTP Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1.3
---	---------------------------------------	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.9.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: GEOTest, a.s.

Popis Změny:

Podrobný geotechnický průzkum (GTP) byl prováděn v souladu s návrhem zpracovaným v projektu a za součinnosti experta (OTP). Z důvodu aktuálně zastížených geologických a hydrogeologických podmínek došlo v rámci provádění podrobného geotechnického průzkumu k dílčím změnám rozsahu a způsobu prováděných prací. Změny a rozsah byly potvrzeny expertem.

Došlo ke změně v celkové metráži vrtných prací v závislosti na místních geologických podmínkách. Byly navýšeny položky 1.3.2, 4.15 a 6.10. Některé položky byly navýšeny z důvodu požadavku experta (OTP). V ostatních položkách (vypsanych v příloze č. 4 ZBV) došlo ke snížení. U položek 1.2.6 VYBUDOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH CEST a 1.2.16 - ŠKODY NA POZEMCÍCH odpovídá jejich výše dle doložených dokladů.

Dle výše uvedených skutečností je Změna zařazena do Skupiny 3 – Změny nepředvídané, jelikož tyto změny vznikly na základě zejména nepředvídaných geologických podmínek zjištěných v terénu v průběhu realizace.

Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Neprovedené práce jsou podle § 10 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 30. 11. 2016 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-366 451,28	25 800,00	-340 651,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize jméno datum *10.8.2022* podpis

Zástupce objednatele jméno datum *22-08-2022* podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) jméno datum *22-08-2022* podpis

Zhotovitel jméno datum *10.8.2022* podpis

Paré: Zhotovitel, Supervize, Zástupce objednatele Číslo paré: *1*