

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 318 240 / 13 / 2022

číslo smlouvy zhotovitele: WZ2347/2022

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **WOMBAT, s. r .o.**

sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23, 616 00 Brno
společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka č. 10046

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti

IČ: 47912553

DIČ: CZ47912553

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 139905621/0100

telefon: 548 423 411

fax: 548 423 412

e-mail: wombat@wombat.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Petr Holeš, hlavní stavbyvedoucí

p. Miroslav Hájek, stavbyvedoucí

PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ

Tento dodatek č. 1 mění některé kapitoly smlouvy o dílo na provedení díla „VSVČ – úpravna vody Hradec Králové – rekonstrukce přivaděče surové vody“, uzavřené dne 11. března 2022. Důvodem pro to je skutečnost, že objednatel dosud od Ministerstva zemědělství neobdržel žádné sdělení o poskytnutí dotace, o níž žádal. Realizace stavby je však nezbytná z důvodu zachování provozuschopnosti přivaděče surové vody tak, aby bylo možné nadále na úpravně vody vyrábět pitnou vodu. Z tohoto důvodu se změň týká původně dohodnutých smluvních podmínek, kterými jsou termín zahájení a dokončení díla a platební podmínky.

Ke změně dochází v následujících kapitolách smlouvy o dílo:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

- | | |
|---|------------------------|
| A) Termín zahájení díla: | 1. 9. 2022 |
| B) Dílčí termín
dokončení sanace inverzním rukávцем a zprovoznění přivaděče: | do 20. 11. 2022 |
| C) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: | do 31. 3. 2023 |

2/ Místem plnění je k. ú. Slezské Předměstí.

3/ Časový plán výstavby v týdenním členění je Přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě. Jsou v něm vyznačeny „závazné milníky“ (uzlové body), které nepředstavují dílčí plnění pro výklad k případnému odstoupení od této smlouvy dle § 2004, odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. ani přejímání díla po částech dle § 2610 zákona č. 89/2012 Sb., jsou však pro zhotovitele závazné a slouží objednateli pro kontrolu řádného provádění díla v souladu s touto smlouvou a § 2593 zákona č. 89/2012 Sb. Součástí harmonogramu je plán finančního plnění.

4/ Časový plán výstavby bude v případě jeho změny aktualizován zhotovitelem každý týden a bude předložen ke schválení objednateli. Jestliže takto navržený aktualizovaný harmonogram postupu a plán finančního plnění objednatel neschválí, je zhotovitel povinen vypracovat nový návrh a předložit jej opět objednateli ke schválení.

5/ V případě že v průběhu výstavby dojde k takové situaci, že bude nutné uvést do provozu úpravnu vody Hradec Králové (havárie na přivaděči z Polické křídové pánvi z Lité do Hradce Králové nebo havárii na jímacích vrtech v lokalitě Litá a Mokré), je zhotovitel povinen přerušit svoji činnost na přivaděči surové vody a uvést ho ve lhůtě do 12 hodin do takového stavu, aby jej jeho provozovatel mohl užívat v souladu s jeho účelem. – *tento odstavec bude diskutován a dohodnut při osobním jednání 17. 8. 2022.*

6/ Objednatel má v plánu na realizaci stavby čerpat dotaci Ministerstva zemědělství České republiky. Za tímto účelem podal žádost o poskytnutí státní finanční podpory, avšak k termínu uzavření tohoto dodatku Ministerstvo zemědělství o přidělení dotace nerozhodlo. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo v případě, že dotaci nezíská, po dohodě se zhotovitelem dále upravit termíny realizace stavby.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatel nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové smluvní ceny za provedení díla vč. DPH. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolněno do 30ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta takto:

věcné plnění do kumulované výše 12 milionů Kč bez DPH na 30 dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli.

Věcné plnění nad kumulovanou výši 12 milionů Kč bez DPH na 180 dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli.

4/ Další podmínky stanoví OP.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvoří Přílohu č. 1 základní smlouvy o dílo. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen s OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy.

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

4/ Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoli práva nebo závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

7/ Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po výtiscích. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsah. Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

8/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle této smlouvy před jejím nabytím účinnosti.

9/ Veškeré ostatní podmínky smlouvy o dílo, uzavřené dne 11. 3. 2022, zůstávají v platnosti a účinnosti.

Příloha č. 1 – Časový plán výstavby v týdenním členění

v Hradci Králové dne 2022

v Brně dne 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Petr Holeš
jednatel společnosti
WOMBAT, s.r.o.