

## Dodatek č. 1

k CES88/22/OLCE Smlouvě ze dne 18.01.2022

### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

##### Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

#### 2. Zhotovitel:

##### MAPECO MOST a.s.

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most

zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167

zastoupená: Petrem Budským, členem představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 25028685

DIČ: CZ25028685

bankovní spojení: KB Most, a.s., č. účtu 3389300207/0100

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES88/22/OLCE ze dne 18.01.2022 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

### Čl. I

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 4.1. Cena za dílo.

Nově zní článek č.1 takto:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**cena celkem 4 103 661,99 Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4 965 431,01 Kč.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se Smlouva doplňuje o článek Registr smluv, a to ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v následujícím znění:

*„V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Obec může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.*

*Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymizaci.*

*Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.*

*V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v bodu XVI. Závěrečné ujednání čl. 17.1 této Smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.*

*K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.“*

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se upravuje čl. Ochrana osobních údajů takto:  
*„SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.*

*Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“*

4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se Smlouva doplňuje o nový čl. Protikorupční doložka v následujícím znění:

*„Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).*

*Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:*

- a) *neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- b) *nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,*
- c) *neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,*
- d) *úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- e) *nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,*

- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),  
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,  
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,  
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V ..... dne:

V ..... dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

MAPECO MOST a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČO 490011000 Severočeská vodárenská společnost a.s.

706 00 PŘÍTKOV, ŠPIČEK  
GENERÁLNÍ ŘEDITEL

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2022	
Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				Datum: 30.06.2022	
Název akce: <b>MO 022015 Louka u Litvínova - opatření na kanalizační síti</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	ano		
		na jinou část smlouvy:	ne		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>Změny zjištěny v průběhu prací - vícepráce:</b>					
<b>1) Kanalizace - plochy i objemy výkopů</b>					
V průběhu stavby byly zjištěny nezdokumentované stavební konstrukce a vedení nepoužívaných inženýrských sítí. Vícepráce spočívají ve zvětšení plochy a objemu výkopových prací a nutnosti většího podílu ručních výkopů, zejména v úseku 0,0765 - 0,1275, 0,1395 - 0,1875 a 0,2240 - 0,2375.					
<b>2) Přeložka STL plynovodu</b>					
Vlivem chybného zaměření výšky nátoky do vodního toku na začátku úseku, začátku stavby v km 0,000 došlo ke změně způsobu provedení křížení plynovodu a nově budovaného kanalizačního potrubí. Oproti křížení plynovodu nad potrubím odvodnění bylo nutné provést uložení plynovodu pod potrubím odvodnění. Vícepráce spočívají ve zvětšení plochy i objemu výkopu i zvětšení objemu prací na montáži plynového potrubí. Jedná se o úseky 0,1350 - 0,1400 a 0,2340 - 2370.					
<b>3) Přeložka vodovodu</b>					
Vlivem chybného zaměření výšky nátoky do vodního toku na začátku úseku bylo nutné přeložit potrubí stávajícího vodovodu v úseku stavby 0,000 - 0,0250. Vícepráce spočívají ve zvětšení plochy i objemu výkopu a ve zhotovení přeložky trasy stávajícího vodovodu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>  ANO - zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
		méněpráce	- 43 236,56 Kč		
		vícepráce	558 726,04 Kč		
		<b>celkem</b>	<b>515 489,48 Kč bez DPH</b>		
Nově navržená změna sjednané ceny díla  <b>4 103 661,99 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):  ---		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~penížení~~ rozpočtu o částku: 515 489,48 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 558 726,04 Kč bez DPH, tj. 15,57% nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 43 236,56 Kč bez DPH, tj. 1,20 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavbydle § 222 odst. odst. 5 a 6 ZZVZ činí 558 726,04 Kč bez DPH, tj. 15,57% nabídkové ceny.

Cena méněprací dle všech Změnových listů dle § 222 odst. odst. 5 a 6 ZZVZ činí 43 236,56 Kč bez DPH, tj. 1,20% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 21x A4

#### Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum ..... 11. 8. 2022 .....

## PŘIJETÍ ZMĚNY

#### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

K ocenění změn byly použity jednotkové ceny dle uzavřené smlouvy o dílo. U položek, které nejsou použity ve smlouvě o dílo, byly použity jednotkové ceny dle platného ceníku URS.

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

#### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Bez AD

Podpis: ..... Datum .....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ..... 11. 8. 2022 .....

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum ..... 11. 8. 2022 .....

Datum ..... 11. 8. 2022 .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.