

**Dodatek č. 7**

k CES 1319/20/PEBE Smlouvě ze dne 15.7.2020

**Smluvní strany:****1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sidlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

**2. Zhotovitel:**Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem : Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec VI-Rochlice, 460 06

zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102

zastoupená : Ing. Martin Žagan, jednatel

: Ing. Petr Myška, jednatel

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 04753747

DIČ : CZ04753747

bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č. společného účtu zhotovitele: 8655722/0800

telefon : [REDACTED]

fax : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Společník č.2: BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem : Žitenická 871/1, Praha 9 – Prosek, 190 00

zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 14336

zastoupená : Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 28402758

DIČ : CZ28402758

bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 498340511/0100, 115-2541840247/0100

telefon : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Společník č.3: HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem : Školní 467/14, 415 01 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197  
zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické : ██████████  
IČ : 26212706  
DIČ : CZ26212706  
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 1511582/0800  
telefon : ██████████  
fax : ██████████

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je ██████████  
██████████

Společníci jsou sdruženi ve společnost na základě společenské smlouvy pod názvem „Společnost VBH – Kokonín“, uzavřené dne 14.01.2020. Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo, ze dne 15.7.2020 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 7, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 7 se mění čl. IV. (Cena za dílo). Cena za dílo se zvyšuje z důvodu odlišné geologie na ulicích Jasanová a Dalešická a dále rozšíření výměr pokládky asfaltu dle požadavků KSS LK a Statutárního města Jablonec nad Nisou.

Cena za dílo (dle SoD čl. IV, odst 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3) se mění takto:

Původní cena dle Sod odst 4.2.1:	72 525 985,79 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	750 398,46 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 4:	2 881 519,32 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 5:	2 267 008,07 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 6:	7 288 677,48 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 7:	<b>9 414 975,17 Kč (bez DPH)</b>

Původní cena dle Sod odst 4.2.2:	30 499 344,67 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	986 540,50 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	675 500,34 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 4:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 5:	0 Kč (bez DPH)

Cena dodatku č. 6:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 7:	<b>0 Kč (bez DPH)</b>
Původní cena dle Sod odst 4.2.3:	26 553 019,54 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	565 660,96 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	39 418,99 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	336 270,02 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 4:	468 367,73 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 5:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 6:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 7:	<b>0 Kč (bez DPH)</b>
<b>Cena dle SoD a dodatku č. 1-7</b>	<b>155 252 687,04 Kč (bez DPH)</b>

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 7 se Smlouva doplňuje o článek Registr smluv, a to ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v následujícím znění:

*„V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Obec může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.*

*Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymizaci.*

*Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.*

*V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v bodu XX čl. Závěrečné ujednání této Smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.*

*K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Smlouva účinností dnem podpisu obou smluvních stran.“*

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 7 se upravuje čl. Ochrana osobních údajů takto:  
*„SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.*

*Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“*

4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 7 se Smlouva doplňuje o nový čl. Protikorupční doložka v následujícím znění:

*„Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).*

*Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:*

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Liberci dne:

V Teplicích dne:

24-08-2022

Ing. Martin Žagan  
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Ing. Petr Myška  
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovska 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
②

Ing. Radek Mrázek, MBA  
místopředseda představenstva  
BAK stavební společnost, a.s.

Ing. Petr Hellmich  
jednatel společnosti  
HST Hydrosystémy s.r.o.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>číslo: 22/2022</b>	
Zhotovitel:	„Společnost VBH - Kokonín“ Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 02. 08. 2022	
Název akce:	Stavba: <b>Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov</b> Stavební akce: <b>JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výústí</b>				
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem- <b>11. 7. 2022</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: <b>Změnový rozpočet 22 – Jasanová I, II, III</b>				
	na jinou část smlouvy: <b>odst. 4.5 – 4.8 SoD</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v náhradě nevhodného vytěženého výkopku určeného ke zpětnému zásypu rýhy po pokládce potrubí. Nevhodnost výkopku a doporučení 100% výměny byla potvrzena geologem. V dané lokalitě bylo též nutno po pokládce potrubí provést provizorní doplnění zásyповého materiálu do úrovně nivelety komunikace z důvodu zajištění průjezdnosti pro vozidla IZS před provedením finálních vrstev vozovky. Dále došlo v ulici Jasanová I k prodloužení trasy stoky z důvodu kolize s plynovodem.</i>					
Důvod vícepráce/méně- práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti:  <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
		<b>Celkem</b>	<b>1 879 380,13 Kč + DPH</b>		
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00	ZL č. 17 (Kč)	688 379,26		
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96	ZL č. 18 (Kč)	468 367,73		
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50	ZL č. 19 (Kč)	2 267 008,07		
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34	ZL č. 20 (Kč)	3 800 919,39		
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99	ZL č. 21 (Kč)	3 487 758,09		
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25	ZL č. 22 (Kč)	1 879 380,13		
ZL č. 06 (Kč)	381 122,83				
ZL č. 07 (Kč)	116 711,42				
ZL č. 08 (Kč)	80 399,96	Nově navržená cena díla:	<b>147 717 092,00 Kč</b>		
ZL č. 09 (Kč)	35 000,00	<b>bez DPH</b>			
ZL č. 10 (Kč)	301 270,02				
ZL č. 11 (Kč)	10 000,00				
ZL č. 12 (Kč)	-118 551,00				
ZL č. 13 (Kč)	836 493,41				
ZL č. 14 (Kč)	835 474,08				
ZL č. 15 (Kč)	38 387,62				
ZL č. 16 (Kč)	591 335,95	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
		<b>0</b>	kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>1 879 380,13 Kč bez DPH.</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 879 380,13 Kč bez DPH, tj. 1,45 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 21 360 946,60 Kč bez DPH, tj. 16,48 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5 489 212,67 Kč bez DPH, tj. 4,24 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 28					

**Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Datum 8.8.22

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **26 850 159,27 Kč, tj. 20,72 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **15 871 733,93 Kč, tj. 12,25 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[Redacted signature area]

Datum 10.8.22

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted signature area]

Datum 11.8.22

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

[Redacted signature area]

Datum 16.8.22

Datum 16.8.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>číslo: 23/2022</b>	
Zhotovitel:	„Společnost VBH - Kokonín“ Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 02. 08. 2022	
Název akce: Stavba: <b>Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov</b> Stavební akce: <b>JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výustí</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem- <b>02. 08. 2022</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: <b>Změnový rozpočet 23 – Dalešická</b>					
na jinou část smlouvy: <b>odst. 4.5 – 4.8 SoD</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce vzniklé změnou řešení odkanalizování ulice Dalešická. Nově bylo navrženo odkanalizování lokality gravitační stokou bez nutnosti umístění ČSOV a kanal. výtlak, dle ZMĚNY PD z 05/2022 zpracované AD. Součástí tohoto ZL je i 100% výměna zásypaného materiálu na základě závěrů geologa a provedení povrchů v celé šíři komunikace dle požadavku vlastníka komunikace (Město Jablonec n/N)</i>					
Důvod vícepráce/méně- práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti:  <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 204 914,81 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00	ZL č. 17 (Kč)	688 379,26		
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96	ZL č. 18 (Kč)	468 367,73		
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50	ZL č. 19 (Kč)	2 267 008,07		
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34	ZL č. 20 (Kč)	3 800 919,39		
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99	ZL č. 21 (Kč)	3 487 758,09		
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25	ZL č. 22 (Kč)	1 879 380,13		
ZL č. 06 (Kč)	381 122,83	ZL č. 23 (Kč)	204 914,81		
ZL č. 07 (Kč)	116 711,42	Nově navržená cena díla:		<b>147 922 006,81 Kč</b>	
ZL č. 08 (Kč)	80 399,96	<b>bez DPH</b>			
ZL č. 09 (Kč)	35 000,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 10 (Kč)	301 270,02	<b>0 kalendářních dnů</b>			
ZL č. 11 (Kč)	10 000,00				
ZL č. 12 (Kč)	-118 551,00				
ZL č. 13 (Kč)	836 493,41				
ZL č. 14 (Kč)	835 474,08				
ZL č. 15 (Kč)	38 387,62				
ZL č. 16 (Kč)	591 335,95				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>204 914,81 Kč bez DPH.</b>					
Tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto Změnového listu ve výši 3,69 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 29					



**Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 5.8.22.....

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.*

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO – hodnota změny v režimu de minimis činí 5,44%.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 10.8.22.....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 11.8.22.....

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum 16.8.22.....

Datum 16.8.22.....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

**NÁVRH ZMĚNY**číslo: **24/2022**Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“  
Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 03. 08. 2022

Název akce:

Stavba: **Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov**  
Stavební akce: **JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výustí**Způsob odeslání/  
předání/datum: Poštou E-mailem-  
**03.08. 2022** Faxem: osobněOdkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady: **Změnový rozpočet 24 – komunikace**  
na jinou část smlouvy: **odst. 4.5 – 4.8 SoD****Popis a zdůvodnění změny:***Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce spočívající obnove povrchů v celé šíři komunikací dle požadavků vlastníků komunikací (KSS LK a Město Jablonec nad Nisou), které nebyly zahrnuty v rozpočtu stavby.*

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti:
					<b>X</b>

Počet připojených listů výkresů změny: 0

**Ocenění změny:****Celkem 7 330 680,23 Kč + DPH**

Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00	ZL č. 17 (Kč)	688 379,26
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96	ZL č. 18 (Kč)	468 367,73
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50	ZL č. 19 (Kč)	2 267 008,07
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34	ZL č. 20 (Kč)	3 800 919,39
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99	ZL č. 21 (Kč)	3 487 758,09
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25	ZL č. 22 (Kč)	1 879 380,13
ZL č. 06 (Kč)	381 122,83	ZL č. 23 (Kč)	204 914,81
ZL č. 07 (Kč)	116 711,42	ZL č. 24 (Kč)	7 330 680,23
ZL č. 08 (Kč)	80 399,96		
ZL č. 09 (Kč)	35 000,00		
ZL č. 10 (Kč)	301 270,02	Nově navržená cena díla:	<b>155 252 687,04 Kč</b>
ZL č. 11 (Kč)	10 000,00	bez DPH	
ZL č. 12 (Kč)	-118 551,00		
ZL č. 13 (Kč)	836 493,41	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):	
ZL č. 14 (Kč)	835 474,08	<b>0</b> kalendářních dnů	
ZL č. 15 (Kč)	38 387,62		
ZL č. 16 (Kč)	591 335,95		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~ponížení~~ rozpočtu o částku: **7 330 680,23 Kč bez DPH.**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 11 872 376,23 Kč bez DPH, tj. 9,16 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 4 541 696,00 Kč bez DPH, tj. 3,50 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 33 233 322,83 Kč bez DPH, tj. 25,65 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 10 030 908,67 Kč bez DPH, tj. 7,74 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

**Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 8.8.22

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **43 264 231,50 Kč, tj. 33,39 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **23 202 414,16 Kč, tj. 17,91 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 10.8.22

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 11.8.22

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum 16.8.22

Datum 16.8.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.