

Změnový list č. 1 ze dne 17.08.2022

Název stavby:	Autobusové zastávky Vtelno	
Číslo smluvního vztahu:	86/2/2022	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	JMV tech s.r.o.	
Radniční 1	U Stadionu 1190	
434 69 Most	434 01 Most	
IČO: 00266094	IČO: 47286334	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
Původní řešení dle smluvní dokumentace:		
Doba plnění:		
Dokončení stavebních prací: do 12 týdnů od zahájení stavebních prací		
Nové řešení:		
Doba plnění:		
Dokončení stavebních prací: do 22 týdnů od zahájení stavebních prací		
Zdůvodnění změny:		
SO 03 - Rozšíření části komunikace		
Na žádost Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a.s. bude z důvodu bezpečnosti provozu přesunuto umístění nové výhybny na protější stranu komunikace, do volného prostoru. Původně navržená varianta výhybny byla nevhodně umístěna poblíž opěrné stěny rodinného domu. Provozem autobusové dopravy by tak mohlo dojít k jejímu poškození.		
SO 04 - Vybudování nové zastávky		
Během provádění stavebních prací byla zjištěna menší hloubka uložení stávajícího sdělovacího vedení společnosti CETIN a.s., než bylo uvedeno ve vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací. Zjištěnou kolizí byly veškeré práce přerušeny. Stávající vedení bylo odbornou společností Schlike s.r.o. demontováno a nahrazeno novým vedením, které bylo uloženo v chrániče a vede v jiné trase mimo kolizi s novým vedením VO a novým vsakem.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 12 týdnů
Nový termín dokončení díla:	do 22 týdnů

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 17.8.2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 17.8.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 17.8.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce TDI (jméno, příjmení):

Datum: 17.8.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 17.8.2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. Vanda

Datum: 17.8.2022