



S00JP01HPLJT

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

RSE Project, s.r.o.

se sídlem na ul. Ruská 83/24, 703 00 Ostrava Vítkovice
zastoupená Ing. Romanem Kopřivou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Roman Kopřiva, jednatel
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 29398266
DIČ: CZ29398266
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 38874

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**DODATEK č. 1
ke SMLouvě o dílo**

**„Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
(DUR+DSP+DPS)“**

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na objektivní překážky, které mají vliv na dobu a cenu provedení díla, se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Doba a místo plnění a čl. VI. Cena za dílo Smlouvy o dílo č. 4400211125 ze dne 15.6.2021, tak jak je uvedeno v čl.II. tohoto Dodatku.
2. V průběhu zpracování projektu došlo k několika milníkům zásadně ovlivňujícím průběh zpracování návrhu stezky. V září roku 2021 byl z města vznesen požadavek na úpravu návrhu stezky v úseku trolejbusového nástupiště, který významně ovlivnil technické řešení díla. Důvodem bylo vyhnutí se pozemku ve vlastnictví pana Ryšky parc. č. 4644, návrh z těchto důvodů musel být z velké části přepracován. K významnému zpoždění na realizaci díla došlo v prosinci 2021 z důvodů vracející se nákazy onemocněním Covid-19 jak projektantů, tak zástupce města. Z těchto důvodů došlo k několika zrušením plánovaných jednání a tím i posunu vyřešení několik styčných bodů zamezujících dokončení návrhu pro zahájení jednání na projektu (jednání s vlastníky, vyřešení finálních otázek pro dokončení díla apod.) V neposlední řadě došlo ke značnému opoždění vznesení požadavků k návrhu technických služeb v rámci návrhu veřejného osvětlení. V současné době je řešena otázka kolize návrhu se vzrostlými stromy v trase stezky, která rovněž zamezuje rozeslání dokumentace k vyjádření, jelikož může být návrh do značné míry změněn.

Na základě jednání svolané objednatelem ze dne 21. 3. 2022, kde se přítomní dohodli dle zápisu o jednání, že společná stezka pro chodce a cyklisty řešená ve stavebním objektu SO 101 bude prodloužena směrem k okružní křižovatce ulic K Pasekám, Pasecká a Stráže, kde bude sdruženým přechodem pro chodce a cyklisty převedena na protější stranu komunikace za účelem napojení na stávající společnou stezku a tím došlo k navýšení objemu poskytovaných služeb na výše uvedenou zakázku.

3. Vzhledem k výše uvedeným průtahům, které zhotovitel nezavinil, se smluvní strany dohodly na posunutí termínů ukončení jednotlivých etap díla.

Článek II. Změna smlouvy

Nové znění článku V. Doba a místo plnění

1.1. Doba plnění:

Provádění díla bude zahájeno; **po podpisu této smlouvy, do 5 ti dnů na výzvu objednatele**

Ukončení díla:

Díličí plnění:

- a) Průzkum, zpracování a předání společné dokumentace pro územní a stavební řízení - do 18 měsíců od podpisu smlouvy
- b) Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení, vydání společného rozhodnutí vč. nabytí právní moci – do 22 měsíců od podpisu smlouvy
- c) Zpracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby – do 23 měsíců od podpisu smlouvy
- d) Výkon autorského dozoru - po celou dobu realizace stavebních prací - od předání staveniště až do doby vydání kolaudačního souhlasu. Účast na kontrolních dnech (minimálně 1x za 14 dnů).

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: *ZMČ*

Datum a číslo jednací: *11.1.2024, 201/21722, 36/12/2021*

Schválení uzavření smlouvy o dílo, schválení dodatku č.1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 26.4.2021, 34/HE/2021

Datum a číslo jednací: 18.7.2022, 60/14R/2022

Ve Zlině dne22.08.2022

V Ostravě – Vítkovicích dne 10.08.2022

objednatel
statutární město Zlín


zhotovitel
RSE Project, s.r.o.



Michal Čížek
člen Rady města Zlína

RSE ROAD & SAFETY ENGINEERING
Project, spol. s r.o.

Rusk
IČ: 2



Ing. Roman Koptiva
jednatel společnosti

