

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 2</i>
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Změnový list vystavil:	██████████ – zástupce zhotovitele
Datum:	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/22/21679 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><u>Předmět změny:</u></p> <p>Dopočet plochy objízdné trasy</p> <p><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></p> <p>Po geodetickém zaměření skutečné plochy objízdné trasy, bylo zjištěno, že je větší o 642,224 m² než bylo předpokládáno v rámci dodatku č. 1. který schválen 30.5. 2022 radou Pk. Celková plocha je 14 273 m².</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	244 045,12 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
244 045,12 Kč	<u>Termín dokončení díla se mění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	
295 294,60 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum: