

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka – křiž. I/43, Opěrná zed“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]

[redacted] – vedoucí útvaru realizace staveb

[redacted]
(dále jen „Objednatel“) a

II. **MDS solution s.r.o.**, sídlo Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 076 74 856, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl c, vložka 42856.

Bankovní spojení: u KB

Číslo účtu: 115-8411520277/0100.

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing Petr Marhold, Výkonný ředitel
[redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing Petr Marhold, Výkonný ředitel
[redacted]

[redacted] Stavbyvedoucí
[redacted]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[redacted] Výkonný ředitel
[redacted]

[redacted] Stavbyvedoucí
[redacted]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] Výkonný ředitel
[redacted]

[redacted] Stavbyvedoucí
[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.6.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-144/1073/500/20/2021, dne 23.7.2021 dodatek č. 1 a dne 18.7.2022 dodatek č. 2 na zhotovení díla „Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka – křiž. I/43, Opěrná zeď“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran a činí:

6.404.014,59 Kč (Slovy:

Šest milionů čtyři sta čtyři tisíc čtrnáct korun českých a 59/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.344.843,06 Kč (Slovy: **Jeden milion tři sta čtyřicet čtyři tisíc osm set čtyřicet tři** korun českých a 06/100).

Cena včetně DPH činí **7.748.857,65** Kč (Slovy: **Sedm milionů sedm set čtyřicet osm tisíc osm set padesát sedm** korun českých a 65/100).

Ostatní body článku **2. Cena díla** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 01 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Pardubice dne:

Vysoké Mýto dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Němec
Datum: 2022.08.25
08:09:19 +02'00'

Ing. Petr Marhold
Digitálně podepsal
Ing. Petr Marhold
Datum: 2022.08.25
09:11:49 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Petr Marhold
výkonný ředitel

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka - křiž. I/43, Opěrná zeď - SMLO-144/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrná zeď	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 110 / 01	Číslo ZBV: 01
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 10.06.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: MDS solution s.r.o. Miličova 314, 56601 Vysoké Mýto

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	-----------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo uvažováno provedení odpadního potrubí pro propustek se vtokovou jímkou v průměru DN do 200 mm. Na základě pochůzky na stavbě bylo Objednatelem rozhodnuto, že pro vyústění odvodnění komunikace bude použito odpadní potrubí v průměru DN do 600 mm. V rámci realizace stavebních prací došlo zároveň k upřesnění délky potrubí, které bylo ve skutečnosti o 30 cm delší než bylo v PDPS předpokládáno. Těmito úpravami bude zajištěno dostatečné odvodnění komunikace III/36812 i v případě dlouhodobě nevhodných hydrometeorologických podmínek.

Změna má vliv na odpočet stávající položky soupisu prací č. 87434 (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM) v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS a přidání nové položky soupisu prací č. 87458 (POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-3 178,00 Kč	31 828,00 Kč	28 650,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: [redacted]	datum: 24. 08. 2022	podpis: [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum: 24. 08. 2022	podpis: [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum: 24. 08. 2022	podpis: [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: [redacted]	datum: 24. 08. 2022	podpis: [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum: 24. 08. 2022	podpis: [redacted]
			Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka - křiž. I/43, Opěrná zeď - SMLO-144/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrná zeď	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 110 / 01	Číslo ZBV: 01
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 10.06.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: MDS solution s.r.o. Miličova 314, 56601 Vysoké Mýto

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci PDPS byl při provádění zemních prací uvažován pouze výskyt hornin s třídou těžitelnosti I. Tento předpoklad vycházel z výsledků provedeného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen "Průzkum"), který byl realizován pro potřeby přípravy dokumentace ve stupni DSP a PDPS. V rámci Průzkumu nebylo provedeno podrobné geotechnické zatřídění zemin a hornin v podloží se zaměřením jejího průběhu a výskyt výlučně hornin s třídou těžitelnosti I. tak byl stanoven na základě odborného odhadu projektanta této dokumentace.

Při provádění výkopových prací byly zastíženy horniny odlišných tříd těžitelnosti, než bylo v DSP a PDPS uvažováno. Na základě této skutečnosti byl na stavbu přizván geotechnik Zhotovitele (dále jen "Geotechnik"), který provedl zhodnocení tříd těžitelnosti ve výkopu odřezu pro založení opěrné zdi. Těžné horniny byly Geotechnikem rozděleny dle procentuálního zastoupení v souladu s klasifikací ČSN 73 61 33 v poměru 20 % pro třídu I., 30 % pro třídu II. a 50 % pro třídu těžitelnosti III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo dále nutné provést výkopové práce pro založení opěrné zdi ve větším rozsahu oproti předpokladu PDPS, a to s ohledem na zajištění potřebné bezpečnosti pracovníků stavby. Výkop zeminy byl následně geodeticky zaměřen.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 13173 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I), č. 13283 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ) a přidání nových položek soupisu prací č. 13183 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II) a č. 13193 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-231 997,16 Kč	701 602,22 Kč	469 605,06 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno:	datum: 24. 08. 2022	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: J.	datum: 24. 08. 2022	podpis:
Projektant	jméno: I.	datum: 24. 08. 2022	podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS)

jméno:

[redacted]

datum:

24. 08. 2022

podpis:

[redacted]

Zhotovitel

jméno:

[redacted] Id

datum:

24. 08. 2022

podpis:

[redacted]

Číslo paré: