

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001

zastoupená Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem

v této věci jedná [REDAKCE] náměstek ředitele pro investice a investiční výstavbu,
na základě povření

bankovní spojení: ČNB, č. účtu 42334041/0710

(dále jen „objednatel“)

a

P & M bau, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 120042

se sídlem Dušní 906/8, 110 00 Praha 1

IČO: 27629252, DIČ: CZ27629252

zastoupená: paní Petrou Bábelovou, jednatelkou

bank. spojení: KB, a.s. č. účtu: 35-7758980227/010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dokončení realizace přístavby skladu SZM pro KTOP, 1. NP D“, evidovanou v IKEM pod č. PZ-2021-0000453.
2. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí v sídle IKEM dokončení jednopodlažní přístavby 2 místností skladů ke stávající stavbě – objektu D, v 1. NP s bezbariérovým přístupem.

II.

1. V souladu s Čl. V. Smlouvy mělo být dílo ukončeno a předáno objednateli ke dni 28. 8. 2022.
2. Podle sdělení zhotovitele došlo k tomu, že mu jeho dodavatel hliníkových protipožárních oken dne 7. 7. 2022 sdělil, že není možné dodržet původní závazný termín dodávky (13. 7. 2022) z důvodu globální krize a nedostatku materiálu na trhu. Nový termín dodávky stanovil na 22. 9. 2022.
3. Na základě výše uvedené skutečnosti se zhotovitel snažil obstarat hliníková protipožární okna u třech jiných dodavatelů (jejich vyjádření jsou uložena u objednatele), přičemž doba jejich dodání byla uvedena v rozmezí 12 – 20 kalendářních týdnů.
4. Smluvní strany sjednávají, že se mění termín pro dokončení a předání díla objednateli. Dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději dne **30. 9. 2022**.

III.

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že v průběhu provádění díla, specifikovaného ve Smlouvě, byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které objednatel ani zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat a které jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné provedení a dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Smluvní strany se tedy tímto dohodly na

rozšíření předmětu díla o vícepráce podrobně specifikované ve změnových listech, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2. Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že předmět díla se omezuje o některé práce, činnosti a dodávky obsažené v uzavřené Smlouvě a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“). Méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací/víceprací činí 197 904,61 Kč (slovy: jedno sto devadesát sedm tisíc devět set čtyři koruny české a 61 haléřů) bez DPH. Tato částka představuje 2,9 % z ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě a je tedy nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy. O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla bez DPH.
4. Cena za nerealizované práce/méněpráce činí 69 975,- Kč (slovy: šedesát devět tisíc devět set sedmdesát pět korun českých) bez DPH. Tato částka představuje 1 % z ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě a je tedy nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy. O uvedenou částku se snižuje celková cena díla bez DPH.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly, že celková cena díla uvedená v Čl. IV. odst. 1. Smlouvy, po započtení změn uvedených v tomto dodatku č. 1, se mění tak, že nově činí celková konečná cena díla **7 059 017,38 Kč** (slovy: sedm miliónů padesát devět tisíc a sedmnáct korun českých a 38 haléřů) bez DPH

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Pokud je tento dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 Rekapitulace změnových listů + Změnové listy č. 1 - 7
- 5.

V Praze dne

V Praze dne

za Institut klinické a experimentální medicíny

za P & M bau, s.r.o.

**Michal
Stiborek**
Digitálně podepsal
Michal Stiborek
Datum: 2022.08.25
15:02:21 +02'00'

**Petra
Bábelová**
Digitálně podepsal
Petra Bábelová
Datum: 2022.08.21
20:53:20 +02'00'

Ing. Michal Stiborek, MBA
ředitel

Petra Bábelová
jednatelka