

## **DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0261/21

č. smlouvy zhotovitele č. 1: MIOS21602062

č. smlouvy zhotovitele č. 2: SOD00200575

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXX

#### **Zhotovitelé:**

1)

**Společník 1 – správce společnosti:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Metrostav Infrastructure a. s.**

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819

24204005

CZ24204005

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXX

2)

**Společník 2:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**OHLA ŽS, a. s.**

Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

46342796

CZ46342796

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

jako společníci společnosti s názvem „**SILNICE II/487: HOVĚZÍ -HUSLENKY MI+OHL**“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 26. 2. 2021.

Korespondenční adresa:

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

IBAN:

XXXXXXXXXX

## Článek II.

### Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 27. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0261/21, změněnou Dodatkem č. 1 ze dne 9. 11. 2021 a Dodatkem č. 2 ze dne 21. 12. 2021, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „**SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY**“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „**SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
  - hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 ve výši 102 784 095,91 Kč bez DPH se dodatkem č. 4 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 4 009 611,90 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 177 322,92 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 106 616 384,89 Kč bez DPH.

## Článek III.

### Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO, které se rozšiřují o vícepráce nebo zužují o méněpráce dle Přílohy č. 1 Dodatku, se zapisuje:

SO C 000 Ostatní a vedlejší náklady

4.01. Vzhledem k tomu, že na stavbě není regulace dopravy v dopravní špičce nutná v původně navrženém rozsahu, bude řízená regulace dopravy snížena o 204 hodin.

SO C 101-4.1 Silnice II/487 (způsobilé výdaje)

4.02. Vzhledem k nedostatečné únosnosti podloží v celé šířce a z toho vyplývajícího návrhu geotechnika je nutné prohloubit jeho sanaci v km 1,255-1,735 zatlačením lomového kamene v průměrné tl. 70 cm do výkopu hl. 50 cm a snížení sanace pláně fr. 0/125 na tl. 30 cm. To představuje navýšení odkopávek v množství 1224 m<sup>3</sup> a lomového kamene fr. 100/300 v množství 2 040 m<sup>3</sup>.

4.03. Z důvodu výskytu trhlin a nutnosti zesílení podloží je nezbytné rozšířit ŽB desku propustku v km 0,990 z 5 m na 8 m. Z toho důvodu bude realizován větší rozsah ŽB desky propustku o 5,7 m<sup>3</sup>, vč. výztuže, bednění a související izolace.

SO C 213-4 Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo (způsobilé výdaje)

4.04. Vzhledem k tomu, že je nutné osazení bednění pro líc základu a dříku, musí být zvýšeno množství podkladního betonu tl. 100 mm o 54 m<sup>2</sup>.

4.05. Na základě požadavku AOPK, CHKO Beskydy je nutné dodatečně instalovat 5 ks norných stěn, vč. sorpčních provazců a havarijní soupravy k zabránění možných úniků do řeky Bečvy. Dále je na základě sdělení Povodí Moravy nutné pro přečerpání vod při betonáži torkretu zřídit sedimentační nádrže.

4.06. Při odkrývání základové spáry dilatačních celků 10 až 13 v dl. 30 m byly odhaleny základy původní zídky, které je nutno odstranit. Z toho důvodu je nutno vybourat původní základ zídky v objemu 6,88 m<sup>3</sup>, vč. uložení materiálu na skládku.

4.07. Vzhledem k sanaci parapláně je nezbytné provést zásyp rubu zdi v km 1,500 - 1,712 vhodným materiálem. Z toho důvodu je nutno odvézt nevhodnou zeminu v množství 231,84 m<sup>3</sup> na skládku a provést zásyp rubu zdi ŠD fr. 0/63.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	106 616 384,89 Kč
DPH 21 %	22 389 440,83 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>129 005 825,72 Kč</b>
<b>(slovy jednostodvacetdevětmilionůpěttisícosmsetdvacetpět korun českých, 72/100)</b>	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

## Článek IV.

### Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je soupis objektů a změny soupisu množství víceprací a méněprací č. 4.01 – 4.07.

4.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.

25. 8. 2022

25. 8. 2022

.....  
za objednatele:

.....  
za zhotovitele – společníka 1:  
.....  
Metrostav Infrastructure a. s.

.....  
za zhotovitele – společníka 2:  
OHLA ŽS, a. s.

.....  
OHLA ŽS, a. s.