

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 067/955195,118467/S955/2020/029/Lho ze dne 15.09.2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SM – BUILD s.ro.

se sídlem: Solany 104, 411 15 Děčany

IČO: 24747955

DIČ: CZ24747955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36238

zastoupená:

Ondřej Staněk, jednatel

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Robert Klement

číslo tel: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-2425190267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „**LP Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 - 1,103**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.**Předmět dodatku**

Kvůli ztíženým podmínkám při získávání předepsaného kamene (podmínka CHKO Křivoklátsko) z lomu Sýkořice, kdy je nutné kámen individuálně vybírat dle podmínek majitele lomu, jež jsou vázány na termíny odstřelu a provozní dobu lomu, se mění harmonogram prací a posouvá se **termín plnění realizace do 30.10.2022.**

Dalším faktorem zpoždění prací jsou klimatické podmínky v místě stavby, kdy se v průběhu jarních a letních měsíců roku 2022 vyskytly přívalové deště, které měly za následek zanešení nových konstrukcí plávlím a hlínou, které se musely nejdříve odstranit.

V neposlední řadě se zhotovitel dlouhodobě potýká s nedostatkem odborných pracovníků, což je celorepublikový problém (Covid, válka na Ukrajině).

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - harmonogram

V Teplicích, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:


Lesy České republiky, s.p.

.....
Ondřej Staněk
jednatel společnosti
SM – BUILD s.r.o.