

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 06/2022	
Zhotovitel: Metrostav a.s.						
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 29. 07. 2022		
Název akce: Regenerace sídliště Ruprechtice						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
		X		X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy: ano				
		na rozpočtové podklady: ano				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
Z důvodu						
a) nepředvídatelných změn (demolice vozovky, demolice kolektoru, sanace podloží vozovky, výskyt optického kabelu v trase OZ) a požadavků změn investora změna typu a počtu svítidel změnové listy 1-5 vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení stavby v délce 37 dní.						
b) Požadavků objednatele upřesňujících realizaci zejména dodávek mobiliáře, vegetačních úprav a dokladové části k realizaci přeložky plynové přípojky.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 1						
Ocenění změny:						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění: Do 31.10.2022			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: Kč bez DPH.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH, tj. nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH, tj. nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						

Robert John, DiS.

Podpis

..... Datum

23. 8. 2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 4 ZZVZ)

- nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na VZ jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

- je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, přičemž je rozhodný součet hodnot všech těchto změn

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

ing. Vojta Iwanejko

Podpis

Datum. 23. 8. 2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Zdeněk Tomíček

Podpis

Datum 23. 8. 2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Mgr. Lukáš Hýbner

Podpis

Datum 23. 8. 2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.