

.....
Evidenční číslo ObjednateleCT-SoD 22014
Evidenční číslo Zhotovitele

DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku certifikovaného systému měření úsekové rychlosti v úseku Nosálovská – Purkyňova a na provedení výkonů souvisejících

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:**Město Vyškov**Sídlo: **Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov**Zastoupený: **Karlem Jurkou, starostou**IČ **00292427**DIČ: **CZ00292427**

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:**CAMEA Technology, a.s.**Sídlo: **Karásek 2290/1m, Řečkovice, 621 00 Brno**Zastoupený: **Ing. Peter Honec, Ph.D., člen představenstva**IČ **06230831**DIČ: **CZ06230831**

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7796

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

ČLÁNEK 1.

PREAMBULE

Smluvní strany prohlašují, že dne 04.07.2022 uzavřely smlouvu o dílo na dodávku certifikovaného systému měření úsekové rychlosti v úseku Nosálovská – Purkyňova a na provedení výkonů souvisejících (dále jen „Smlouva“).

Objednatel má uzavřenu smlouvu o dílo se společností VMS elektro, spol. s r. o., která zajišťuje přípravu napojení systému měření úsekové rychlosti na elektrickou energii (stožáry a 230V). Z důvodu opožděných



dodávek stavebního materiálu společnost VMS elektro, spol. s r. o. požádala o prodloužení termínu dokončení díla z původního 29.7.2022 na 30.9.2022. Rada města Vyškova schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s prodloužením termínu dokončení díla do 30.9.2022. V návaznosti na tuto skutečnost je nutné ve Smlouvě upravit termín ukončení a předání díla stanovený v čl. 2.2 odst. 2.2.2. Smlouvy.

Jelikož jde v daném případě o okolnosti, které Zhotovitel nemohl předvídat, dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na níže uvedené změně Smlouvy.

ČLÁNEK 2.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Dle dohody smluvní stran se text odstavce 2.2.2. mění a nově zní:

2.2.2. řádné ukončení a předání díla bez případných drobných vad a nedodělků bránících v jeho užívání: nejpozději do **30. listopadu 2022;**

2. Dle dohody smluvních stran se mění čl. 2 Přílohy č. I Smlouvy v části nazvané Nosné konstrukce a nově zní takto:

Nosné konstrukce

V detekčních místech L1A, L1B a L1C připraví objednatel nové stožáry typ JB8. V detekčním místě L1D bude stávající stožár pro osvětlení přechodu pro chodce vyměněn za nový stožár typ JB6. Výložníky a další montážní prvky budou součástí dodávaného díla. Předpokládá se montáž zařízení dle výkresu „Vzorové uspořádání technologie MUR“. Rozmístění technologie včetně hmotností musí být upřesněno v realizační dokumentaci dodavatelem v závislosti na dodávané technologii.

ČLÁNEK 3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude Objednatelem zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.



6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 90. schůzi Rady města Vyškova dne 17.08.2022 usnesením č. 4735-15.

23. 08. 2022

Ve Vyškově dne 2022

V Brně dne 18.8.2022

PROSTOR PRO PODPISY A PEČETI

