

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1134/2016/OI/VZKÚ ze dne 02. 05. 2016

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
okresní pobočka Ostrava

dále jen **objednatel**

KR OSTRAVA a.s.
Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupená statutárním ředitelem
Štefanem Polákem

IČO: 25890981
DIČ: CZ25890981
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 10. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle příloh č. 1 - 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o víceprací a méněprací v rozsahu dle příloh č. 5 – 6 smlouvy, specifikovaných položkovými rozpočty, které se stávají součástí projektové dokumentace zak. č. 2637/DSP-2014 zpracované společností KONEKO spol. s r.o.

čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 573.844,95 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	5.798.843,95 Kč
DPH	1.217.757,23 Kč
Cena včetně DPH	7.016.601,18 Kč

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o nové přílohy č. 5 – 6 (evidenční listy změny stavby č. 1 – 2), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 - 2 tohoto dodatku.

čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06206/RM1418/90 ze dne 18. 04. 2017.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1134/2016/OI/VZKÚ ze dne 02.05.2016 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Datum: 27.4.2017

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 25.4.2017

Místo: Ostrava

Štefan Polák
statutární ředitel

Evidenční list změny stavby č. 01

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova ORG 7335	TZ 01.1. REKONSTRUKCE KANALIZACE UL. MATIČNÍ	Číslo změny stavby: 01		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 2.5.2016, číslo smlouvy objednatele: 1134/2016/OI/VZKÚ; Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981				
Gen.projektant (autorský dohled): KONEKO spol. s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758 Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet - VCP a MP na ul. Matiční	Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)			
Popis a zdůvodnění změny:				
1) Sanace - V rámci sanace kanalizace na ul. Matiční (1. úsek) bylo zjištěno větší znečištění stoky oproti poznatkům patrným z projektové dokumentace. Od vzniku PD (zpracována v r. 2014) došlo ke značnému zhoršení technického stavu kanalizační stoky. Byly zde zjištěny kaverny, chybějící kusy potrubí a betonový náliček, který není možno odstranit pomocí vysokotlakého čisticího vozu. Je třeba jej vybourat, vzniklou suť odtěžít, stoku vyčistit a zapravit kaverny v potrubí. Následkem toho bude nutné provést práce nad rámec rozpočtu. V rámci sanace nebude realizováno 3 ks frézování pevných překážek.	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková Bilance:	
	86 840,40 Kč	-7 500,00 Kč	79 340,40 Kč	
2) Bourání betonu - Na ul. Matiční v rámci výstavby druhého úseku byla zjištěna pod živičnými vrstvami komunikace 23 cm vrstva betonu, který bude třeba vybourat v celé šíři rýhy vodovodu i kanalizace. Toto nebylo v PD zahrnuto.	128 373,38 Kč	0,00 Kč	128 373,38 Kč	
3) Dopojení koncové šachty u ul. Sokolská - K dopojení do koncové šachty ul. Matiční x Sokolská je potřeba 1 ks potrubí KT DN 500 dl. 2,5 m vč. těsnění nad rámec rozpočtu.	10 132,50 Kč	0,00 Kč	10 132,50 Kč	
CELKEM:	225 346,28 Kč	-7 500,00 Kč	217 846,28 Kč	
časový vliv na plnění SoD: <u>NEMÁ VLIV</u>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-7 500,00	-0,14%	225 346,28	4,31%	217 846,28
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	6.3.2017 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	6.3.2017 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	6.3.2017 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	6.3.2017 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	6.3.2017 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:



Evidenční list změny stavby č. 02

Evidenční list změny stavby																								
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova ORG 7335	TZ 02.1 REKONSTRUKCE KANALIZACE UL. HRABÁKOVA	Číslo změny stavby: 02																						
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 2.5.2016, číslo smlouvy objednatele: 1134/2016/OI/VZKÚ																								
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451																								
Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981																								
Gen.projektant (autorský dohled): KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758																								
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673																								
Přílohy: 1) Změnový rozpočet - VCP a MP na ul. Hrabákova	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td colspan="3">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Počet paré:	Příjemce :			3 x	Objednatel			1 x	TDS			1 x	Zhotovitel			1 x	Projektant (autorský dozor)		
Počet paré:	Příjemce :																							
3 x	Objednatel																							
1 x	TDS																							
1 x	Zhotovitel																							
1 x	Projektant (autorský dozor)																							
Popis a zdůvodnění změny:																								
1) Nový chodník (požadavek ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz) - Během výstavby vodovodu a kanalizace na ul. Hrabákova byl vznesen požadavek ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci nového chodníku na již zmíněné ulici. Na základě tohoto požadavku a po následném schválení investorem byl tento záměr naceněn.	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková Bilance:																					
	251 084,42 Kč	-21 961,36 Kč	229 123,06 Kč																					
2) Havarijní plán - Před začátkem výstavby se musel zpracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), který je zpracován dle § 5 vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb. Tento havarijní plán není součástí vedlejších a ostatních nákladů stavby ve smluvním rozpočtu.	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč																					
3) Bourání betonu - Část stávajícího betonového kanalizačního potrubí je obetonována nad běžně obvyklý rámec. Náklady na bourání betonu a jeho likvidaci jsou vyčísleny v tomto evidenčním listě.	15 256,46 Kč	-3 290,00 Kč	11 966,46 Kč																					
4) Větší kubatura výkopů (kaverny) - Při výkopových pracích pro pokládku kanalizace na ul. Hrabákova bylo zjištěno, že zemina v trase kanalizace je nesoudržná a značně sypká. Při zvoleném a předepsaném pažení pomocí pažicích boxů dochází k sesouvání zeminy přes čelo takto zapaženého výkopu. Toto má za následek tvorbu kaveren v bocích výkopu a tyto tak zvyšují objem zemních prací, které jsou obsaženy a vyčísleny v tomto evidenčním listě.	94 909,15 Kč	0,00 Kč	94 909,15 Kč																					
CELKEM:	381 250,03 Kč	-25 251,36 Kč	355 998,67 Kč																					
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV																								
Údaje v Kč bez DPH:																								
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL																				
-25 251,36	-0,48%	381 250,03	7,30%	355 998,67																				
Vyjádření - souhlas se změnou:																								
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	6.3.2017 podpis																				
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	6.3.2017 podpis																				
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	6.3.2017 podpis																				
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	6.3.2017 podpis																				
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	6.3.2017 podpis																				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn																								
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:																				