



Číslo smlouvy objednatele: JS/0137/2022/OMS/2

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 18. 5. 2022

uzavřený podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Mgr. Robertem Stržínkem - starostou**
IČO: **0030 4387**
DIČ: **CZ0030 4387**
bankovní spojení:
č. účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

tel. mobil:
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **aostav s.r.o.**
sídlím: **Zašovská 71, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Otou Vrbou, jednatelem**
IČO: **2779 2323**
DIČ: **CZ2779 2323**
bank. spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

mobil: e-mail:

zapsaný: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 29817**

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2022 Smlouvu o dílo JS/0137/2022/OMS (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „MŠ Podlesí – Přístavba, vestavba a zateplení objektu“. Smlouva byla upravena Dodatkem č. 1 ze dne 04. 08. 2022, kterým došlo k navýšení ceny prací z důvodu víceprací, které je nezbytné realizovat, tímto dodatkem však nedošlo k posunutí termínu realizace, když nebyl znám dodání nových ocelových konstrukcí vyvolaných vícepracemi. S ohledem na dodací lhůty z výroby a zinkovny se dohodly smluvní strany prodloužení termínu pro dokončení a předání díla nejpozději do 31. 10. 2022. Posunutí termínu objektivně vyplývá z víceprací, na kterých se smluvní strany dohodly v Dodatku č. 1 a vyplývá z již potvrzeného termínu pro návoz ocelové konstrukce ze zinkovny.
2. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení. Provedená změna nemění povahu veřejné zakázky.



II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 1 výše uvedené Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 2**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek II. Lhůta a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Termín zahájení realizace díla: 1. 7. 2022

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do **31. 10. 2022**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 22. 08. 2022 pod bodem R 99/73.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 2 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí dne 25. 08. 2022

Ve Valašském Meziříčí dne 26. 08. 2022

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta
-objednatel-

.....
aostav s.r.o.
Oto Vrba, jednatel
-zhotovitel-