



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem „Oprava chodníku na ul. Brněnská – II. etapa“ uzavřené dne 2.5.2022 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:



Město Vyškov

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: 
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: 
Tel.: 
e-mail: 

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

BS - IMEX, spol. s r.o.

se sídlem: Zvonařka 408/16, Trnitá, 617 00 Brno
zastoupená: Jaroslavem Bastlem, jednatelem
IČ: 63476711
DIČ: CZ63476711
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C vložka 20486
Bankovní spojení: 
Tel. 
e-mail: 

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

SSUX-60

Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2.5.2022 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „**Oprava chodníku na ul. Brněnská – II. etapa**“ dle závazných pokynů objednatele a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).

Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění prací musí umožnit koordinaci staveb:

- „Vyškov, Brněnská, stavební úpravy NN, další etapa“, jejímž investorem je EG.D, a.s.
- pokládku optických kabelů společnosti AC Vyškov
- pokládku optických kabelů společnosti INFOS LEAS, s.r.o.

2. Z důvodu opožděných dodávek materiálu pro stavbu „Vyškov, Brněnská, stavební úpravy NN, další etapa“ jejímž investorem je EG.D, a.s., došlo k prodloužení termínu této stavby o 2 měsíce, tj. do 31.8.2022. Jelikož dokončení uvedené stavby je nezbytnou podmínkou pro realizaci díla „Oprava chodníku na ul. Brněnská - II. etapa“ dle Smlouvy, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu dokončení díla.
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku dohodly se smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se v **článku IV.** („Doba plnění“) v **odst. 2 Smlouvy** ruší text druhé odrážky a nově zní takto:
 - *celé dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.10.2022*

Čl. III. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 90. schůzi Rady města Vyškova dne 17.8.2022 usnesením č. 4734-06.

Ve Vyškově dne **22. 08. 2022**

Ve Vyškově dne **22 -08- 2022**

.....
Karel Jurka
starosta

.....
Jaroslav Bastl
jednatel