

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem                              Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                                      708 89 546  
DIČ                                      CZ 708 89 546  
zástupce                              Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:**                      **PB SCOM s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou C 18505 vedenou u Krajského soudu v Ostravě  
se sídlem                              Radniční 28, Hranice I-Město, 75301 Hranice  
IČO                                      25397087  
DIČ                                      CZ25397087  
zástupce                              ..... na základě plné moci

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-009571, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. Zároveň s ohledem na provedení víceprací dle změnového listu č. 2 je nutné prodloužit termín dokončení díla.
3. Změny závazku provedené dle změnových listů č. 1 a 2 se nepovažují za podstatnou změnu z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
  
Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli do 2 měsíců od převzetí staveniště, není-li stanoveno jinak. Část díla v rozsahu změnového listu č. 2 zhotovitel předá objednateli nejpozději do 30. 10. 2022.
3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatel zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměř.*

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 1), činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	1 895 691,76
Cena víceprací dle ZL 1 a 2 v Kč bez DPH	58 237,10
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1 953 928,86
DPH 21 % v Kč	410 325,06
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč s DPH	2 364 253,92

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku tři stejnopisy obdrží objednatel, dva zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
- O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele v Hradci Králové dne 24. 8. 2022

Za zhotovitele 23.8.2022

.....

.....

Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
na základě plné moci



## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. ”</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 00 / ZL 1</b>	Číslo změny stavby:  <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 00 Demolice skladu</b>		
<p>Objednatel:      název:      <b>Královéhradecký kraj</b>                     adresa:     Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové                     IČ:            70889546</p> <p>Zastoupený:     název:      <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b>                     adresa:     Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové                     IČ:            71218840</p>		
<p>Zhotovitel:      název:      <b>PB SCOM s.r.o.</b>                     adresa:     Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice                     IČ:            25397087</p>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. “		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 00 / ZL 1</b>	Číslo změny stavby:  <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 00 Demolice skladu</b>			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.06.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice			
<b>Kdo požadoval: (organizace, jméno)</b>		<b>Změny projednány na KD dne:</b>	<b>Kategorie</b>
objednatel, zhotovitel		07.07.2022	D
Popis a zdůvodnění změny: Při detailní prohlídce před zahájením demolice objektu skladu bylo zjištěno, že některé požární hlásiče, které měly být odstraněny v rámci zařízení a rozvodů elektro, obsahují RA zářiče a musí být ekologicky zlikvidovány před zahájením samotné demolice objektu. Dále byla na štítu objektu krytá korunami borovic nalezena siréna CO, bylo zjištěno, že je siréna stále funkční a je ve správě HZS KHK ÚO RK. Siréna bude před vlastní demolicí objektu demontována odbornou firmou, subdodavatelem zhotovitele. Siréna bude uskladněna v areálu nemocnice do doby rozhodnutí o náhradním místě pro zajištění funkčnosti systému, vypracování PD a instalaci odbornou firmou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>		<b>38 700,00</b>	<b>38 700,00</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>			
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Autorský dozor	jméno	datum	podpis
Uživatel	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<b>Objednatel</b>	jméno	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)****Změna soupisu prací (SO/PS)**

Číslo a název stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice –  
Kvasiny – odstranění budovy skladu

Číslo a název varianty:

SO 00 - Demolice skladu

Číslo a název SO/PS:

SO 00 - Demolice skladu

Číslo a název rozpočtu:

SO 00 - Demolice skladu

**č. 1**

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1	množství ve změně č. 1	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem 1 v ve změně Kč	rozdl cen celkem v Kč	rozdl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>SO 00 - Demolice skladu</b>											
		<b>SO 00 - Demolice skladu</b>											
		<b>OST</b>											
		<b>Ostatní</b>											
1	OST001002	Demontáž a ekologická likvidace požárních hlásičů	k p t k d	0,000	1,000	1,000	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,00
2	OST001003	Demontáž motorové sířény	k p t k d	0,000	1,000	1,000	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		<b>Ostatní</b>						0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	100,00
<b>CELKEM SO</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>38 700,00</b>	
<b>CELKEM změnový list č. 1:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>38 700,00</b>	

Za zhotovitele:  
Datum:Za objednatele:  
Datum:

