

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO SOD/5/2022, FVE-2021-000698

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

| Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko | PKV BUILD s.r.o. |
|---|---|
| se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 433 835 13 který zastupuje: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva | se sídlem Senožaty 284, 394 56 Senožaty doručovací adresa: Vlněna 526/3, 602 00 Brno IČ: 281 497 85 kterou zastupuje: Ing. Ondřej Vaněk, jednatel |
| zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou) | zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 21506 |
| DIČ: CZ43383513 Kontaktní e-mail: blaha@svkzdarsko.cz Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou Číslo účtu: 1622321399/0800 | DIČ: CZ28149785 Kontaktní e-mail: vanek@pkv.cz Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 294229694/0300 |

dále jen „objednatel“ a

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/5/2022, FVE-2021-000698 (dále také „dodatek“):

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2022 smlouvu o dílo č. SOD/5/2022, FVE-2021-000698 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se po uzavření smlouvy vzhledem ke změně okolností dohodly na změně rozsahu plnění dle smlouvy, a to tak, že zhotovitel vytvoří dílo většího rozsahu, což má za následek též zvýšení ceny díla.
- 1.2. V průběhu plnění zhotovitel na základě místního šetření a provedené studie zjistil a navrhl výhodnější využití řešených lokalit dle přílohy č. 1 smlouvy (dále jen „řešené lokality“), na základě čehož bylo do rozsahu díla oproti původnímu odhadu přidáno dalších 6 objektů, kterých se realizace díla týká. Konkrétně došlo k navýšení o 3 objekty v lokalitě Mostišť, 1 objekt v lokalitě Žďár nad Sázavou a 2 objekty v lokalitě Velké Meziříčí. Dále došlo ke změně charakteru využití technologie v řešených lokalitách, kdy lze efektivněji využít vyprodukovanou energii skrze dodávání jejích přebytků do sítě distributora a využití těchto v jiných budovách v dané lokalitě (tzv. komunitní energetika). Tyto změny, které byly objednatelem odsouhlaseny, zapříčinily zvýšení pracnosti na straně zhotovitele.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. V důsledku změny rozsahu plnění dle smlouvy, specifikované v dle čl. 1.2. dodatku, ke kterému došlo na základě dohody objednatele a zhotovitele, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
- 2.2. V čl. I. odst. 2. smlouvy dochází ke změnám v dílčích částech cen díla, nově tedy zní:

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí vytvoření následující dokumentace:

| Část díla | Specifikace části díla | Dílčí část ceny díla v Kč bez DPH |
|------------------|--|--|
| A. | Vypracování projektové dokumentace technologie | [899.500, pův. 829.500] |
| B. | Vypracování položkového rozpočtu | 77.500 |

| | | |
|----|--|-------------------------|
| C. | Podání žádosti o připojení výroby k distribuční soustavě | 52.500 |
| D. | Vypracování požárně bezpečnostního řešení | [180.500, pův. 125.500] |
| E. | Vypracování energetického posudku dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů | 216.000 |
| F. | Vypracování a podání žádosti o dotační podporu – na výzvu objednatele | 507.500 |
| G. | Vypracování statického posouzení | [815.000, pův. 770.000] |
| H. | Organizace jednoho zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dotačními pravidly – na výzvu objednatele | 409.300 |

2.3. V čl. I. odst. 3 písm. b) smlouvy se písmeno „E“ v závorce nahrazuje písmenem „D“, nově tedy zní:

b) požárně bezpečnostní řešení D.1.3 (které je samostatnou částí díla D. dle této smlouvy);

2.4. V čl. IV. odst. 2. smlouvy se mění celková cena díla, nově tedy zní:

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za řádně zhotovené dílo, která činí [3.157.800 Kč, pův. 2.987.800 Kč] bez DPH, která se skládá z dílčích cen jednotlivých částí díla uvedených v článku I. odst. 2 této smlouvy s tím, že zhotoviteli vznikne právo na zaplacení každé dílčí části díla za jednotlivé části díla za podmínek sjednaných v článku V. této smlouvy nezávisle na vzniku práva na zaplacení ostatních dílčích částí díla.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Podpisem smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 3.4. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle čl. 3.3. tohoto Dodatku.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 25.8.2022

V Brně, dne 19.8.2022

za objednatele

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

za zhotovitele

Ing. Ondřej Vaněk, jednatel