

**DODATEK Č.1**  
**ke smlouvě č. objednatele 02PT-007097, č.zhotovitele 3322/08**  
**uzavřené dne 28.4.2022 k realizaci veřejné zakázky**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 510 MÚK Chlumecká a D10 MÚK Satalice - MÚK Radonice,**  
**konsolidace TES a dokumentace EIA bez BIM**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: 10006-15937031/0710  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2021**

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b  
IČO: 61853267  
DIČ: CZ61853267  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Praha 4, č.ú.: 1700305424/0600  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
*jako Správce společnosti PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2021 podle přiloženého Dodatku č.2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti PGP/APIS-RD na PP pro menší zakázky 2021 ze dne 26.11.2021 a přiložené plné moci*  
(dále jen „**správce společnosti**“)

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
zastoupen: předsedou představenstva

*jako společník společnosti PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2021*

(dále jen „společník“)

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 (dále jako „**Dodatek č.1**)

### **Preambule**

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28.4.2022 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**D0 510 MÚK Chlumecká a D10 MÚK Satalice - MÚK Radonice, konsolidace TES a dokumentace EIA bez BIM**“ Smlouvu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (č. objednatele: 02PT-007097, č. zhotovitele: 3322/08.

Akce „**D0 510 MÚK Chlumecká a D10 MÚK Satalice - MÚK Radonice, konsolidace TES a dokumentace EIA bez BIM**“ řeší, zpracování technické studie v návaznosti na vyhodnocení předchozích vyhledávacích studií a zpracování dokumentace EIA.

B. Tento dodatek se uzavírá s ohledem na skutečnost, že v průběhu prací na technické studii zpracovávané s využitím výsledků dalších podrobných průzkumných informací bylo konstatováno, že stavební náklady na řešení mimoúrovňového křížení dálnice D10 MÚK Radonice jsou příliš vysoké a je nutné hledat možnosti úspor jiným variantním řešením formou vyhledávací studie. Tato součinnost vyžaduje změnu v ceně a v době poskytování plnění.

C. Dodatek je uzavřen na základě čl. 8 Závěrečná ustanovení, bod 8.1 v Rámcové dohodě, který stanoví, že Právní vztahy vzniklé na základě jednotlivých prováděcích smluv se řídí občanským zákoníkem a je možné tyto měnit pouze prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

### **Článek I.**

1. Rozsah změny plnění Smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, která mění původní přílohu oceněnou dohodu na projektové práce.
2. Cena za poskytování plnění uvedená v Čl.2 odst.1 Smlouvy se tímto navyšuje v rozsahu dodatečných nákladů na služby způsobených potřebou realizace většího rozsahu projektových prací.

Smluvní cena se tedy mění následujícím způsobem:

|                                      |                               |                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Cena za služby podle Smlouvy:</b> | <b>4 893 220,- Kč bez DPH</b> | <b>5 920 796,20 Kč vč.21% DPH</b> |
| <b>Dodatečné náklady:</b>            | <b>339 360,- Kč bez DPH</b>   | <b>410 625,-60 Kč vč 21% DPH</b>  |
| <b>Celková cena:</b>                 | <b>5 232 580,- Kč bez DPH</b> | <b>6 331 421,80 Kč vč.21% DPH</b> |

3. Doby plnění uvedené v Čl.4 odst.8 Smlouvy jsou upraveny takto:

4.  
5.

| Popis části díla (služeb)                         | Dílčí termín plnění   |
|---|---|
| Koncept variantní vyhledávací studie MÚK Radonice | do 30.9.2022  |
| Koncept TES                                       | do 1 měsíce po rozhodnutí o volbě varianty MÚK Radonice       |
| Čistopis TES                                      | do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatelem |
| Koncept EIA                                       | do 5 měsíců od čistopisu TES                                  |
| Čistopis EIA                                      | do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatelem |

6.

## Čl. II Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tento Dodatek č. 1 má čtyři strany textu.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

V Praze dne: \_\_\_\_\_

V Praze dne: \_\_\_\_\_

za Objednatele

za Zhotovitele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Ateliér projektování inženýrských staveb,**

**S.R.O.**

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
26.08.2022 12:59:11

Datum: 2022.08.26  
16:19:24 +02'00'

VÚVD D0,D1,D5

jednatel

**D0 510 MÚK Chlumecká a D10 MÚK Satalice - MÚK Radonice, konsolidace TES a dokumentace EIA bez BIM**

Variantní vyhledávací studie D10 MÚK Radonice

**K A L K U L A C E N A B Í D K O V É C E N Y**

| Čís.<br>Pol. | POPIS POLOŽKY   | m.j. | počet<br>m.j. | Kč/m.j. | Celkem Kč<br>(bez DPH) |
|--------------|---|------|---------------|---------|------------------------|
| 1            | Koncept variantní studie D10 MÚK Radonice               | hod. |               |         |                        |
| 2            | Kapacitní výpočty vč. řešení světelně řízené křižovatky | hod. |               |         |                        |
| 3            | Technicko-ekonomické vyhodnocení variant                | hod. |               |         |                        |
| 4            | Projednání variant řešení s objednatelem                | hod. |               |         |                        |
| 5            | Příprava vyhodnocené varianty pro zpracování do TES     | hod. |               |         |                        |
|              | <b>Celkem bez DPH</b>                                   |      |               |         | <b>339 360,00</b>      |
|              | DPH 21%   |      |               |         | 71 265,60              |
|              | <b>Celkem vč. DPH</b>                                   |      |               |         | <b>410 625,60</b>      |