

ZMĚNOVÝ LIST

„Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“		
reg.č. stavby	N21-SAL-030	číslo ZL: 1.
smlouva:	2022/00653/OOŽP	
objednatel:	Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČO:00063517, DIČ:CZ00063517	
zhotovitel:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, 09713662, CZ09713662	

název ZL:	Změnový list č. 1 - ÚPRAVA SKLADBY MLATOVÝCH POVRCHŮ
dotčené st. objekty:	SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY


předmět změny: Předmětem změny v ZL č. 1 je vyčíslení objemů a cen měněných materiálů ve skladbě mlatových povrchů.
zdůvodnění nezbytnosti změny: K těmto změnám bylo přistoupeno na základě požadavku investora na maximální míru zásákovosti mlatového povrchu, které nebylo možné dosáhnout při původně navržených skladbách konstrukcí pod nášlapnou vrstvou mlatu, jakožto i samotné mlatové vrstvy. Těmto parametrům vyhovuje výrobek firmy Parkdecor, který je investorem doporučen a požadován.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Požadavek investora na mlatové povrchy fy Parkdecor (která zaručuje maximální zásákovost a je možnost objednat kdykoli materiál na údržbu a případné opravy ve stejném odstínu). V původním rozpočtu byla navržena skladba konstrukce pro běžný mlatový povrch, která neodpovídá investorovým požadavkům.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.
zařazení změny dle ZZVZ: Změna zařazena dle §222 odst 6 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	-89 324,93	Kč
	21%DPH	-18 758,24	Kč
	celkem	-108 083,17	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	290 580,00	Kč
	21%DPH	61 021,80	Kč
	celkem	351 601,80	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	201 255,07	Kč
	21%DPH	42 263,56	Kč
	celkem	243 518,63	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
vyjádření TDI:
vyjádření objednatele:
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápisy z KD
příloha č.3	Fotodokumentace
příloha č.4	

za zhotovitele: Lukáš Novotný
za AD:
za TDI:
za objednatele:



Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí – horní parter - ZL č.1-9 - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“				358 021
Objekt			1: Změnový list č.1 - Mlatové povrchy				358 021
Podobjekt			SO 01: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY díl 5.				358 021
27	SUB	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm	m2	- 668,000	133,72	- 89 325
28	SUB	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrtě ŠD navýšení o 5 cm	m2	668,000	60,68	40 534
29	SUB	564922105R00	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm s obsahem jílovitých částí	m2	- 668,000	345,00	- 230 460
29	SUB	564922105x	D+M Obrusná vrstva Parkdecor okrová 40 mm	m2	668,000	519,00	346 692
29	SUB	564922105xx	D+M Dynamická vrstva Parkdecor 60 mm	m2	668,000	435,00	290 580

Rozbor ceny

							MAT	MONT	
29	SUB	564922105x	D+M Obrušná vrstva Parkdecor okrová 40 mm	m2	668,000	435,00	247,60	187,40	290 580
		Výkaz výměr:	úprava, rekonstrukce chodníku - rabata : 48		48,000				
			kominikace - parter : 620		620,000				
29	SUB	564922105xx	D+M Dynamická vrstva Parkdecor 60 mm	m2	668,000	519,00	371,40	147,60	346 692
		Výkaz výměr:	úprava, rekonstrukce chodníku - rabata : 48		48,000				
			kominikace - parter : 620		620,000				

ZMĚNOVÝ LIST

„Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“

reg.č. stavby	N21-SAL-030	číslo ZL: 2.
smlouva:	2022/00653/OOŽP	
objednatel:	Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČO:00063517, DIČ:CZ00063517	
zhotovitel:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, 09713662, CZ09713662	


název ZL:	Změnový list č. 2 - NAVÝŠENÍ CENY WC MODULU
dotčené st. objekty:	SO 03 - WC modul

předmět změny: Předmětem změny v ZL č. 2 je vyčíslení navýšení původních cen dodavatele WC
zdůvodnění nezbytnosti změny: Dodavatel WC modulu nedodržel nabídkovou cenu dodávky WC modulu a navýšil cenu za období 2/22 - 7/22 o 18%
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nárůst veškerých vstupních materiálů způsobených společenskými celosvětovými změnami. Nárůst cen není schopen zhotovitel pokrýt a musí je přenést na investora
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.
zařazení změny dle ZZVZ: Změna zařazena dle §222 odst 6 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ.

Cena v rozpočtu		1 776 943,00	Kč
záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	319 849,74	Kč
	21%DPH	67 168,45	Kč
	celkem	387 018,19	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	319 849,74	Kč
	21%DPH	67 168,45	Kč
	celkem	387 018,19	Kč
vliv na termín dokončení: Má vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zpracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
vyjádření TDI:
vyjádření objednatele:
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápisy z KD
příloha č.3	Nabídky 17.2 a 30.6.
příloha č.4	Prohlášení ke zvýšení ceny

za zhotovitele: Lukáš Novotný	
za AD:	
za TDI: 22-08-2022	
za objednatele:	

Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí – horní parter - dodatek 1 - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“	319 850			
Objekt			2: Změnový list č.2 - WC modul	319 850			
Podobjekt			SO 03: WC modul	319 850			
13	SUB	990001	WC modul (Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým stěnovým skeletem se zateplením 60mm, sklovláknobetonovou montovanou fasádou a rovnou střešou s PVC svařovanou krytinou s atikou)	kpl	1,000	251 730,00	251 730
14	SUB	990002	Uživatelská místnost - Vandalům odolné dveře z nerezové oceli, vandalům odolné zařizovací předměty z nerezové oceli (toaleta pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace včetně sklopných madel s nouzovým tlačítkem pro přivolání pomoci na stěně, pisoár, do železobetonové stěny zapuštěné umyvadlo se zabudovanou vodovodní baterií, dávkovačem mýdla a osoušečem rukou, zrcadlo z leštěné nerezové oceli, výměník toaletního papíru a odpadkovým košem, Vandalům odolné LED stropní osvětlení)	kpl	1,000	34 039,80	34 040
15	SUB	990003	Technická místnost - Vandalům odolné dveře z nerezové oceli, umyvadlo pro obsluhu foodtrucku, výlevka s kohoutem	kpl	1,000	25 065,00	25 065
16	SUB	991001	Instalace (v šachtě pod technickým prostorem)	kpl	1,000	3 414,60	3 415
17	SUB	992001	Rozchodníková rohož tl. 30 mm, netřesky	m2	8,000	176,22	1 410
18	SUB	992002	extenzivní substrát Optigreen typ E, 60 mm	m3	0,500	574,20	287
19	SUB	992003	Netkaná textilie 200 tl. 2mm	m2	8,000	23,76	190
20	SUB	992004	Nopová fólie s perforacemi na horním povrchu T20 tl. 20 mm	m2	8,000	102,96	824
21	SUB	992005	Rozprostření vrstev	m2	8,000	36,00	288
22	SUB	992006	Nafoukání substrátu, uhrabání	m2	8,000	24,84	199
24	SUB	01	Odzkoušení a spuštění zařízení	ks	1,000	495,00	495
25	SUB	02	Dílečná dokumentace	ks	1,000	1 215,00	1 215
26	SUB	04	Proškolení obsluhy	ks	1,000	693,00	693



Věc: Vyjádření k cenové nabídce na dodávku a montáž WC modulu Praha Žižkov.

Vážená paní Hofmanová,

Na základě neočekávaných událostí, které vedly k navýšení cen všech výrobních vstupů a energií, které používáme pro výrobu našich modulů, jsem Vám bohužel nucen oznámit, že musíme navýšit cenu dodávky automatického modulu CWC R 110B pro projekt Žižkovo náměstí – Praha 3 o 18%.

Ve zvýšení ceny se odráží navýšení cen nerezových zařizovacích předmětů, betonu, dřeva, železa, energií, ceny dopravy a další.

DAKO Brno, spol. s r.o.
Křenovská 333, 664 58 Prace
Tel.: 543 212 142
IČO: 63492792
DIČ: CZ63492792



S pozdravem / Best regards



Petr Lederer
Majitel společnosti, výkonný ředitel CEO
Owner, CEO
M: +420 602 747 255
DAKO Brno spol. s r.o.
Křenovská 333, 664 58 Prace, Czech Republic
T: +420 543 212 142
www.dakogrc.com

DAKO Brno, spol. s r.o.
Křenovská 333
664 58 Prace

+420 543 212 142
info@dakogrc.cz
www.dakogrc.cz

IČ: 63492792
DIČ: CZ 63492792
č. ú.: 115-7327100267/0100

Společnost je zapsaná
v OR u KOS, odd. C,
vložka 21948

Cenová nabídka automatického WC modulu typu CWC R 110 B

Žižkovo náměstí – Praha 3

Cenová nabídka WC modulu byla zpracována dle dispozičního řešení firem HERING BAU, Sanikonzept GmbH a DAKO Brno, spol. s r.o. a je platná do 31.12.2022

Cena zahrnuje:

- Součinnost při tvorbě projektové dokumentace pro stavební projekt a prováděcí dokumentace.
- Připojení zařízení na inženýrské sítě, které budou vedeny dle našich dispozic do základové desky.
- Dopravu a montáž.
- Odzkoušení a spuštění zařízení.
- Proškolení obsluhy.
- Záruční servis.

Dodací lhůta je 16 týdnů po zadání objednávky a upřesnění technických detailů.

Nabídka firmy DAKO Brno obsahuje :

Dodávku a montáž kompletně vybavené buňky WC, smontované ve výrobě zhotovitele. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým stěnovým skeletem se zateplením 60mm, sklovláknobetonovou montovanou fasádou z materiálu DAKOBET a rovnou střechou s PVC svařovanou krytinou s atikou s extenzivní, zelenou střechou.

Systémová vybavenost zařízení

- **Zařízení je celoročně využitelné** a to díky vytápění, jež zabezpečuje udržení nastavené teploty v otevíracích hodinách a temperování mimo provozní dobu, a díky vybavenosti toalet dle platných ustanovení pro slabě vytápěné objekty tepelnou izolací se všemi dalšími kompletačními prvky.
- **Toalety slouží jako veřejné, bezbariérové.**
- **Ekonomicky únosný provoz**, zajištěný koncipováním toalet jako bezobslužných (tj. bez stálé obsluhy toalet), což je umožněno časovým zámekem, určujícím provozní dobu toalet, a s tím spojeným automatickým osvětlením a vytápěním toalet. K úspoře dále významně přispívá i vysoká odolnost zařizovacího vybavení toalet, odpadá tedy časté přerušování provozu toalet kvůli opravám, a možnost nastavit z technické místnosti množství vody a mýdla spotřebované v rámci jedné dávky uživatelem.

Vybavení jednotlivých částí

Uživatelská místnost pro ženy, muže a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.398/2009 Sb.

- Vandalům odolné dveře z nerezové oceli.
- Vandalům odolné zařizovací předměty z nerezové oceli, konkrétně:
 - toaleta pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace včetně sklopných madel dle vyhlášky č.398/2009 s nouzovým tlačítkem pro přivolání pomoci na stěně
 - pisoár
 - do železobetonové stěny zapuštěné umyvadlo se zabudovanou vodovodní baterií, dávkovačem mýdla a osoušečem rukou, splňující požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. . Voda, mýdlo i osoušeč jsou ovládány piezo-elektrickými tlačítky
 - zrcadlo z leštěné nerezové oceli se sklonem dle vyhlášky č.398/2009 Sb.
 - výměník toaletního papíru a odpadkovým košem
- PVC trubky, větrací trubky, nerezové odpady, tepelné izolace včetně příslušenství a podlahové topení. Vše vedeno ve stěnách a podlahách, nemožnost jakékoliv demontáže nebo poškození z uživatelské místnosti.
- Vandalům odolné LED stropní osvětlení.
- Obklady a dlažba dle přání zákazníka.

Technické prostory

- Vandalům odolné dveře z nerezové oceli
- Ovládací a obslužné prvky a ukotvení jednotlivých zařizovacích předmětů tak, aby nebyly demontovatelné ani poškoditelné z uživatelských místností.
- Toaletní papír a mýdlo jsou doplňitelné z prostor technické místnosti bez nutnosti přerušení provozu WC.

Vnější doplňky

- Součástí nerezových dveří jsou také mezinárodně známé piktogramy označující WC a grafické světelné znázornění červená/zelená signalizující volno či obsazeno.

Instalace (v šachtě pod technickým prostorem)

- přípojka elektroinstalace tažená v chrániče 1x DN 50 mm o příkonu cca 7Kw
- přípojka pro čistou vodu PE 32mm a tlaku min. 3,5 baru
- 3x přípojka pro odpad o průměru DN 125 mm (z toho 2 jsou přípojky splaškové kanalizace a 1 přípojka dešťové kanalizace)



Součástí dodávky jsou návody pro obsluhu v českém jazyce.

Záruční doba na dodané zařízení činí 36 měsíců.

Záruční doba na fasádu, železobetonovou konstrukci a zařizovací prvky z nerezů činí 60 měsíců.

Součinnost Objednatele při montáži:

Objednatel zabezpečí zpevněnou komunikaci o šířce 4 metry, která bude vedena až k místu montáže, tak aby zde mohl být přistaven kamion s modulem a autojeřáb pro montáž modulu. Nosnost komunikace musí umožnit příjezd kamionu o váze 40 tun a také možnost umístění autojeřábu pro složení modulu na připravenou základovou desku.

Cenová nabídka WC modulu CWC R 110 B „Economy Line“ sestávajícího z 1 místnosti určené pro ženy, muže a osoby se sníženou schopností orientace a pohybu a technických prostor obsahuje: dopravu, montáž, kompletaci na místě výstavby (v ceně montáže není výstavba komunikace pro přepravu modulu k místu montáže, viz součinnost objednatele) :

Cena modulu včetně dopravy a montáže: 1.480.785,- Kč

Obchodní podmínky :

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Záloha při podpisu smlouvy o dílo 50% se splatností 14 dní. Zbýlých 50 % bude doplaceno před expedicí.

V Praci

Ing. Petr Lederer

Jednatel společnosti



Doplňková výbava, který není zahrnutá v ceně:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| • Vysokotlaký čistič: | 15.000,- Kč |
| • Sklopný přebalovací pult nerezový | 36.000,- Kč |
| • Sklopný přebalovací pult plastový | 9.000,- Kč |
| • Mincovní automat, platební terminál | 32.000,- Kč |

Cenová nabídka automatického WC modulu typu CWC R 110 B

Žižkovo náměstí – Praha 3

Cenová nabídka WC modulu byla zpracována dle dispozičního řešení firem HERING BAU, Sanikonzepť GmbH a DAKO Brno, spol. s r.o. a je platná do 30.07.2022

Cena zahrnuje:

- Součinnost při tvorbě projektové dokumentace pro stavební projekt a prováděcí dokumentace.
- Připojení zařízení na inženýrské sítě, které budou vedeny dle našich dispozic do základové desky.
- Dopravu do lokace umístění.
- Odzkoušení a spuštění zařízení.
- Proškolení obsluhy.
- Záruční servis.

Dodací lhůta je 22 týdnů po závazném objednání a upřesnění požadovaných technických detailů. Dodací lhůta se může prodloužit o dobu, po kterou dodavatel speciálních nerezových technologií pozdrží dodávky z důvodu nedostatku surovin nebo výrobních kapacit.

Nabídka firmy DAKO Brno obsahuje:

Dodávku a montáž kompletně vybavené buňky WC, smontované ve výrobě zhotovitele. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým stěnovým skeletem se zateplením 60mm, sklovláknobetonovou montovanou fasádou z materiálu DAKOBET a rovnou střechou s PVC svařovanou krytinou s atikou s extenzivní, zelenou střechou.

Systémová vybavenost zařízení

- **Zařízení je celoročně využitelné** a to díky vytápění, jež zabezpečuje udržení nastavené teploty v otevíracích hodinách a temperování mimo provozní dobu, a díky vybavenosti toalet dle platných ustanovení pro slabě vytápěné objekty tepelnou izolací se všemi dalšími kompletačními prvky.
- **Toalety slouží jako veřejné, bezbariérové.**
- **Ekonomicky únosný provoz**, zajištěný koncipováním toalet jako bezobslužných (tj. bez stálé obsluhy toalet), což je umožněno časovým zámkem, určujícím provozní dobu toalet, a s tím spojeným automatickým osvětlením a vytápěním toalet. K úspoře dále významně přispívá i vysoká odolnost zařizovacího vybavení toalet, odpadá tedy časté

přerušování provozu toalet kvůli opravám, a možnost nastavit z technické místnosti množství vody a mýdla spotřebované v rámci jedné dávky uživatelem.

Vybavení jednotlivých částí

Uživatelská místnost pro ženy, muže a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.398/2009 Sb.

- Vandalům odolné dveře z nerezové oceli.
- Vandalům odolné zařizovací předměty z nerezové oceli, konkrétně:
 - toaleta pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace včetně sklopných madel dle vyhlášky č.398/2009 s nouzovým tlačítkem pro přivolání pomoci na stěně
 - pisoár
 - do železobetonové stěny zapuštěné umyvadlo se zabudovanou vodovodní baterií, dávkovačem mýdla a osoušečem rukou, splňující požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. . Voda, mýdlo i osoušeč jsou ovládány piezo-elektrickými tlačítky
 - zrcadlo z leštěné nerezové oceli se sklonem dle vyhlášky č.398/2009 Sb.
 - výměník toaletního papíru a odpadkový koš
- PVC trubky, větrací trubky, nerezové odpady, tepelné izolace včetně příslušenství a podlahové topení. Vše vedeno ve stěnách a podlahách, nemožnost jakékoliv demontáže nebo poškození z uživatelské místnosti.
- Vandalům odolné LED stropní osvětlení.
- Obklady a dlažba dle přání zákazníka.

Technické prostory

- Vandalům odolné dveře z nerezové oceli
- Ovládací a obslužné prvky a ukotvení jednotlivých zařizovacích předmětů tak, aby nebyly demontovatelné ani poškoditelné z uživatelských místností.
- Toaletní papír a mýdlo jsou doplňitelné z prostor technické místnosti bez nutnosti přerušování provozu WC.

Vnější doplňky

- Součástí nerezových dveří jsou také mezinárodně známé piktogramy označující WC a grafické světelné znázornění červená/zelená signalizující volno či obsazeno.

Instalace (v šachtě pod technickým prostorem)

- přípojka elektroinstalace tažená v chrániče 1x DN 50 mm o příkonu cca 7Kw
- přípojka pro čistou vodu PE 32mm a tlaku min. 3,5 baru

- 3x přípojka pro odpad o průměru DN 125 mm (z toho 2 jsou přípojky splaškové kanalizace a 1 přípojka dešťové kanalizace)

Součástí dodávky jsou návody pro obsluhu v českém jazyce.

Záruční doba na dodané zařízení činí 36 měsíců.

Záruční doba na fasádu, železobetonovou konstrukci a zařízení z nerezové oceli činí 60 měsíců.

Součinnost Objednatele při montáži:

Objednatel zabezpečí zpevněnou komunikaci o šířce 4 metry, která bude vedena až k místu montáže, tak aby zde mohl být přistaven kamion s modulem a autojeřáb pro montáž modulu. Nosnost komunikace musí umožnit příjezd kamionu o váze 40 tun a také možnost umístění autojeřábu pro složení modulu na připravenou základovou desku.

Cenová nabídka WC modulu CWC R 110 B „Economy Line“ sestávajícího z 1 místnosti určené pro ženy, muže a osoby se sníženou schopností orientace a pohybu a technických prostor obsahuje: dopravu, montáž, kompletaci na místě výstavby (v ceně montáže není výstavba komunikace pro přepravu modulu k místu montáže, viz součinnost objednatele) :

Cena modulu včetně dopravy do místa a složení: 1.747.327,- Kč

Obchodní podmínky :

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Záloha při podpisu smlouvy o dílo 50% se splatností 14 dní. Zbýlých 50 % bude doplaceno před expedicí.

V Praci

Petr Červený

Projektový manažer



Doplňková výbava, který není zahrnutá v ceně:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| • Vysokotlaký čistič: | 15.000,- Kč |
| • Sklopný přebalovací pult nerezový | 39.000,- Kč |
| • Sklopný přebalovací pult plastový | 11.000,- Kč |
| • Mincovní automat, platební terminál | 39.000,- Kč |

ZMĚNOVÝ LIST

„Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“

„Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“		
reg.č. stavby	N21-SAL-030	Číslo ZL: 3.
smlouva:	2022/00653/OOŽP	
objednatel:	Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČO:00063517, DIČ:CZ00063517	
zhotovitel:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, 09713662, CZ09713662	
název ZL:	Změnový list č. 3 - dlažby	
dotčené st. objekty:	SO 01a: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY díl 5.	

předmět změny:

Předmětem změny v ZL č. 3 je vyčíslení navýšení původních cen dodavatele o 10%

zdůvodnění nezbytnosti změny:

dodavatel materiálů zvýšil ceny o 10%

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nárůst veškerých vstupních materiálů způsobených společenskými celosvětovými změnami. Nárůst cen není schopen zhotovitel pokrýt a musí je přenést na investora

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.

zařazení změny dle ZZVZ:

Změna zařazena dle §222 odst 6 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	48 436,69	Kč
	21%DPH	10 171,71	Kč
	celkem	58 608,40	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	48 436,69	Kč
	21%DPH	10 171,71	Kč
	celkem	58 608,40	Kč
vliv na termín dokončení:			
Má vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí – horní parter - dodatek 1 - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“				48 437
Objekt			3: Změnový list č.3 - Dlažby				48 437
Podobjekt			SO 01a: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY díl 5.				48 437
37	SUB	583800581R	Mozaika dlažební 6/6 štípaná 1t = 6,5 m2	t	7,769	560,00	4 351
Výkaz výměr: komunikace - parter : 50,5/6,5					7,769		
38	SUB	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/10 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	22,475	420,00	9 440
Výkaz výměr: chodníkový přejezd, plocha pro foodtruck : 88/4					22,000		
obruba foodtruck : (19*0,1)/4					0,475		
41	SUB	592491001R	Mozaiková kostka 60 x 60, tl. 60 mm	m2	93,500	70,95	6 634
			Pražská chodníková mozaika bílá				
Výkaz výměr: 85*1,1					93,500		
42	SUB	592491031R	Mozaiková kostka 60 x 60, tl. 60 mm	m2	374,000	74,90	28 013
			Pražská chodníková mozaika černá				
Výkaz výměr: 340*1,1					374,000		

vyjádření AD:
vyjádření TDI:
vyjádření objednatele:
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápisy z KD
příloha č.3	Fotodokumentace
příloha č.4	OZNÁMENÍ


za zhotovitele: Lukáš Novotný
za AD:
za TDI:
za objednatele:

DAP. a.s.



DAP. a.s., Sarajevská 17, 120 00 Praha 2, IČO 26508583 DIČ CZ26508583

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.




Datum

Věc : Navýšení cen DAP. a.s.

Dobrý den,
vzhledem k současné situaci ve světě a rapidnímu zdražení pohonných hmot, kdy doprava u některých dodavatelů vzrostla až o 40 procent, jsme byli nuceni přistoupit ke zdražení oproti roku 2021 řádově o 10 procent.

S pozdravem



DAP. a.s.
Sarajevská 1498/17, PRAHA 2, 120 00
tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404
DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE

Firma DAP. a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7520

www.dap.cz

dap@dap.cz

UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1 č.ú. 1002018508/2700

Tel.: 222 560 202

Fax: 222 560 404

ZMĚNOVÝ LIST

„Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“

reg.č. stavby	N21-SAL-030	číslo ZL: 4.
smlouva:	2022/00653/OOŽP	
objednatel:	Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČO:00063517, DIČ:CZ00063517	
zhotovitel:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, 09713662, CZ09713662	

název ZL:	Změnový list č. 4 - Mobiliář
dotčené st. objekty:	SO 02 – KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

předmět změny:
Předmětem změny v ZL č. 4 je vyčíslení navýšení původních cen dodavatele

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Dodavatel mobiliáře (lavičky) navýšil cenu dodávky za období 2/22 - 7/22 o 36%, ostatního mobiliáře za stejné období o 10%, změna dřeva z borovice na tropické dřevo jakoba.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Nárůst veškerých vstupních materiálů způsobených společenskými celosvětovými změnami. Nárůst cen není schopen zhotovitel pokrýt a musí je přenést na investora

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.

zařazení změny dle ZZVZ:
Změna zařazena dle §222 odst 6 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	-162 800,00	Kč
	21%DPH	-34 188,00	Kč
	celkem	-196 988,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	310 147,50	Kč
	21%DPH	65 130,98	Kč
	celkem	375 278,48	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	147 347,50	Kč
	21%DPH	30 942,98	Kč
	celkem	178 290,48	Kč

vliv na termín dokončení:
Má vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zpracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí – horní parter - dodatek 1 - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“				147 348
Objekt			4: Změnový list č.4 - Mobiliář				147 348
Podobjekt			4: Mobiliář				147 348
56	SUB	16-001	Parková lavička s opěradlem délka 2000 mm, sedák i opěradlo z masivních desek a lamel, borové dřevo, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	ks	- 8,000	20 350,00	- 162 800
56a	SUB	16-001a	Parková lavička s opěradlem délka 2000 mm, sedák i opěradlo z masivních desek a lamel, tropické dřevo jakoba , ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	ks	8,000	37 280,00	298 240
60	SUB	16-005	stojan na kola celoodcelový - svařenec z ocelového L-profilu 60×60×6 mm a plechových výpalků tloušťky 10 mm celková výška 1100 mm, délka 600 mm, Opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem - mat RAL7024, Kotvení do betonového základu pomocí závitových tyčí M12,	ks	1,000	1 210,00	1 210
61	SUB	16-006	Odpadkový koš - Svařovaná ocelová konstrukce z ohýbaných plechů 510×290×1100 mm, Nerezový zhášec cigaret s popelníkem, barva RAL 7024, Kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M10	ks	2,000	1 430,00	2 860
63	SUB	16-008	plakátovací plocha, oboustranná, samostatná, Ocelová konstrukce, spojená s plechovou výlepovou plochou pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli, Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, Svařenec tvořený obdélními uzavřenými profily a výpalky z plechu; celková výška 2500 mm, šířka 2100 mm (RAL 7024), plocha z ocelového plechu (bílá), Kotvení do betonového základu pomocí závitových tyčí M16	ks	5,000	1 567,50	7 838

vyjádření AD:
vyjádření TDI:
vyjádření objednatele:
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápisy z KĐ
příloha č.3	Cenová nabídka Mmc
příloha č.4	Prohlášení Streetpark

za zhotovitele: Lukáš Novotný

za AD:

--

za objednatele:

STREETPARK

Probudíme
city

KONTAKT

STREETPARK s.r.o.

Ptáčov 40, 674 01 Třebíč



DS: g2sie4s

Spisová značka C 99891,

Krajský soud v Brně

IČ: 060 77 315

www.streetpark.cz

Vážená paní


Olga Hofmanová

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Navýšení cen

S ohledem k neustálému nárůstu cen materiálů a služeb, jsme od 2/2022 k dnešnímu dni navýšili ceny všech výrobků v průměru o 10%, dle typu výrobku.

V Třebíči dne 20.7.2022



Místo

Kontakt

Praha 3_Žižkovo náměstí

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.E-mail: o.hofmanova@environmentalbuilding.czWeb: environmentalbuilding.cz

Datum:



Zpracoval:

Kontaktní osoba:

Realizace:


Platnost nabídky: do 31.05.2022 - viz níže

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
SL505	Stojan na kola	Lotlimit	Stojan na kola, ocelová konstrukce z L-profilu opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu nebo do ztuhlého terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	3 666 Kč	1	3 666 Kč
KOMAXIT RAL 7024			Montáž	788 Kč	1	788 Kč
			Spodní stavby*	3 953 Kč	1	3 953 Kč
Celkem bez DPH						8 407 Kč




ILLUSTRATIVE PHOTO

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
KR120	Odpadkový koš	Radium	Odpadkový koš celoodocelový, objem nádoby ca. 55 l, nerezový zhasič cigaret s popelníkem, objem ca. 0,8 l, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotení pod dlažbu nebo ve ztuhlého terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	21 292 Kč	7	149 046 Kč
KOMAXIT RAL 7024			Montáž	713 Kč	7	4 991 Kč
			Spodní stavby*	2 763 Kč	7	19 341 Kč
Celkem bez DPH						173 378 Kč




ILLUSTRATIVE PHOTO

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
PP445	Informační nosič	PP	Ocelová konstrukce se stříškou opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, spojená s plechovou výlepkovou plochou, jednostranná, výlepková plocha 1502 x 2502 mm, kotvení pod dlažbu nebo ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	26 559 Kč	5	132 796 Kč
KOMAXIT RAL 7024			Montáž	3 640 Kč	5	18 199 Kč
			Spodní stavby*	7 438 Kč	5	37 190 Kč
ALTERNATIVA					Celkem bez DPH	188 185 Kč



ILLUSTRATIVE PHOTO

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LRA160-05t	Parková lavička	Radium	Lavička s opěradlem a područkami, délky 2 m, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, sedák 8 lamel, opěradlo 6 lamel, tropické dřevo bez povrchové úpravy, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	31 976 Kč	8	255 806 Kč
KOMAXIT RAL 7024			Montáž	1 052 Kč	8	8 418 Kč
			Spodní stavby*	2 061 Kč	8	16 488 Kč
					Celkem bez DPH	280 712 Kč



ILLUSTRATIVE PHOTO

* cena platí pouze pro skládaný povrch (obvyčejné zámkové dlažby, betonové dlažby formátu do 250 x 250 mm) nebo rostlý terén při montáži na dlažbu. V případě žulové dlažby/kostky/atypové dlažby (např. mramor, štípaný kámen) je nutný jednorázový příplatek 6500 Kč za jádrovou vrtačku a korunku (pro počet do 10 ks mobiliáře). Pro větší množství cena na vyžádání.

* spodní stavba obsahuje rozdláždění v místě patek, výkop, odvoz sutí, zabetonování, montáž a zadláždění v místě patek. Cena spodní stavby je uvažována v dlažbě, na relativní rovině, s podlozím bez betonu a kameniva, bez dokupu obrubníků, dlažby, bez přípojek k citylightům. Před uzavřením objednávky/smlouvy je třeba zjistit stav místa spodní stavby.

Mobiliář celkem	541 314 Kč
Montáž celkem	32 396 Kč
Spodní stavba celkem	76 972 Kč
Suma	650 682 Kč

vzdálenost km	310
Doprava výše uvedeného množství mobiliáře na místo**	10 010 Kč
Doprava montážní čety (1x)	9 889 Kč
Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb (1x)	9 889 Kč
Celkem s dopravou bez DPH	680 470 Kč
DPH 21%	142 899 Kč
Celkem s dopravou s DPH	823 368 Kč

** v případě, že dodavatel/zhotovitel mmcité a. s. neprovádí montáž výrobků, v ceně dopravy není zahrnuta jejich vykládka.

Vzhledem k tomu, že neznáme harmonogram prací je kalkulována doprava montážní čety na 1 výjezd. Pokud dojde k více výjezdům na základě výzvy objednatele (nebo nebudou-li připraveny spodní stavby dle zaslaného výkresu kotvení), bude účtována částka 9889,- Kč za každý další výjezd.

UPOZORNĚNÍ!

Dodavatel má právo jednostranně prodloužit sjednaný termín dodání zboží/díla v případě, že budou přijata/vydána mimořádná opatření, rozhodnutí, doporučení v souvislosti s šířením onemocnění Covid 19 způsobeným novým koronavirem Sars-CoV-2 (dále též jen "onemocnění Covid 19") či vzniknou jakékoliv nové skutečnosti nebo okolnosti v souvislosti s onemocněním Covid 19, v jejichž důsledku nebude možné splnit sjednaný termín dodání zboží/díla (zejména bude omezena či zcela zastavena výroba dodavatele či jeho subdodavatelů, bude vydáno rozhodnutí státních orgánů znemožňující cestu do místa dodání či instalace zboží/díla, státními orgány bude vydáno doporučení necestovat do místa dodání či instalace zboží/díla, bude nařízena karanténa osob znemožňující dodání či instalaci zboží/díla ve sjednaném místě apod.), a to i opakovaně. Objednatel je s případným prodloužením sjednaného termínu dodání zboží/díla dle předchozí věty srozuměn a souhlasí s ním. O prodloužení sjednaného termínu dodání zboží/díla ve smyslu výše uvedeném bude dodavatel písemně informovat objednatele, a to formou písemného oznámení zaslaného doporučenou poštou či emailem s tím, že sjednaný termín dodání zboží/díla se automaticky posouvá na termín uvedený v tomto písemném oznámení, a to i opakovaně. V případě prodloužení sjednaného termínu dodání zboží/díla dle výše uvedeného není dodavatel v prodloužení s poskytováním plnění a objednatel není oprávněn v souvislosti s prodloužením tohoto sjednaného termínu dodání zboží/díla uplatňovat vůči dodavateli jakékoliv sankce či jiné nároky.

Uvedené ceny jsou bez zaměření, vytýčení sítí a elektro revize. V případě objednání pítka je cena bez přívodu vody. Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k výrobku (například: vitríny CL City Light, zahrazovací sloupky s osvětlením, Info vitríny IF s osvětlením, přístřešky s osvětlením a ostatní mobiliář s osvětlením). U přístřešku PIN je cena u spodní stavby bez kopání kanalizační trubky. Dodání spojovacího materiálu není standardně součástí dodávky.

V cenové nabídce není zahrnuta finanční spoluúčast na:

poplatky spojené s pojištěním staveniště objednatelem
poplatky spojené se zřízením staveniště objednatelem, případně jinými subjekty na staveništi
dlouhodobé pozastávky

V ceně je zahrnuta výrobní dokumentace.

Ceny jsou platné 1 měsíc.

Termín dodání u typových výrobků je nyní 10 týdnů od potvrzení objednávky nebo podepsání smlouvy. U atypových výrobků se termín dodání liší v závislosti od druhu atypu.

Plnění všech termínů a povinností společností mmcité uvedené v cenové nabídce platí jen za podmínky, že je umožněné jejich dodání. Termíny dodání zboží a služeb se prodlužují o dobu, kdy je nebylo možné z důvodu vyšší moci nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota počasí instalace nesmí klesnout pod 8°C a doba vyzrávání betonu pod 5°C po celý den) vykonat. Za vyšší moc se uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici společností mmcité, které nebylo možné odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků. V takovém případě si společnost mmcité vyhrazuje právo na úpravu všech termínů v cenové nabídce.

V případě vybudování spodních staveb objednatelem, musí být tyto spodní stavby zhotoveny dle výkresové dokumentace, kterou dodá společnost mmcité a. s., Bílovice. Pokud spodní stavby nebudou vybudovány dle výkresové dokumentace, vzniká objednateli vícenásobný náklad na marný výjezd montážní čety dle odsouhlaseného ceníku.

Druhy dřev




Lazury restyty



Standardní odstíny pro ocelovou konstrukci RAL (výrobky mmtit):

Další odstíny dle vzorníku RAL jsou možné na základě dohody za příplatek.



* metallic colours (RAL 9006, RAL 9007, DB 703)

Standardní odstíny pro piktogram:



* metalické barvy (RAL 9006, RAL 9007)

Barvy jsou uvedeny v odstínech, které jsou v souladu s normou RAL. Pro další informace o barvách a odstínech se obraťte na výrobce nebo na naše oddělení zákaznické podpory.


Standardní odstíny citěpin



Standardní odstíny HPL



Kombinace barev pro dvoubarevný komaxit



Základní materiály



Standardní barvy polstrů



Doporučené kombinace



Některé výrobky jsou standardně dodávány bez komaxitu - lavičky Miela nebo Portiqua zůstávají v pohledové hliníkové slitině (není-li v nabídce uvedeno jinak), míří ke stromům jsou dodávány v provedení žárový zinek.

Zahrazovací sloupek není certifikován jako svodidlo nebo zádržný systém pro pozemní komunikace. Za rozhodnutí o umístění sloupků je plně zodpovědný projektant, který musí vzít v potaz všechny okolnosti místa realizace. Za umístění sloupků v rozporu s platnou legislativou nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Požadujeme zálohovou fakturu ve výši 100%.

V případě sjednání zálohy na platbu ceny zboží, je zaplacení zálohy podmínkou dodání zboží (tj. zboží nebude dodáno před zaplacením sjednané zálohy).

Standardní záruka 24 měsíců (není-li smluvně dohodnuto jinak) ode dne předání a převzetí výrobků kupujícím za předpokladu dodržování všech pokynů v návodu na údržbu, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky.

Záruka se vztahuje na výrobky, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací, vandalismem.

Na zámky, mechanismy, vzpěry, zářívky je standardní záruka 6 měsíců.

Objednatel je také povinen předat písemně konečnému zákazníkovi všechny návody na údržbu objednaných výrobků.

Výrobky mmcité jsou chráněny průmyslovým vzorem, padělání je trestné.

Objednatel, a tím i případný odběratel, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatel a do dne úplného zaplacení ceny výrobků tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcité a. s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení do objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávky, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatel v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existující výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Balení výrobků jsou prováděna jako ochranná, určená pouze pro transport. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků.

Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání.

Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému i povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly.

Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.

Místo

Kontakt

Praha 3_Žižkovo náměstí



Datum:



Zpracoval:

Kontaktní osoba:

Realizace:


Platnost nabídky:

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
SL505	Stojan na kola	Lotlimit	Stojan na kola, ocelová konstrukce z L-profilu opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu nebo do ztuhlého terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	3 188 Kč	1	3 188 Kč
KOMAXIT RAL 7024			Montáž	788 Kč	1	788 Kč
			Spodní stavby*	2 944 Kč	1	2 944 Kč
				Celkem bez DPH		6 920 Kč




ILLUSTRATIVE PHOTO

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
KR120	Odpadkový koš	Radium	Odpadkový koš celoodcelový, objem nádoby ca. 55 l, nerezový zhasič cigaret s popelníkem, objem ca. 0,8 l, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotení pod dlažbu nebo ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	18 515 Kč	7	129 605 Kč
KOMAXIT RAL 7024			Montáž	713 Kč	7	4 991 Kč
			Spodní stavby*	2 056 Kč	7	14 394 Kč
				Celkem bez DPH		148 990 Kč




ILLUSTRATIVE PHOTO

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
PP445	Informační nosič	PP	Ocelová konstrukce se stříškou opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, spojená s plechovou výlepkovou plochou, jednostranná, výlepková plocha 1502 x 2502 mm, kotvení pod dlažbu nebo ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	23 095 Kč	5	115 475 Kč
KOMAXIT RAL 7024			Montáž	3 640 Kč	5	18 199 Kč
			Spodní stavby*	5 538 Kč	5	27 688 Kč
ALTERNATIVA					Celkem bez DPH	161 361 Kč



ILLUSTRATIVE PHOTO

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LRA160-05t	Parková lavička	Radium	Lavička s opěradlem a područkami, délky 2 m, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, sedák 8 lamel, opěradlo 6 lamel, tropické dřevo bez povrchové úpravy, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	27 805 Kč	8	222 440 Kč
KOMAXIT RAL 7024			Montáž	1 052 Kč	8	8 418 Kč
			Spodní stavby*	1 538 Kč	8	12 300 Kč
					Celkem bez DPH	243 158 Kč



ILLUSTRATIVE PHOTO

* cena platí pouze pro skládaný povrch (obvyčejné zámkové dlažby, betonové dlažby formátu do 250 x 250 mm) nebo rostlý terén při montáži na dlažbu. V případě žulové dlažby/kostky/atypové dlažby (např. mramor, štípaný kámen) je nutný jednorázový příplatek 6500 Kč za jádrovou vrtačku a korunku (pro počet do 10 ks mobiliáře). Pro větší množství cena na vyžádání.

* spodní stavba obsahuje rozdláždění v místě patek, výkop, odvoz sutí, zabetonování, montáž a zadláždění v místě patek.
Cena spodní stavby je uvažována v dlažbě, na relativní rovině, s podloží bez betonu a kameniva, bez dokupu obrubníků, dlažby, bez přípojek k citylightům. Před uzavřením objednávky/smlouvy je třeba zjistit stav místa spodní stavby.

Mobiliář celkem	470 708 Kč
Montáž celkem	32 396 Kč
Spodní stavba celkem	57 325 Kč
Suma	560 429 Kč

vzdálenost km	310	
Doprava výše uvedeného množství mobiliáře na místo**		13 640 Kč
Doprava montážní čety (1x)		9 889 Kč
Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb (1x)		9 889 Kč
Celkem s dopravou bez DPH		593 847 Kč
DPH 21%		124 708 Kč
Celkem s dopravou s DPH		718 554 Kč

** v případě, že dodavatel/zhotovitel mmcité a. s. neprovádí montáž výrobků, v ceně dopravy není zahrnuta jejich vykládka.

Vzhledem k tomu, že neznáme harmonogram prací je kalkulována doprava montážní čety na 1 výjezd. Pokud dojde k více výjezdům na základě výzvy objednatele (nebo nebudou-li připraveny spodní stavby dle zasláního výkresu kotvení), bude účtována částka 9889,- Kč za každý další výjezd.

UPOZORNĚNÍ!

Dodavatel má právo jednostranně prodloužit sjednaný termín dodání zboží/díla v případě, že budou přijata/vydána mimořádná opatření, rozhodnutí, doporučení v souvislosti s šířením onemocnění Covid 19 způsobeným novým koronavirem Sars-CoV-2 (dále též jen "onemocnění Covid 19") či vzniknou jakékoliv nové skutečnosti nebo okolnosti v souvislosti s onemocněním Covid 19, v jejichž důsledku nebude možné splnit sjednaný termín dodání zboží/díla (zejména bude omezena či zcela zastavena výroba dodavatele či jeho subdodavatelů, bude vydáno rozhodnutí státních orgánů znemožňující cestu do místa dodání či instalace zboží/díla, státními orgány bude vydáno doporučení necestovat do místa dodání či instalace zboží/díla, bude nařízena karanténa osob znemožňující dodání či instalaci zboží/díla ve sjednaném místě apod.), a to i opakovaně. Objednatel je s případným prodloužením sjednaného termínu dodání zboží/díla dle předchozí věty srozuměn a souhlasí s ním. O prodloužení sjednaného termínu dodání zboží/díla ve smyslu výše uvedeném bude dodavatel písemně informovat objednatele, a to formou písemného oznámení zasláního doporučenou poštou či emailem s tím, že sjednaný termín dodání zboží/díla se automaticky posouvá na termín uvedený v tomto písemném oznámení, a to i opakovaně. V případě prodloužení sjednaného termínu dodání zboží/díla dle výše uvedeného není dodavatel v prodloužení s poskytováním plnění a objednatel není oprávněn v souvislosti s prodloužením tohoto sjednaného termínu dodání zboží/díla uplatňovat vůči dodavateli jakékoliv sankce či jiné nároky.

Uvedené ceny jsou bez zaměření, vytýčení stří a elektro revize. V případě objednání plátka je cena bez přívodu vody.
Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k výrobku (například: vitríny CL City Light, zahrazovací sloupky s osvětlením, Info vitríny IF s osvětlením, přístřešky s osvětlením a ostatní mobiliář s osvětlením).
U přístřešku PIN je cena u spodní stavby bez kopání kanalizační trubky.
Dodání spojovacího materiálu není standardně součástí dodávky.

V cenové nabídce není zahrnuta finanční spoluúčast na:

poplatky spojené s pojištěním staveniště objednatelem
poplatky spojené se zřízením staveniště objednatelem, případně jinými subjekty na staveništi
dlouhodobé pozastávky

V ceně je zahrnuta výrobní dokumentace.
Ceny jsou platné 1 měsíc.

Termín dodání u typových výrobků je nyní 10 týdnů od potvrzení objednávky nebo podepsání smlouvy. U atypových výrobků se termín dodání liší v závislosti od druhu atypu.

Plnění všech termínů a povinností společnosti mmcité uvedené v cenové nabídce platí jen za podmínky, že je umožněné jejich dodání. Termíny dodání zboží a služeb se prodlužují o dobu, kdy je nebylo možné z důvodu vyšší moci nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota počasí instalace nesmí klesnout pod 8°C a doba vyzrání betonu pod 5°C po celý den) vykonat. Za vyšší moci se uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici společnosti mmcité, které nebylo možné odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků. V takovém případě si společnost mmcité vyhrazuje právo na úpravu všech termínů v cenové nabídce.

V případě vybudování spodních staveb objednatelem, musí být tyto spodní stavby zhotoveny dle výkresové dokumentace, kterou dodá společnost mmcité a. s., Bilovce. Pokud spodní stavby nebudou vybudovány dle výkresové dokumentace, vzniká objednateli vícenásobný náklad na marný výjezd montážní čety dle odsouhlaseného ceníku.

Druhy dřev



Lazury restysty



Standardní odstíny pro ocelovou konstrukci RAL (výrobky mmcíté):

Další odstíny dle vzorníku RAL jsou možné na základě dohody za příplatek.



* metallic colours (RAL 9006, RAL 9007, DB 703)

Standardní odstíny pro piktogram:



* metalické barvy (RAL 9006, RAL 9007)

Barvy jsou uvedeny jako doporučení. Pro přesnější odstíny je třeba vzít v úvahu podmínky výroby a použití. Pro přesnější odstíny je třeba vzít v úvahu podmínky výroby a použití.


Standardní odstíny citépin



Standardní odstíny HPL



Kombinace barev pro dvoubarevný komaxit




Základní materiály



Standardní barvy polstrů



Doporučené kombinace



Některé výrobky jsou standardně dodávány bez komaxitu - lavičky Miela nebo Portiqoa zůstávají v pohledové hliníkové slitině (není-li v nabídce uvedeno jinak), mřížky ke stromům jsou dodávány v provedení žárový zinek.

Zahrazovací sloupek není certifikován jako svodidlo nebo zádržný systém pro pozemní komunikace. Za rozhodnutí o umístění sloupků je plně zodpovědný projektant, který musí vzít v potaz všechny okolnosti místa realizace. Za umístění sloupků v rozporu s platnou legislativou nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Požadujeme zálohovou fakturu ve výši 100%.

V případě sjednání zálohy na platbu ceny zboží, je zaplacení zálohy podmínkou dodání zboží (tj. zboží nebude dodáno před zaplacením sjednané zálohy).

Standardní záruka 24 měsíců (není-li smluvně dohodnuto jinak) ode dne předání a převzetí výrobků kupujícím za předpokladu dodržování všech pokynů v návodu na údržbu, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky.

Záruka se vztahuje na výrobky, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací, vandalismem.

Na zámky, mechanismy, vzpěry, zářivky je standardní záruka 6 měsíců.

Objednatel je také povinen předat písemně konečnému zákazníkovi všechny návody na údržbu objednaných výrobků.

Výrobky mmcitě jsou chráněny průmyslovým vzorem, padělání je trestné.

Objednatel, a tím i případný odběratel, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatel a do dne úplného zaplacení ceny výrobků tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcitě a. s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení do objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávky, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky

zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existující výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Balení výrobků jsou prováděna jako ochranná, určená pouze pro transport. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků. Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání. Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému i povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.

ZMĚNOVÝ LIST

„Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“

reg.č. stavby	N21-SAL-030	číslo ZL: 5.
smlouva:	2022/00653/OOŽP	
objednatel:	Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČO:00063517, DIČ:CZ00063517	
zhotovitel:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, 09713662, CZ09713662	
název ZL:	Změnový list č. 5 - DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO ZDIVA U SCHODIŠŤ	
dotčené st. objekty:	SO 01b: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY díl 3.	

předmět změny: Předmětem změny v ZL č. 5 je doplnění chybějícího pískovcového zdiva na schodištích			
zdůvodnění nezbytnosti změny: V projektu byla uvedena položka zdivo soklové hranolové. Při rozebrání bylo zjištěno, že se jedná o zdivo z řezaných pískovcových bloků s kamenicky opracovanými stranami (v tomto případě pouze s jednou stranou). Dále byly demontovány nevyhovující základy pod opěrné zdivky a provedeny nově. Schodišťové stupně zůstávají, v projektu bylo uvažováno jejich bourání.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.			
zařazení změny dle ZZVZ: Změna zařazena dle §222 odst 6 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ.			
záporná hodnota změny	bez DPH	-46 739,51	Kč
	21%DPH	-9 815,30	Kč
	celkem	-56 554,81	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	193 281,45	Kč
	21%DPH	40 589,10	Kč
	celkem	233 870,55	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	146 541,94	Kč
	21%DPH	30 773,81	Kč
	celkem	177 315,74	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	Zápisy z KD
příloha č.3	Fotodokumentace
příloha č.4	

za zhotovitele:
Lukáš Novotný

za AD:

za TDI:

za objednatele:

Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí – horní parter - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“				146 542
Objekt			5: Změnový list č.5 - Doplnění chybějícího zdiva u schodišť				
Podobjekt			SO 01b: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY díl 3.				193 281
1	SUB	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého - část opěrných zídek	m3	3,000	3 898,28	11 695
2	SUB	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,200	1 189,95	6 188
3	SUB	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	5,200	171,67	893
4	SUB	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	4,180	3 966,27	16 579
5	SUB	271571111R00	Poišťář základu ze šterkopisku tříděného	m3	0,640	1 760,00	1 126
6	SUB	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3	m3	3,000	4 319,91	12 960
7	SUB	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	3,000	789,47	2 368
8	SUB	327213213	Zdění zdiva opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm	m3	5,025	7 174,78	36 053
9	SUB	311213921	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu	m	21,000	1 835,89	38 554
10	SUB	311213911	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	2,025	1 322,44	2 678
11	SUB	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	3,000	2 645,89	7 938
22	SUB	3262183x	Dodávka - 1. kvádr 40x50x15 cm - 45 kusů ,opracovaná hrana 50 cm	ks	45,000	900,00	40 500
22	SUB	3262183xx	Dodávka - 2. kvádr 40x25x15 cm - 45 kusů ,opracovaná hrana 25 cm	ks	45,000	350,00	15 750
Odpočty							- 46 740
22	SUB	313212122R00	Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové	m3	- 2,000	8 580,00	- 17 160
63	SUB	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	- 3,200	3 898,28	- 12 474
64	SUB	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	- 2,000	1 552,51	- 3 105
65	SUB	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů	m	- 56,000	250,00	- 14 000



ZMĚNOVÝ LIST

„Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“

„Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“		
reg.č. stavby	N21-SAL-030	číslo ZL: 6
smlouva:	2022/00653/OOŽP	
objednatel:	Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČO:00063517, DIČ:CZ00063517	
zhotovitel:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, 09713662, CZ09713662	
název ZL:	Změnový list č. 6 - ocel	
dotčené st. objekty:	SO 01c: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY díl 3, díl 767	

předmět změny:

Předmětem změny v ZL č. 6 je vyčíslení navýšení původních cen oceli od dodavatele

zdůvodnění nezbytnosti změny:

dodavatel materiálů zvýšil ceny v období 2/22 - 7/22 o cca 37%

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nárůst veškerých vstupních materiálů způsobených společenskými celosvětovými změnami. Nárůst cen není schopen zhotovitel pokrýt a musí je přenést na investora

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.

zařazení změny dle ZZVZ:

Změna zařazena dle §222 odst 6 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	-196 316,60	Kč
	21%DPH	-41 226,49	Kč
	celkem	-237 543,09	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	250 751,01	Kč
	21%DPH	52 657,71	Kč
	celkem	303 408,72	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	54 434,40	Kč
	21%DPH	11 431,22	Kč
	celkem	65 865,63	Kč
vliv na termín dokončení:			
Má vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
vyjádření TDI:
vyjádření objednatele:
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápisy z KD
příloha č.3	Fotodokumentace
příloha č.4	rozbor ceny

zhotovitele: Lukáš Novotný	
AD:	
TDI:	
objednatel:	

Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí – horní parter - dodatek 1 - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Podobjekt			S: „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“ 6: Změnový list č.6 - Ocel SO 01c: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY díl 3, díl 767				250 751
69	SUB	767001001	Obrubník - ocelová pásovina 8/150 mm, kotvena přivařenými roxorovými pruty pr. 10 mm á 500 mm	m	168,000	667,00	112 056
Výkaz výměr: provedení dle PD - KOM6 : 168					168,000		
21	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,814	76 458,11	138 695
			Odečty				- 196 317
21	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	- 1,814	58 814,00	- 106 689
69	SUB	767001001	Obrubník - ocelová pásovina 8/150 mm, kotvena přivařenými roxorovými pruty pr. 10 mm á 500 mm	m	- 168,000	533,50	- 89 628
Výkaz výměr: provedení dle PD - KOM6 : 168					168,000		

Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí – horní parter - dodatek 1 - Nabídka
Rozbor ceny rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Náklady
Stavba		S: „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“					106 689	
Objekt		6: Změnový list č.6 - Ocel					106 689	
Podobjekt		SO 01c: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY díl 3, díl 767					106 689	
21	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,814	58 814,12	106 689	
	S	41201003310	Pojízdná svářečka max. proud 200 A	Sh	12,043	69,80		841
	H	31210014	elektroda E-B 121 3,2x450mm	00 kl	1,672	769,00		1 286
	M	712000	Dělník tarifní stupnice/třída 3/2	Nh	17,271	165,00		2 850
	H	13021054	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (1C	t	0,824	40 359,50		33 256
	H	15611622	drát černý žíhaný ČSN 42 6410 D 3,15mm	kg	11,651	45,90		535
	H	13021052	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (1C	t	0,206	49 999,00		10 300
	M	712000	Dělník tarifní stupnice/třída 2/3	Nh	9,160	184,70		1 692
	H	31412858	hřebík stavební hlava zápusťná mřížkovaná 4x100mm	kg	1,050	69,90		73

Materiál	45 450
-----------------	---------------

Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí – horní parter - dodatek 1 - Nabídka
Rozbor ceny změnový list

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Náklady
Stavba			S: „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“				138 695	
Objekt			6: Změnový list č.6 - Ocel				138 695	
Podobjekt			SO 01c: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY díl 3, díl 767				138 695	
21	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,814	76 458,11	138 695	
	H	13021052	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do	t	0,206	68 600,00		14 132
	M	712000	Dělník tarifní stupnice/třída 3/2	Nh	17,271	167,80		2 898
	M	712000	Dělník tarifní stupnice/třída 2/3	Nh	9,160	189,90		1 739
	H	31210014	elektroda E-B 121 3,2x450mm	00 kl	1,672	888,00		1 485
	H	13021054	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do	t	0,824	55 290,50		45 559
	H	15611622	drát černý žíhaný ČSN 42 6410 D 3,15mm	kg	11,651	79,80		930
	H	31412858	hřebík stavební hlava zápusťná mřížkovaná 4x100mm	kg	1,050	89,20		94
	S	41201003310	Pojízdná svářečka max. proud 200 A	Sh	12,043	97,60		1 175

Materiál	62 199
-----------------	---------------

ZMĚNOVÝ LIST

„Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“

reg.č. stavby	N21-SAL-030	7.
smlouva:	2022/00653/OOŽP	
objednatel:	Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČO:00063517, DIČ:CZ00063517	
zhotovitel:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, 09713662, CZ09713662	

název ZL:	Změnový list č. 7 - rostliny
dotčené st. objekty:	SO 02: Krajinářská architektura - trvalky a trávy, cibuloviny

předmět změny: Předmětem změny v ZL č. 7 je vyčíslení navýšení původních cen dodavatele

zdůvodnění nezbytnosti změny: Dodavatel rostlinného materiálu navýšil cenu dodávky za období 2/22 - 7/22 o 15%
--

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nárůst veškerých vstupních materiálů způsobených společenskými celosvětovými změnami. Chyba ve vzorci rozpočtu nepřičetlo pol. 02 020 - 02 024. Nárůst cen není schopen zhotovitel pokrýt a musí je přenést na investora.
--

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.

zařazení změny dle ZZVZ: Změna zařazena dle §222 odst 6 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	55 465,69	Kč
	21%DPH	11 647,79	Kč
	celkem	67 113,48	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	55 465,69	Kč
	21%DPH	11 647,79	Kč
	celkem	67 113,48	Kč

vliv na termín dokončení: Má vliv.
--

jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zpracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:
vyjádření TDI:
vyjádření objednatele:
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:


přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápisy z KB
příloha č.3	Fotodokumentace
příloha č.4	OZNÁMENÍ

za zhotovitele: Lukáš Novotný

za AD:

za

za objednatele:



Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí – horní parter - dodatek 1 - Nabídka

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba	S: „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“				55465,685
Objekt	7: Změnový list č.7 - Rostliny				55465,685
Podobjekt	SO 02: Krajinářská architektura - trvalky a trávy, cibuloviny				55465,685
262 SUB 02-001	Ajuga reptans 'Stölze'	353		5,25	1853,25
263 SUB 02-002	Anemone japonica 'Honorine Jobert'	53		5,25	278,25
264 SUB 02-003	Aquilegia vulgaris plena 'Blue Barlow'	45		5,25	236,25
265 SUB 02-004	Aquilegia vulgaris plena 'White Barlow'	29		5,25	152,25
266 SUB 02-005	Asarum europaeum	216		5,25	1134
267 SUB 02-006	Aster ageratoides 'Ashvi'	169		5,25	887,25
268 SUB 02-007	Aster x herveyi 'Twilight'	73		5,25	383,25
269 SUB 02-008	Astrantia 'Primadonna'	102		5,25	535,5
270 SUB 02-009	Brunnera macrophylla 'Jack Frost'	182		5,25	955,5
271 SUB 02-010	Campanula glomerata 'Alba'	269		5,25	1412,25
272 SUB 02-011	Campanula trachelium	137		5,25	719,25
273 SUB 02-012	Digitalis purpurea 'Alba'	95		5,25	498,75
274 SUB 02-013	Euphorbia amygdaloides var. Robbinsiae	97		5,25	509,25
275 SUB 02-014	Geranium x cantabrigiense 'Harz'	329		5,25	1727,25
276 SUB 02-015	Geranium 'Johnson's Blue'	205		5,25	1076,25
277 SUB 02-016	Helleborus niger	26		5,25	136,5
278 SUB 02-017	Luzula nivea	791		5,25	4152,75
279 SUB 02-018	Molinia caerulea 'Moorhexe'	85		5,25	446,25
280 SUB 02-019	Penstemon 'Mystica'	100		5,25	525
281 SUB 02-020	Pulmonaria 'Sissinghurst White'	182		40,25	7325,5
282 SUB 02-021	Sesleria heufleriana	196		40,25	7889
283 SUB 02-022	Symphytum grandiflorum 'Hidcote Blue'	142		40,25	5715,5
284 SUB 02-023	Vinca minor 'Bowles'	156		40,25	6279
285 SUB 02-024	Vinca minor 'Colada'	201		40,25	8090,25
286 SUB 03-001	Crocus chrysanthus 'Gypsy Girl'	360		0,9075	326,7
287 SUB 03-002	Muscari armeniacum	222		0,9075	201,465
288 SUB 03-003	Muscari botryoides 'Album'	792		0,9075	718,74
289 SUB 03-004	Narcissus 'Thalia'	870		1,155	1004,85
290 SUB 03-005	Scilla siberica	686		0,33	226,38
291 SUB 03-006	Scilla siberica 'Alba'	210		0,33	69,3

Oznámení o navýšení cen

Dodava

Uhošťany 41
432 01 Kadaň
Česká republika

IČ: 69283389
DIČ: CZ7612122408

Odběratel: Enviromental Building a.s.
Říčanská 1799
Říčany - Voděrádky
251 01
iČ: 097 13 662

Číslo objednávky:

Číslo odb./objednávky:

Prodejní měna: Kč

Datum objednávky:

Dodací termín:

Splatnost faktur (dní):

Stav objednávky (ke dni):



Rostlinolékařský pas / Plant Passport

B: CZ-8464

A:

C:

D: CZ

Vážení zákazníci,

Ceny bohužel doznaly značných změn. Celoevropsky vysoká poptávka po rostlinném materiálu žene vzhůru ceny sadby - především u vegetativně množených rostlin, kde je oproti výsevům vyšší potřeba lidské práce. S nárůstem cen pohonných hmot se zvyšuje cena nejen u trvalek, travin a cibulovin 10-14% (12%), ale zejména u dovozových dřevin v rozsahu 15 – 20 % (18%). Naše vlastní množení nezvládá pokrýt celou poptávku, jsme nuceni nakupovat i základní sortiment. Zároveň bohužel rovněž klesá dostupnost některých frekventovaných druhů. Bohužel již v tuto chvíli je jisté, že některých rostlin bude letos nedostatek.

Za nárůstem cen je rovněž snaha udržet vysokou kvalitu výpěstků a poskytovaných služeb pro vaše úspěšné výsadby.

Doufáme, že vás aktuální situace od výsadeb neodradí. I my bereme současnou situaci jako výzvu - hledáme cesty, jak ve větší míře zajistit množení většího množství rostlin svépomocí k zajištění jejich dostatečné dostupnosti.

Zachovejte nám přízeň a děkujeme za pochopení

V Kadani 20.4.2022

Předem děkuii za objednávky a přeji příjemnou sezónu 2022



ZMĚNOVÝ LIST

„Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“

reg.č. stavby	N21-SAL-030	číslo ZL:
smlouva:	2022/00653/OOŽP	
objednatel:	Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČO:00063517, DIČ:CZ00063517	8.
zhotovitel:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, 09713662, CZ09713662	

název ZL:	Změnový list č. 8 - BOUBÁNÍ BETONOVÉ PODKLADNÍ VRSTVY
dotčené st. objekty:	SO 02: Krajinářská architektura - přípravné a přidružené práce

předmět změny:
Předmětem změny v ZL č. 8 je vyčíslení víceprací

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V zadávací dokumentaci není uvažováno s podkladní vrstvou cca 10Cm betonu pod odstraňovanou asfaltovou vrstvou

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Tato vrstva byla odhalena až po odstranění vrchní vrstvy asfaltu

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.

zařazení změny dle ZZVZ:
Změna zařazena dle §222 odst 6 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	-48 142,26	Kč
	21%DPH	-10 109,87	Kč
	celkem	-58 252,14	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	146 665,16	Kč
	21%DPH	30 799,68	Kč
	celkem	177 464,84	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	98 522,90	Kč
	21%DPH	20 689,81	Kč
	celkem	119 212,71	Kč

vliv na termín dokončení:
Má vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:
vyjádření TDI:
vyjádření objednatele:
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápisy z KĐ
příloha č.3	Fotodokumentace
příloha č.4	

za zhotovitele:
Lukáš Novotný

za AD:

za TDI:

za objednatele:

Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí – horní parter - dodatek 1 - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“				
Objekt			8: Změnový list č.8 - Bourání betonové podkladní vrstvy				
Podobjekt			SO 02a: Krajinářská architektura díl 11.				
							146 665
1	SP	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	224,000	152,63	34 188
3	SUB	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	53,760	181,50	9 757
4	SUB	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	53,760	291,50	15 671
5	SUB	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	53,760	13,20	710
6	SP	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	53,760	1 606,00	86 339
			Odpočty				- 48 142
16	SUB	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	- 22,400	395,49	- 8 859
Výkaz výměr: parter : 0,25*630					157,500		
asfalt chodníku + komunikace : 0,25*425					106,250		
27	SUB	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	- 36,000	181,50	- 6 534
28	SUB	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	- 36,000	291,50	- 10 494
29	SUB	979990112R00	Poplatek za skládku suti	t	- 36,000	605,00	- 21 780
30	SUB	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	- 36,000	13,20	- 475

ZMĚNOVÝ LIST

„Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“


reg.č. stavby	N21-SAL-030	číslo ZL: 9.
smlouva:	2022/00653/OOŽP	
objednatel:	Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČO:00063517, DIČ:CZ00063517	
zhotovitel:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, 09713662, CZ09713662	
název ZL:	Změnový list č. 9 - KÁCENÍ ZELENĚ	
dotčené st. objekty:	SO 02: Krajinářská architektura - přípravné a přidružené práce	

předmět změny: Předmětem změny v ZL č. 9 je vyčíslení méněprací			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Investor si uvedené práce zajistil v období vegetačního klidu, stavba byla zahájena posléze.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
zařazení změny dle ZZVZ: Změna zařazena dle §222 odst 6 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ.			
záporná hodnota změny	bez DPH	-94 912,84	Kč
	21%DPH	-19 931,70	Kč
	celkem	-114 844,54	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH		Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-94 912,84	Kč
	21%DPH	-19 931,70	Kč
	celkem	-114 844,54	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
vyjádření TDI:
vyjádření objednatele:
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	Zápisy z KO
příloha č.3	Fotodokumentace
příloha č.4	

za zhotovitele: Lukáš Novotný
za AD:
za TDI:
za objednatele:



Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí – horní parter - ZL č.9 - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“				- 94 913
Objekt			9: Změnový list č.9 - Kácení zeleně				- 94 913
Podobjekt			SO 02b: Krajinářská architektura díl 11.				- 94 913
9	SUB	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	- 409,000	49,50	- 20 246
10	SUB	111201401R00	Uložení na skládku křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	- 409,000	106,26	- 43 460
11	SUB	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	- 8,000	2 090,00	- 16 720
			Výkaz výměr: inv. č. 29 : 1		1,000		
			inv. č. 30 : 1		1,000		
			inv. č. 31 : 1		1,000		
			inv. č. 33 : 1		1,000		
			inv. č. 36 : 1		1,000		
			inv. č. 39 : 1		1,000		
			inv. č. 41 : 1		1,000		
			inv. č. 42 : 1		1,000		
18	SUB	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	- 8,000	264,00	- 2 112
20	SUB	162702292R00	Poplatek za skládku: větve a kulatiny	t	- 25,000	495,00	- 12 375